

**VEIKSMŲ PLANAS NEPAKANKAMAI SPARČIAI ĮGYVENDINAMŲ REGIONINIŲ PRIEMONIŲ PAŽANGAI KLAIPĖDOS
REGIONE UŽTIKRINTI 2012 METAIS**

Klaipėdos miesto savivaldybė

Priemonė VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta ES lėšų iki 2012-03-30 (www.esparama.lt 2012-03-30 duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti ES lėšų iki 2013-01-01*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano 2013-2020 metams parengimas	0,00	313.695,98	Strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistė Snieguolė Kačerauskaitė	
2.	Stadiono perspektyvų studijos regione parengimas	0,00	0,00	Projektų atrankos ir analizės poskyrio vyr. specialistė Violeta Pronskuvienė	Paraiškos pateikimo terminas – 2012-05-11. Paraiškos vertinimas, finansavimo administravimo sutarties pasirašymas, viešieji pirkimai, numatoma, gali užtrukti iki gruodžio mėn.
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:		x	313.695,98	x	x
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-01-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos miesto savivaldybei)		x	188.995,30	x	x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.		x	165,98 proc.	x	x
Priemonė VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta ES lėšų iki 2012-03-30 (www.esparama.lt 2012-03-30 duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti ES lėšų iki 2013-01-01*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Kuršių marių akvatorijos prie Ledų rago	0,00	1.600.000,00	Projektų skyriaus	Neįvyko darbų pirkimo konkursas,

	(„laidvų kapinių“) išvalymas			vyr. specialistas Tomas Barsevičius	skelbiamas naujas konkursas.
2.	Klaipėdos miesto Mumlaukio ežero būklės gerinimas	7.785,95	800.000,00	Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Irena Šakalienė	Planuoti konkurso vykdymo terminai užsitęsė dėl objektyvių priežasčių. Planuojami darbai priklauso nuo oro sąlygų ir iškyla pavojus, kad kai kuriuos darbus teks perkelti į ateinančius metus.
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:		x	2.407.785,95	x	x
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-01-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos miesto savivaldybei)		x	3.780.867,71	x	x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.		x	63,68 proc.	x	x
Priemonė VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta ES lėšų iki 2012-03-30 (www.esparama.lt 2012-03-30 duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti ES lėšų iki 2013-01-01*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Socialinių paslaugų moterims, patyrusioms smurtą šeimoje ar nukentėjusioms nuo prekybos žmonėmis, plėtra steigiant Moterų krizių centrą	359.676,59	1.483.038,41	Projektų skyriaus vyr. specialistas Tomas Barsevičius	Visos lėšos bus įsisavintos iki 2012 m. pabaigos.
2.	Patalpų (Debrecono g. 48) pritaikymas dienos centro vaikams iš socialinės rizikos šeimų ir trumpalaikės socialinės ir krizių įveikimo pagalbos skyriaus veiklai	1.153.821,58	335.100,00	Projektų skyriaus vyr. specialistas Tomas Barsevičius	Visos lėšos bus įsisavintos iki 2012 m. pabaigos.
3.	Suaugusiųjų asmenų su protine negalia dienos socialinės globos centras (2 spec. mokykla, III a.)	4.440,88	1.014.700,00	Projektų skyriaus vyr. specialistas Tomas Barsevičius	Vėluoja projekto parengimas.
4.	Senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centras (Kretingos g. 44)	6.662,43 (iš jų 6.000,00 – avansas)	484.223,61	Projektų skyriaus vyr. specialistė Jurgita Dumbauskaitė	
5.	Suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centras	6.000,00 (avansas)	489.314,58	Projektų skyriaus vyr. specialistė	Darbai planuojami 2012-2013 metais.

	(Kretingos g. 44)			Jurgita Dumbauskaitė	
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:		x	5.332.978,08	x	x
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-01-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos miesto savivaldybei)		x	5.038.518,65	x	x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.		x	105,84	x	x
Priemonė VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta ES lėšų iki 2012-03-30 (www.esparama.lt 2012-03-30 duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti ES lėšų iki 2013-01-01*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos pastato šiluminė renovacija	979.294,79			Įgyvendintas
2.	Visuomeninės paskirties pastato Baltijos pr. 49 šiluminė renovacija	400.974,51			Įgyvendintas
3.	BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centro pastato (Naikupės g. 25A) šiluminė renovacija	646.873,33			Įgyvendintas
4.	BĮ „Gintaro“ sporto centro baseino (S. Daukanto 29/25, Klaipėda) pastato šiluminė renovacija	789.040,89	96.698,66	Projektų skyriaus vyr. specialistė Jurgita Dumbauskaitė	Projektas baigtas. 2012-04-12 pasirašytas Statybos užbaigimo aktas.
5.	Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos pastato šiluminė renovacija	840.622,26	1.770.087,24	Projektų skyriaus vyr. specialistė Skaidrė Raudytė	
6.	Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus pastato, Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda, palėpių ir sandėlio kapitalinis remontas	430.055,32	33.731,70	Projektų skyriaus vyr. specialistė Jurgita Dumbauskaitė	Projektas baigtas. 2012-03-13 pasirašyta deklaracija apie statybos užbaigimą.
7.	Klaipėdos lopšelio-darželio "Obelėlė" Valsviečių g. 10, pastato renovacija	0,00	144.068,25	Projektų skyriaus vyr. specialistė Daiva Šakinienė	Projektą planuojama įgyvendinti laiku – 2012-07-01.
8.	Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos pastato kapitalinis remontas (šiluminė renovacija)	0,00	0,00	Projektų skyriaus vyr. specialistė D. Naujokienė	Pateikta paraiška LVPA, vyksta paraiškos vertinimas.
9.	Sendvario pagrindinės mokyklos pastato	0,00	0,00	Projektų skyriaus	Paraiškos pateikimo terminas –2012-09-28.

	modernizavimas (atnaujinimas) Tilžės g. 39, Klaipėda			vyr. specialistė Inga Vaidilaitė	2012-04-23 d. įvyko rangos darbų vokų plėšimas. Mažiausia pasiūlyta kaina-3,2 mln. 2012-05-08 d. projekto priežiūros komiteto posėdyje priimtas sprendimas nemažinti darbų apimties, trūkstamas lėšas projekto įgyvendinimui planuoti 2013 m. savivaldybės biudžete. Šiuo metu vyksta modernizavimo darbų konkurso pasiūlymų vertinimas. Atitinkamai paraiškos pateikimas agentūrai vertinimui dar nepateiktas. Projekto finansavimo administravimo sutarties pasirašymas, manome, užtruks iki 2012 m. gruodžio mėn.
10.	Klaipėdos "Vitės" pagrindinės mokyklos, Švyturio g. 2 pastato modernizavimas	0,00	0,00	Projektų skyriaus vyr. specialistė Inga Vaidilaitė	Paraiškos pateikimo terminas –2012-09-28. Modernizavimo darbų su projektavimo paslauga konkursas įvyko, tačiau visi pasiūlymai atmesti dėl per didelės kainos. Paskelbtas naujas modernizavimo darbų su projektavimo paslauga konkursas, sumažinus modernizavimo darbų apimtį. Vokų plėšimas numatytas gegužės mėn. 23 d. Atitinkamai paraiškos vertinimas ir finansavimo administravimo sutarties pasirašymas, manome, užtruks iki 2012 m. gruodžio mėn. pabaigos.
11.	Energetikos efektyvumo didinimas Klaipėdos vaikų globos namuose "Danė"	0,00	0,00	Projektų skyriaus vyr. specialistė Jurgita Dumbauskaitė	Paraiškos pateikimo terminas – 2012-09-28. Paraiškos vertinimas ir finansavimo administravimo sutarties pasirašymas, manome, užtruks iki 2012 m. gruodžio mėn. pabaigos.
12.	VšĮ Klaipėdos miesto stomatologinės poliklinikos pastato rekonstrukcija (energetinių priemonių įgyvendinimas)	0,00	0,00		Paraiškos pateikimo terminas – 2012-09-28. Paraiškos vertinimas ir finansavimo administravimo sutarties pasirašymas, manome, užtruks iki 2012 m. gruodžio mėn. pabaigos.
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:		x	6.131.446,95	x	x
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-01-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos miesto		x	7.197.386,56	x	x

savivaldybei)				
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.	x	85,19 proc.	x	x

Klaipėdos rajono savivaldybė

Priemonė VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta ES lėšų iki 2012-03-30 (www.esparama.lt 2012-03-30 duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti ES lėšų iki 2013-01-01*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Vėžaičių kultūros namų renovacija (rekonstrukcija)	1.415.097,75	418.619,40	Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Aldona Balčikonienė	185.596,85 Lt skirtų ES fondo lėšų bus nepanaudota atsižvelgiant į sutarčių, pasirašytų po įvykusių viešųjų pirkimų, vertes.
2.	Kretingalės kultūros centro renovacija (rekonstrukcija)	0,00	647.500,00	Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vyr. specialistė Loreta Grigalaitienė	
3.	Drevernos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros modernizavimas	0,00	805.134,80	Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vyr. specialistas Bernardas Skersys	Parengto techninio projekto sąmata viršija turimas lėšas. Šio projekto įgyvendinimas paspartės perskirsčius kitų pagal šią priemonę įgyvendinamų projektų nepanaudotas lėšas.
4.	Priekulės bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros modernizavimas	0,00	1.185.906,43	Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Aldona Balčikonienė	
5.	Judrėnų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros modernizavimas	33.672,13	1.591.894,09	Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Aldona Balčikonienė	
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:		x	6.097.824,60	x	x
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-01-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos raj. savivaldybei)		x	4.114.342,44	x	x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.		x	148,21 proc.	x	x

Priemonė VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta ES lėšų iki 2012-03-30 (www.esparama.lt 2012-03-30 duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti ES lėšų iki 2013-01-01*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Gargždų turizmo infrastruktūros modernizavimas	0,00	472.108,00	Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vyr. specialistė Kristina Jokubaitytė	Galimas mažesnis įsisavinimas, kadangi projekto paraiška įgyvendinančiai institucijai bus teikiama tik 2012 m. gegužės mėn. pabaigoje.
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:		x	472.108,00	x	x
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-01-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos raj. savivaldybei)		x	472.108,00	x	x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.		x	100 proc.	x	x
Priemonė VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiaviečių centrų kaimo vietovėse steigimas“					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta ES lėšų iki 2012-03-30 (www.esparama.lt 2012-03-30 duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti ES lėšų iki 2013-01-01*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Švietimo paslaugų prieinamumo Daukšaičių kaime didinimas	0,00	340.000,00	Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vyr. specialistė Loreta Grigalaitienė	Paraiškų pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminai visiems regiono projektų sąraše esantiems projektams buvo nukelti vėlesniam terminui, nes buvo reikalingas atitinkamas laikas projektų techninei dokumentacijai parengti, įvertinus esminius projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimus, patvirtintus Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-238.
2.	Švietimo paslaugų prieinamumo kaimo gyvenamojoje vietovėje didinimas, modernizuojant Plikių pagrindinės mokyklos Slengių skyriaus patalpas	0,00	595.000,00	Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vyr. specialistė Loreta Grigalaitienė	
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:		x	935.000,00	x	x
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-01-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos raj. savivaldybei)		x	1.114.458,80	x	x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.		x	83,9 proc.	x	x

Priemonė VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta ES lėšų iki 2012-03-30 (www.esparama.lt 2012-03-30 duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti ES lėšų iki 2013-01-01*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Klaipėdos rajono paramos šeimai centre	348.253,97	39.762,77	Klaipėdos raj. paramos šeimai centro direktorė Jurinda Jasevičienė	347.426,32 Lt skirtų ES fondų lėšų bus nepanaudoti atsižvelgiant į sutarčių, pasirašytų po įvykusių viešųjų pirkimų, vertes
2.	Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas įsteigiant Gargždų socialinių paslaugų centro padalinį - nakvynės namus	35.020,00	920.380,00	Gargždų socialinių paslaugų centro direktorė Aistė Stankuvienė	
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:		x	1.343.416,74	x	x
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-01-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos raj. savivaldybei)		x	879.238,40	x	x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.		x	152,79 proc.	x	x

Priemonė VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta ES lėšų iki 2012-03-30 (www.esparama.lt 2012-03-30 duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti ES lėšų iki 2013-01-01*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Gargždų „Kranto“ vidurinėje mokykloje	1.345.779,36			Įgyvendintas
2.	Gargždų sporto salės išorinių atitvarų modernizavimas	0,00	424.965,60	Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Aldona Balčikonienė	
3.	Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Klaipėdos rajono Dituvo pagrindinėje mokykloje	0,00	200.000,00	Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vyr. specialistė Aistė	Projekto paraiška įgyvendinančiajai institucijai teikiama iki 2012 m. birželio 29 d.

				Mikulskytė	
4.	Klaipėdos r. Dauparų - Kvietinių seniūnijos administracinio pastato atnaujinimas	0,00	295.541,09	Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vyr. specialistė Loreta Grigalaitienė	Projekto paraiška įgyvendinančiajai institucijai teikiama iki 2012 m. birželio 29 d.
5.	Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Gargždų kino teatre "Minija" (modernizuoti Kultūros centro kino teatro pastatą)	0,00	778.331,00	Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vyr. specialistė Aistė Mikulskytė	Projekto paraiška (pakartotinai) įgyvendinančiajai institucijai teikiama iki 2012 m. birželio 29 d.
6.	Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro modernizavimas	0,00	200.000,00	Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vyr. specialistė Aistė Mikulskytė	Projekto paraiška įgyvendinančiajai institucijai bus teikiama iki 2012 m. liepos 1 d.
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:		x	3.244.617,05	x	x
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-01-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos raj. savivaldybei)		x	2.007.529,16	x	x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.		x	161,62 proc.	x	x

Kretingos rajono savivaldybė

Priemonė VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta ES lėšų iki 2012-03-30 (www.esparama.lt 2012-03-30 duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti ES lėšų iki 2013-01-01*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Kretingos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir tarybos narių kvalifikacijos tobulinimas	0,00	69.918,41	Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Violeta Turauskaitė	Paraiškų priėmimas ir vertinimas agentūroje buvo stabdytas du kartus: ESFA 2011-08-05 raštu Nr. ESF-11-SD-08487 ir 2012-03-07 raštu Nr. 2012-238. Kai bus patvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimai, bus reikalingas atitinkamas terminas paraiškai koreguoti pagal pasikeitusius reikalavimus.
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:		x	69.918,41	x	x
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-			69.918,41		

01-01 (lėšų suma paskaičiuota Kretingos raj. savivaldybei)		x		x	x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.		x	100 proc.	x	x
Priemonė VP3-2.1-SAM-08-R „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta ES lėšų iki 2012-03-30 (www.esparama.lt 2012-03-30 duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti ES lėšų iki 2013-01-01*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Psichikos dienos stacionaro (centro) prie VŠĮ Kretingos psichikos sveikatos centro įkūrimas	91.607,13	1.000.203,87	Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Darius Martinkus	Rangovas parinktas darbai vyksta, su agentūra sutarta dėl finansavimo sutarties pratęsimo.
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:		x	1.091.811,00	x	x
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-01-01 (lėšų suma paskaičiuota Kretingos raj. savivaldybei)		x	482.580,46	x	x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.		x	226,24 proc.	x	x
Priemonė VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiaviečių centrų kaimo vietovėse steigimas“					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta ES lėšų iki 2012-03-30 (www.esparama.lt 2012-03-30 duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti ES lėšų iki 2013-01-01*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Universalaus daugiaviečio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje	0,00	760.458,92	Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Gintarė Padvaiskienė	Paraiškų pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminai visiems regiono projektų sąraše esantiems projektams buvo nukelti vėlesniam terminui, nes buvo reikalingas atitinkamas laikas projektų techninei dokumentacijai parengti, įvertinus esminius projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimus, patvirtintus Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-238.

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:		x	760.458,92	x	x
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-01-01 (lėšų suma paskaičiuota Kretingos raj. savivaldybei)		x	760.458,92	x	x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.		x	100 proc.	x	x
Priemonė VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta ES lėšų iki 2012-03-30 (www.esparama.lt 2012-03-30 duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti ES lėšų iki 2013-01-01*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Patalpų pritaikymas sutrikusio intelekto žmonėms Dienos veiklos centro padalinyje Salantuose	645.605,87			Įgyvendintas.
2.	Nestacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas, modernizuojant Kretingos socialinių paslaugų centrą	0	1.027.935,53	Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Darius Martinkus	Du kartus skelbtų rangos darbų viešųjų pirkimų sumos viršijo paramos sumą, nuspręsta rengti tik techninį projektą. Tačiau dėl didelės projekto apimties nuspręsta kreiptis į agentūrą dėl projekto apimties sumažinimo (vietoj rekonstrukcijos vykdant paprasto remonto darbus). Jei bus gautas agentūros pritarimas tikimasi projektą įvykdyti, priešingu atveju bus svarstoma galimybė projekto atsisakyti.
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:		x	1.673.541,40	x	x
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-01-01 (lėšų suma paskaičiuota Kretingos raj. savivaldybei)		x	1.027.935,53	x	x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.		x	162,81 proc.	x	x

Neringos savivaldybė

Priemonė VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta ES lėšų iki 2012-03-30 (www.esparama.lt	Planuojama įsisavinti ES lėšų iki 2013-	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos

		2012-03-30 duomenimis), Lt	01-01*, Lt		
1.	Neringos savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas	0,00	9.641,00	Verslo ir strateginės plėtros skyriaus specialistė Anita Martutaitienė	Paraiškų priėmimas ir vertinimas agentūroje buvo stabdytas du kartus: ESFA 2011-08-05 raštu Nr. ESF-11-SD-08487 ir 2012-03-07 raštu Nr. 2012-238. Kai bus patvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimai, bus reikalingas atitinkamas terminas paraiškai koreguoti pagal pasikeitusius reikalavimus. Paraiška bus teikiama 2012 m. birželio mėnesį, numatoma veiklų pradžia – 2012 m. spalio mėn.
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:		x	9.641,00	x	x
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-01-01 (lėšų suma paskaičiuota Neringos savivaldybei)		x	32.136,95	x	x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.		x	30 proc.	x	x

Palangos miesto savivaldybė

Priemonė VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta ES lėšų iki 2012-03-30 (www.esparama.lt 2012-03-30 duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti ES lėšų iki 2013-01-01*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Palangos miesto savivaldybės administracijos darbuotojų ir savivaldybės tarybos narių mokymai	0,00	0,00		Paraiškų priėmimas ir vertinimas agentūroje buvo stabdytas du kartus: ESFA 2011-08-05 raštu Nr. ESF-11-SD-08487 ir 2012-03-07 raštu Nr. 2012-238. Kai bus patvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimai, bus reikalingas atitinkamas terminas paraiškai koreguoti pagal pasikeitusius reikalavimus. 2012-10-16 planuojama pateikti paraišką. Įgyvendinančioji institucija paraišką vertina 2

					mėn.
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:		x	0,00	x	x
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-01-01 (lėšų suma paskaičiuota Palangos miesto savivaldybei)		x	55.118,34	x	x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.		x	0 proc.	x	x
Priemonė VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta ES lėšų iki 2012-03-30 (www.esparama.lt 2012-03-30 duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti ES lėšų iki 2013-01-01*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Ražės, Ošupio ir Žiogupio upių Palangoje ekologinės būklės gerinimas	119.342,85	243.131,03	Projekto vadovas – Statybos skyriaus vedėjas pavaduotojas Alvidas Baciūnas, asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą – Ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistė Jurgita Butenienė	2012-04-30 pasirašytas projekto „Ražės, Ošupio ir Žiogupio upių Palangoje ekologinės būklės gerinimas“ finansavimo ir administravimo sutarties šalių susitarimas dėl veiklų įgyvendinimo termino pratęsimo iki 2012-10-31.
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:		x	362.473,88	x	x
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-01-01 (lėšų suma paskaičiuota Palangos miesto savivaldybei)		x	517.159,13	x	x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.		x	70,09 proc.	x	x
Priemonė VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionariųjų socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta ES lėšų iki 2012-03-30	Planuojama įsisavinti ES	Atsakingi už projekto	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus

		(www.esparama.lt 2012-03-30 duomenimis), Lt	lėšų iki 2013-01-01*, Lt	įgyvendinimą asmenys	įsisavintos
1.	Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos sąlygų gerinimas Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyboje	16.325,78	322.000,00	Projekto vadovas – Statybos skyriaus vedėjas pavaduotojas Alvidas Bacius; asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą – Ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistė Jurgita Butenienė	2012-03-11 baigėsi ligoninės, esančios Klaipėdos pl. 76, Palanga, kapitalinio remonto techninio projekto parengimo paslaugų sutartis. Atlikta projekto ekspertizė, ekspertai pateikė labai daug pastabų. Šiuo metu projektuotojai taiso klaidas į pateiktas pastabas, atsižvelgiant į atliktą projekto ekspertizę. Kadangi pirmą kartą automobilio pirkimui pateikti pasiūlymai neatitiko reikalavimų, viešasis pirkimas buvo skelbtas antrą kartą. 2012-05-08 atplėšti vokai dėl automobilio pirkimo.
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:		x	338.325,78	x	x
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-01-01 (lėšų suma paskaičiuota Palangos miesto savivaldybei)		x	576.466,57	x	x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.		x	58,69 proc.	x	x

Skuodo rajono savivaldybė

Priemonė VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta ES lėšų iki 2012-03-30 (www.esparama.lt 2012-03-30 duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti ES lėšų iki 2013-01-01*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Skuodo rajono savivaldybės strateginio veiklos plano parengimas	0,00	0,00	Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazys Viršilas	Plano parengimo paslaugų sutartis pasirašyta 2012-03-12, trukmė 10 mėn. nuo sutarties pasirašymo. Bus prašoma pratęsti finansavimo ir administravimo sutartį.
2.	Skuodo rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2014-2020 metams	0,00	51.850,00	Savivaldybės administracijos	Plano parengimo paslaugų sutartis pasirašyta 2012-03-12, trukmė 10 mėn.

	parengimas			direktoriaus pavaduotojas Kazys Viršilas	nuo sutarties pasirašymo. Bus prašoma pratęsti finansavimo ir administravimo sutartį.
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:		x	51.850,00	x	x
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-01-01 (lėšų suma paskaičiuota Skuodo raj. savivaldybei)		x	78.495,30	x	x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.		x	66,05 proc.	x	x
Priemonė VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta ES lėšų iki 2012-03-30 (www.esparama.lt 2012-03-30 duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti ES lėšų iki 2013-01-01*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Skuodo miesto centrinės dalies daugiabučių namų renovacija	55.067,25	1.115.605,75	Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazys Viršilas	2012 m. projektas bus užbaigtas
2.	Daugiabučio namo Gedimino g. 5, Skuodo mieste, atnaujinimas	0,00	0,00	Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazys Viršilas	Pateikta paraiška vertinimui. Planuojama, kad darbai bus pradėti ir užbaigti 2013 m.
3.	Daugiabučio namo P. Cvirkos g. 19, Skuodo mieste, atnaujinimas	0,00	0,00	Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazys Viršilas	Pateikta paraiška vertinimui. Planuojama, kad darbai bus pradėti ir užbaigti 2013 m.
4.	Daugiabučio namo Šatrijos g. 34, Skuodo mieste, atnaujinimas	0,00	0,00	Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazys Viršilas	Pateikta paraiška vertinimui. Planuojama, kad darbai bus pradėti ir užbaigti 2013 m.
5.	Daugiabučio namo Vaižganto g. 8, Skuodo mieste, atnaujinimas	0,00	0,00	Savivaldybės administracijos	Pateikta paraiška vertinimui. Planuojama, kad darbai bus pradėti ir užbaigti 2013 m.

				direktoriaus pavaduotojas Kazys Viršilas	
6.	Daugiabučio namo Vilniaus g. 40, Skuodo mieste, atnaujinimas	0,00	0,00	Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazys Viršilas	Pateikta paraiška vertinimui. Planuojama, kad darbai bus pradėti ir užbaigti 2013 m.
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:		x	1.170.673,00	x	x
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-01-01 (lėšų suma paskaičiuota Skuodo raj. savivaldybei)		x	3.030.123,20	x	x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.		x	38,63 proc.	x	x
Priemonė VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta ES lėšų iki 2012-03-30 (www.esparama.lt 2012-03-30 duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti ES lėšų iki 2013-01-01*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Aleksandrijos kaimo bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos išvystymas	394.834,40	256.088,60	Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazys Viršilas	Planuojama, kad projektas bus baigtas įgyvendinti 2012 m.
2.	Lenkimų miestelio bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos išvystymas	204.992,74	400.393,26	Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazys Viršilas	Planuojama, kad projektas bus baigtas įgyvendinti 2012 m.
3.	Mosėdžio miestelio bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos išvystymas	362.518,56	659.409,44	Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazys Viršilas	Planuojama, kad projektas bus baigtas įgyvendinti 2012 m.
4.	Ylakių miestelio bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos	0,00	0,00	Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus	Planuojama prašyti finansavimo ir administravimo sutarties pratęsimo, nes

	išvystymas			vyresnysis specialistas Romualdas Rancas	2012 m. bus įvykdytas tik viešųjų pirkimų konkursas rangos darbams.
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:		x	2.278.237,00	x	x
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-01-01 (lėšų suma paskaičiuota Skuodo raj. savivaldybei)		x	2.137.135,00	x	x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.		x	106,6 proc.	x	x
Priemonė VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiaviečių centrų kaimo vietovėse steigimas“					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta ES lėšų iki 2012-03-30 (www.esparama.lt 2012-03-30 duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti ES lėšų iki 2013-01-01*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Universalus daugiaviečių centro Lenkimų miestelyje steigimas	0,00	0,00		Paraiškų pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminai visiems regiono projektų sąraše esantiems projektams buvo nukelti vėlesniam terminui, nes buvo reikalingas atitinkamas laikas projektų techninei dokumentacijai parengti, įvertinus esminius projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimus, patvirtintus Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-238. Dėl to, kad nebuvo spėta parengti reikiama techninė dokumentacija, atsižvelgiant į apraše numatytus pakeitimus, buvo atmesta paraiška po 2011-08-30 tinkamumo įvertinimo.
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:		x	0,00	x	x
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-01-01 (lėšų suma paskaičiuota Skuodo raj. savivaldybei)		x	579.176,00	x	x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.		x	0,00	x	x

Šilutės rajono savivaldybė

Priemonė VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta ES lėšų iki 2012-03-30 (www.esparama.lt 2012-03-30 duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti ES lėšų iki 2013-01-01*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Šilutės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir savivaldybės tarybos narių mokymai (2 etapas)	0,00	60.000,00	Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja Diana Benkunskienė	Paraiškų priėmimas ir vertinimas agentūroje buvo stabdytas du kartus: ESFA 2011-08-05 raštu Nr. ESF-11-SD-08487 ir 2012-03-07 raštu Nr. 2012-238. Kai bus patvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimai, bus reikalingas atitinkamas terminas paraiškai koreguoti pagal pasikeitusius reikalavimus.
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:		x	60.000,00	x	x
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-01-01 (lėšų suma paskaičiuota Šilutės raj. savivaldybei)		x	143.750,33	x	x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.		x	41,74 proc.	x	x
Priemonė VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta ES lėšų iki 2012-03-30 (www.esparama.lt 2012-03-30 duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti ES lėšų iki 2013-01-01*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Regioninė galimybių studija "Vakarų krantas"	0,00	250.000,00	Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė Rasa Kmitienė	
2.	Šilutės rajono strateginio plėtros plano 2015-2024 metams parengimas	0,00	100.000,00	Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė Asta Jagelavičienė	
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:		x	350.000,00	x	x
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-					

01-01 (lėšų suma paskaičiuota Šilutės raj. savivaldybei)		x	411.295,30	x	x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.		x	85,1 proc.	x	x
Priemonė VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta ES lėšų iki 2012-03-30 (www.esparama.lt 2012-03-30 duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti ES lėšų iki 2013-01-01*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Kintų Vydūno kultūros centro rekonstrukcija	2.430.743,50	75.513,53	Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja Diana Benkunskienė	
2.	Minijos kaimo krantinių sutvarkymas	252.840,48	3.038.244,87	Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas Romualdas Ambriulaitis	
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:		x	5.797.342,38	x	x
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-01-01 (lėšų suma paskaičiuota Šilutės raj. savivaldybei)		x	4.114.342,44	x	x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.		x	140,91 proc.	x	x
Priemonė VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiaviečių centrų kaimo vietovėse steigimas“					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta ES lėšų iki 2012-03-30 (www.esparama.lt 2012-03-30 duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti ES lėšų iki 2013-01-01*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Universalių daugiaviečių centrų steigimas Šilutės rajono savivaldybėje	0,00	1.700.000,00	Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė Rasa Tumaitienė	2012-05-15 Pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis. Planuojama, kad privalomos įsisavinti lėšos bus įsisavintos. Paraiškų pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminai visiems regiono

					projektų sąraše esantiems projektams buvo nukelti vėlesniam terminui, nes buvo reikalingas atitinkamas laikas projektų techninei dokumentacijai parengti, įvertinus esminius projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimus, patvirtintus Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-238.
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:		x	1.700.000,00	x	x
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-01-01 (lėšų suma paskaičiuota Šilutės raj. savivaldybei)		x	1.114.458,80	x	x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.		x	152,54 proc.	x	x
Priemonė VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“					
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įsisavinta ES lėšų iki 2012-03-30 (www.esparama.lt 2012-03-30 duomenimis), Lt	Planuojama įsisavinti ES lėšų iki 2013-01-01*, Lt	Atsakingi už projekto įgyvendinimą asmenys	Priežastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
1.	Juknaičių savarankiško gyvenimo namų pastato paprastasis remontas	0,00	352.117,40	Planavimo ir plėtros skyriaus specialistas Romualdas Ambriulaitis	Planuojama, kad lėšos bus įsisavintos
2.	Šilutės rajono laikino gyvenimo namų statyba	684.136,48	1.134.855,51	Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė Rasa Tumaitienė	Planuojama, kad lėšos bus įsisavintos
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:		x	2.171.109,39	x	x
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-01-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos miesto savivaldybei)		x	1.225.593,07	x	x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.		x	177,15 proc.	x	x

* nurodomos planuojamos lėšos, neįskaitant jau išmokėtų lėšų sumų