

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

I SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

Kauno regiono integruotos teritorijos vystymo programa patvirtinta 2015 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr.1V-709. 2015 m. situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių nebuvo.

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.Tikslas	Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą		2014-2023	-	X	X	1-E Efekto rodiklis Užimtųjų gyventojų Kauno regione dalis, palyginti su darbingo amžiaus gyventojais proc., 2015 m.	70	75,8	
							1-R-1 Rezultato rodiklis 1 Materialinės investicijos 1 gyventojui Kauno regione, tūkst. Eur., 2015m.	1,34	1,70	
1.1.Uždavinys	Pritraukti investicijas, pertvarkant pagrindines miestų viešąsias erdves ir aktyvinant miestų		2014-2023	-	X	X	1.1-P-1 Produkto rodiklis Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse m ² , 2015	0	0	

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
	traukos centrus						m.			
							1.1-P-2 Produkto rodiklis Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m ² , 2015 m.	3073	0	
							1.1-P-3 Produkto rodiklis Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendina socialiniai partneriai ar NVO, skaičius, vnt., 2015 m.	6	0	
							1.1-P-4 Produkto rodiklis Subsidijas gavusių įmonių skaičius, vnt., 2015 m.	0	0	-
1.1.1v	Nenaudojamo pastato, esančio Prienuų mieste Kranto g. 8, pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams (planuojama atlikti pastato rekonstrukciją, įrengti terasą Nemuno pakrantėje, mažosios architektūros	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X			

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
	elementus, sutvarkyti želdinius, sutvarkyti prieigas, įrengiant pėsčiųjų takus)									
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	130 329	0	X	X		
		Valstybės biudžeto lėšos		130 329	0					
		Kitos viešosios lėšos		0	0					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		1 477 062	0					
1.1.2v	Jonavos miesto kultūros centro didžiosios salės atnaujinimas (planuojama atnaujinti didžiąją salę)	2015-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X		
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	39 730	0	X	X		
		Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
		Kitos viešosios lėšos		0	0					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		225 133	0					
1.1.3v	Kaišiadorių miesto buvusio kino teatro pastato pritaikymas vietos bendruomenės, verslo ir jaunimo	2016-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad	X	X	X	X	X	Parengtas investicinis projektas. 2016 m. planuojamas parengti techninis projektas.	

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
	poreikiams		veiksmas įgyvendintas)							
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	65 165	0	X	X		
		Valstybės biudžeto lėšos		65 165	0					
		Kitos viešosios lėšos		0	0					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		738 531	0					
1.1.4v	Kaišiadorių miesto kultūros infrastruktūros optimizavimas, sukuriant multifunkcinę erdvę, pritaikytą vietos bendruomenės poreikiams (I etapas)	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	Parengti investicinis ir techninis projektai.	
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	37 878	0	X	X		
		Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
		Kitos viešosios lėšos		0	0					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		214 639	0					
1.1.5v	Kėdainių rajono savivaldybės pastato, esančio Didžiosios Rinkos a. 4, Kėdainiuose, rekonstravimas	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)		854 350	0	X	X		

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
	įrengiant vietos bendruomenės užimtumo erdvę (I etapas) (planuojama pastato rekonstrukcija, sukuriant daugiafunkcinę erdvę jaunimui ir bendruomenei)									
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	64 077	0	X	X		
		Valstybės biudžeto lėšos		64 077	0					
		Kitos viešosios lėšos		0	0					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		726 197	0					
1.1.6v	Kėdainių kultūros centro rekonstrukcija (I etapas) (planuojama atlikti dalį pastato rekonstrukcijos darbų (I etapas))		2014-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) <u>neįgyvendinta</u>	345 107	0	X	X		
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	51 767	0	X	X		
		Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
		Kitos viešosios lėšos		0	0					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		293 340	0					
1.1.7v	Bendruomenės laisvalaikio ir	2016-2019	Pabaigos požymis	X	X	X	X			

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
	užimtumo centro įkūrimas Prienuose, sukuriant užimtumo infrastruktūrą (planuojama atlikti pastato rekonstrukciją, įrengti mažosios architektūros elementus, sukurti aktyvaus laisvalaikio ir užimtumo infrastruktūrą)		(faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)							
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	52 134	0	X		X	
		Valstybės biudžeto lėšos		52 131	0					
		Kitos viešosios lėšos		0	0					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		590 825	0					
1.1.8v	Prienu krašto muziejaus modernizavimas (planuojamas pastato modernizavimas, pastato aplinkos sutvarkymas, muziejinės ekspozicijos įrengimas)	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X		
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal	Savivaldybės biudžeto lėšos	17 603	0	X		X	
		Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
		Kitos viešosios		0	0					

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			šaltinius	lėšos						
				Privačios lėšos	0	0				
				ES lėšos	99 746	0				
1.1.9v	Prienuų kultūros centro pastato Prienuose, Vytauto g. 35, rekonstravimas (planuojama pastato rekonstrukcija)	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	X	
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	18 171	0	X	X	X	
				Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
				Kitos viešosios lėšos	0	0				
				Privačios lėšos	0	0				
				ES lėšos	102 969	0				
1.1.10v	Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	X	
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	46 295	0	X	X	X	
				Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
				Kitos viešosios lėšos	0	0				

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
				Privačios lėšos	0	0				
				ES lėšos	262 337	0				
1.1.11v	Garliavos miesto parko sutvarkymas (įrengimas)	2015-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	X	Parengtas techninis projektas
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	446133,50	0	X	X	X	
				Valstybės biudžeto lėšos	146133,50	0				
				Kitos viešosios lėšos	0	0				
				Privačios lėšos	0	0				
				ES lėšos	1655899	0				
1.1.12v	Garliavos miesto erdvių viešųjų kompleksinis sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei ir verslui	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	X	
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	241815	0	X	X	X	
				Valstybės biudžeto lėšos	241815	0				
				Kitos viešosios lėšos	0	0				
				Privačios lėšos	0	0				

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
				ES lėšos	2740569,37	0				
1.1.14v	<p>Jonavos miesto žemutinės dalies kompleksinis gyvenamųjų namų kiemų bei gerbūvio sutvarkymas ir pasiekiamumo gerinimas (planuojama kurti patrauklią gyvenamąją aplinką gyvenamųjų namų kvartaluose (Parko g., Panerių g., Prezidento g., Kauno g., Klaipėdos g. ir kt. gatvėse greta atnaujintų daugiabučių namų Jonavos mieste. Planuojamas vaikų žaidimų aikštelių, lauko treniruoklių, mažosios architektūros elementų ir pan. infrastruktūros objektų įrengimas, šaligatvių sutvarkymas, laiptų į mikrorajonus (Rimkų ir Kosmonautų) sutvarkymas, įvažiavimų, kiemų ir automobilių stovėjimo aikštelių sutvarkymas.)</p>	2015-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X		
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal	Savivaldybės biudžeto lėšos	53 373	53 373	X	X		Projektas finansuotas SB lėšomis, tačiau planuojama susigražinti patirtas išlaidas, išlaidų kompensavimo būdu atliktose projekto veiklose: Jonavos miesto žemutinės
				Valstybės biudžeto lėšos	53 372	0				
				Kitos viešosios	0	0				

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			šaltinius	lėšos						dalies kompleksinis gyvenamųjų namų kiemų bei gerbūvio sutvarkymas ir pasiekiamumo gerinimas (sukurta patraukli gyvenamoji aplinka gyvenamųjų namų kvartaluose (Parko g., Panerių g., Prezidento g., Kauno g., Klaipėdos g. ir kt. gatvėse greta atnaujintų daugiabučių namų Jonavos mieste. Įrengti vaikų žaidimų aikštelių, lauko treniruoklių, mažosios architektūros elementų ir pan. infrastruktūros objektai, sutvarkyti šaligatviai, sutvarkyti laiptai į mikrorajonus (Rimkų ir Kosmonautų), sutvarkyti, kiemų ir automobilių stovėjimo aikštelių įvažiavimai).
				Privačios lėšos	0	0				
				ES lėšos	604 885	0				
1.1.15v	Kaišiadorių miesto Prezidento A.M.Brazausko parko sutvarkymas ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	X	Parengtas investicinis ir techninis projektai
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	69412	0	X	X		
				Valstybės biudžeto lėšos	69410					
				Kitos viešosios lėšos	0	0				
				Privačios lėšos	0	0				
				ES lėšos	786653					

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.16v	Kaišiadorių miesto Gedimino gatvės prieigų sutvarkymas	2016-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X		Parengtas investicinis projektas
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	121641	0	X	X		
		Valstybės biudžeto lėšos		121640	0					
		Kitos viešosios lėšos		0	0					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		1378591	0					
1.1.17v	Kaišiadorių miesto viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės sveikatinimo bei poilsiui veiklai	2016-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X		Parengtas investicinis projektas
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	43443	0	X	X		
		Valstybės biudžeto lėšos		43443	0					
		Kitos viešosios lėšos		0	0					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		492354	0					
1.1.18v	Kėdainių miesto Didžiosios Rinkos	2016-2020	Pabaigos požymis		1 428 758	0	X	X		

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
	aikštės modernizavimas, pritaikant vietos bendruomenei			(faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)						
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	107 157	0	X		X	
		Valstybės biudžeto lėšos		107 157	0					
		Kitos viešosios lėšos		0	0					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		1 214 444	0					
1.1.19v	Kompleksiškas Kėdainių miesto upių prieigų sutvarkymas, sukuriant patrauklias viešąsias erdves bendruomenei ir verslui		2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	3 220 130	0	X		X	
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	241 510	0	X		X	
		Valstybės biudžeto lėšos		241 510	0					
		Kitos viešosios lėšos		0	0					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		2 737 110	0					
1.1.20v	Kėdainių miesto viešųjų erdvių (Kėdainių miesto, Vytauto parkų ir kt.) kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas		2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	3 400 160	0	X		X	

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
	bendruomenei ir verslui			<u>neįgyvendinta</u>						
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	255 012	0	X		X	
		Valstybės biudžeto lėšos		255 012	0					
		Kitos viešosios lėšos		0	0					
		Privačios lėšos		0						
		ES lėšos		2 890 136	0					
1.1.21v	Kompleksiškas Kėdainių miesto maudymvietės ir poilsio zonos sutvarkymas		2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) <u>neįgyvendinta</u>	781 974	0	X		X	
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	58 648	0	X		X	
		Valstybės biudžeto lėšos		58 649	0					
		Kitos viešosios lėšos		0	0					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		664 677	0					
1.1.22v	Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste		2017-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) <u>neįgyvendinta</u>	1 338 400	0	X		X	
			Planuotas	Savivaldybės	100 380	0	X		X	

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	biudžeto lėšos						
				Valstybės biudžeto lėšos	100 380	0				
				Kitos viešosios lėšos	0	0				
				Privačios lėšos	0	0				
				ES lėšos	1 137 640	0				
1.1.23v	Kėdainių miesto viešosios erdvės prie Budrio gatvės sutvarkymas		2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	625 240	0	X		X	
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	46 893	0	X		X	
				Valstybės biudžeto lėšos	46 893	0				
				Kitos viešosios lėšos	0	0				
				Privačios lėšos	0	0				
				ES lėšos	531 454	0				
1.1.24v	Teritorijos prie Kėdainių kultūros centro tvarkymas		2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	592 272	0	X		X	
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal	Savivaldybės biudžeto lėšos	44 421	0	X		X	
				Valstybės biudžeto lėšos	44 420	0				
				Kitos viešosios	0	0				

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			šaltinius	lėšos						
				Privačios lėšos	0	0				
				ES lėšos	503 431	0				
1.1.25v	Kompleksiškai atnaujinamo pastato, esančio Didžioji g. 60, Kėdainių mieste, priegų sutvarkymas		2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	193 409	0	X		X	
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	14 506	0	X		X	
				Valstybės biudžeto lėšos	14 506	0				
				Kitos viešosios lėšos	0	0				
				Privačios lėšos	0	0				
				ES lėšos	164 397	0				
1.1.26v	Nemuno upės pakrantės ir Revuonos parko bei jo priegų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams (planuojama kompleksiškai sutvarkyti Revuonos parką ir jo priegas, planuojamas priegų, pėsčiųjų takų sutvarkymas; Revuonos upelio vagos ir tvenkinio išvalymas, šlaitų sutvirtinimas; apžvalgos aikštelės	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X		

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
	įrengimas, skulptūrų atnaujinimas ir priėjimų prie jų įrengimas; informacinio stendo ir riboženkliai „Dzūkija/Suvalkija“ įrengimas prie apžvalgos aikštelės; mažosios architektūros elementų įrengimas (suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai bei šviestuvai); informacinių stendų įrengimas; želdinių sutvarkymas.)									
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	76 027	0	X	X		
				Valstybės biudžeto lėšos	76 025	0				
				Kitos viešosios lėšos	0	0				
				Privačios lėšos	0	0				
				ES lėšos	861 620	0				
1.1.27v	Prienų miesto autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams (planuojamas autobusų stoties pastato rekonstravimas, mažosios architektūros elementų, inžinerinių įrenginių bei kitų	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X		

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
	stoties teritorijos priklausinių įrengimas)									
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	21 722	0	X		X	
		Valstybės biudžeto lėšos		21 721	0					
		Kitos viešosios lėšos		0	0					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		246 177	0					
1.1.28v	Kompleksinis Prienų miesto viešųjų erdvių esančių tarp Statybininkų, J. Lukšos, Vytenio ir Kęstučio gatvių ir prie Kęstučio g. Nemuno upės pusėje sutvarkymas, pritaikant jas bendruomenės ir verslo poreikiams (planuojamas mažosios architektūros elementų įrengimas, želdinių sutvarkymas)	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X		
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	43 445	0	X		X	
		Valstybės biudžeto lėšos		43 443	0					
		Kitos viešosios lėšos		0	0					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		492 354	0					

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.29v	Prienu miesto teritorijos prie kelio Nr. A 16 Vilnius-Prienai-Marijampolė kompleksinis sutvarkymas (planuojamas mažosios architektūros elementų įrengimas, šaligatvių, želdinių sutvarkymas, apšvietimo įrengimas)	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		X	
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	32 583	0	X		X	
				Valstybės biudžeto lėšos	32 582	0				
				Kitos viešosios lėšos	0	0				
				Privačios lėšos	0	0				
				ES lėšos	369 265	0				
1.1.30v	Raseinių m. autobusų stoties ir keleivių vežimo transporto infrastruktūros (automobilių stovėjimo ir autobusų sustojimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų takų) statyba Vilniaus g. 87, Raseiniai ir modernizavimas	2015-2016	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) <u>Projekto pirmosios dvi veiklos įgyvendintos 2015 m. Statybos darbų užbaigimo</u>	X	X	X	X		X	Statybos darbų užbaigimo aktas 2016 m. <u>Įgyvendinimo rodikliai pasiekti:</u> Sutvarkyto sklypo plotas 4099,44 m ² Pastato bendrasis plotas 265 m ²

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			<u>aktas 2016 m.</u>							
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	458 240	594 797,69	X	X		
		Valstybės biudžeto lėšos		10861	0					
		Kitos viešosios lėšos		401 210	399 634,80					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		123 089	0					
1.1.31v	Raseinių miesto daugiabučių kompleksinis tvarkymas	2015-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	Parengtas investicinis projektas	
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	48 821	2 057	X	X		
		Valstybės biudžeto lėšos		48 820	0					
		Kitos viešosios lėšos		0	0					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		553 295	0					
1.1.32v	Raseinių miesto V. Kudirkos g. kvartalo viešųjų erdvių ir gyvenamųjų vietų patrauklumo didinimas	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X		

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			<u>neįgyvendinta</u>							
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	43 443	2 057	X	X	X	Parengtas investicinis projektas
		Valstybės biudžeto lėšos		43 443	0					
		Kitos viešosios lėšos		0	0					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		492 354	0					
1.1.33v	Raseinių miesto centrinės dalies patrauklumo didinimas (rekonstruojant Vilniaus g. ir modernizuojant vietos bendruomenei svarbias viešąsias erdves)	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X		
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	194 461	2 299	X	X	X	Parengtas Investicinis projektas.
		Valstybės biudžeto lėšos		194 460	0					
		Kitos viešosios lėšos		2 331 441	0					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		2 203 887	0					
1.1.34v	Raseinių miesto prekyvietės ir viešųjų erdvių modernizavimas (Vytauto Didžiojo g., Žemaitės g., V. Grybo g. ir Algirdo g.)	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X		

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			as)							
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	108 608	5 479	X	X	X	Parengtas Investicinis projektas su projektiniais pasiūlymais.
		Valstybės biudžeto lėšos		108 607	0					
		Kitos viešosios lėšos		0	0					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		1230885	0					
1.2. Uždavinys	Gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant neigiamo poveikio aplinkai						1-R-2 Rezultato rodiklis Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiektimo sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro gyventojų skaičiaus 2015 m.	0	0	
							1.2-P-1 Produkto rodiklis Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km, 2015 m.	0	0	
							1.2-P-2 Produkto rodiklis Parengtų darnaus judumo planų skaičius, vnt., 2015 m.	0	0	
							1.2-P-3 Produkto rodiklis Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius, skaičius, 2015 m.	0	0	
							1.2-P-4	0	0	

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
							Produkto rodiklis Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km., 2015 m.			
							1.2-P-5 Produkto rodiklis Įsigytos ekologiškos transporto priemonės, vnt., 2015 m.	0	0	
1.2.1v	Jonavos miesto darnaus judumo plano parengimas	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		X	
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	6 750	0	X	X		
		Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
		Kitos viešosios lėšos		0	0					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		38 250	0					
1.2.2v	Darnaus judumo priemonių diegimas Jonavos mieste (konkrečios veiklos bus pasirinktos (detalizuotos) parengus darnaus judumo planą	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		X	

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	97 238	0	X		X	
				Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
				Kitos viešosios lėšos	0	0				
				Privačios lėšos	0	0				
				ES lėšos	551 013	0				
1.2.3v	Garliavos miesto K.Aglinsko g. rekonstrukcija	2015-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		X	Parengtas techninis projektas
				Savivaldybės biudžeto lėšos	94553	0				
				Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
				Kitos viešosios lėšos	94552	0				
				Privačios lėšos	0	0				
				ES lėšos	1071594	0				
1.2.4v	Garliavos miesto Kęstučio, Dariaus ir Girėno, Ažuolų g. rekonstrukcija	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		X	
				Savivaldybės biudžeto lėšos	60885	0	X		X	

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
				Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
				Kitos viešosios lėšos	620885	0				
				Privačios lėšos	0	0				
				ES lėšos	690023	0				
1.2.5v	Eismo saugumo priemonių diegimas kelio Nr. A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė atkarpoje, esančioje Prienų miesto teritorijoje	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X		
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	94 553	0	X	X		
				Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
				Kitos viešosios lėšos	94 552	0				
				Privačios lėšos	0	0				
				ES lėšos	1 071 594	0				
1.2.6v	Jonavos m. Vasario 16-osios, A. Kulviečio, Chemikų gatvių rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones	2015-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X		
			Planuotas ir panaudotas	Savivaldybės biudžeto lėšos	104 735	0	X	X		
				Valstybės biudžeto lėšos	0	0				

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			finansavimas pagal šaltinius	Kitos viešosios lėšos	104 734	0				
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		1186 985	0					
1.2.7v	Dviračių takų tinklo Jonavos mieste plėtra (palei Varnos upelį, Žeimių g., Žeimių, Lietavos, Žemaitės g. sankryžą, Chemikų g.)	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X		
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	28 870	0	X	X		
		Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
		Kitos viešosios lėšos		0	0					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		163 595	0					
1.2.8v	Ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimas Jonavos mieste	2017-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X		
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	66 836	0	X	X		
		Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
		Kitos viešosios lėšos		0	0					

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
				Privačios lėšos	0	0				
				ES lėšos	378732	0				
1.2.9v	Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas aplink Girelės II tvenkinį Kaišiadorių mieste	2016-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	X	Parengtas investicinis projektas
				Savivaldybės biudžeto lėšos	27525	0	X	X	X	
				Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
				Kitos viešosios lėšos	0	0				
				Privačios lėšos	0	0				
				ES lėšos	155970	0				
1.2.10v	Kaišiadorių miesto gatvių modernizavimas (Kudirkos, Maironio ir Basanavičiaus g. rekonstrukcija)	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	X	
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	99853	0	X	X	X	
				Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
				Kitos viešosios lėšos	99852	0				
				Privačios lėšos	0	0				

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
				ES lėšos	1131660	0				
1.2.11v	Kaišiadorių miesto darnaus judumo plano parengimas	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		X	
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	43000	0	X		X	
		Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
		Kitos viešosios lėšos		99852	0					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		0	0					
1.2.12v	Darnaus judumo priemonių diegimas Kaišiadorių mieste	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		X	
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	92706	0	X		X	
		Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
		Kitos viešosios lėšos		0	0					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		525330	0					

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.2.13v	Draugiškų aplinkai transporto priemonių įsigijimas Kaišiadorių mieste	2016-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X		
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	63720	0	X	X		
				Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
				Kitos viešosios lėšos	0	0				
				Privačios lėšos	0	0				
				ES lėšos	361080	0				
1.2.14v	Kėdainių m. gatvių ir šaligatvių rekonstrukcija, apšvietimo įrengimas (Lukšio, Žemaitės, Kanapinsko, Mindaugo ir Pavasario g.)		2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) <u>neįgyvendinta</u>	1 819 532	0	X	X		
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	136 465	0	X	X		
				Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
				Kitos viešosios lėšos	136 465	0				
				Privačios lėšos	0	0				
				ES lėšos	1 546 602	0				
1.2.15v	Dviračių takų įrengimas Kėdainių		2017-2019	Pabaigos požymis	347 544	0	X	X		

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
	mieste (Didžioji g., Nevėžio upės krantas, Tildo g.)			(faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) <u>neįgyvendinta</u>						
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	52 132	0	X		X	
		Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
		Kitos viešosios lėšos		0	0					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		295 412	0					
1.2.16v	Miesto gatvių šaligatvių rekonstrukcija Kėdainių mieste (Birutės g., Dotnuvos g., dalies nuo Kauno g. kapinių iki Tildo g.)		2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) <u>neįgyvendinta</u>	497 104	0				
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	74 566	0	X		X	
		Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
		Kitos viešosios lėšos		0	0					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		422 538	0					
1.2.17v	Prienų miesto darnaus judumo plano parengimas	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas	X	X	X	X		X	

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			įgyvendintas)							
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	45 000	0	X		X	
		Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
		Kitos viešosios lėšos		0	0					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		0	0					
1.2.18v	Darnaus judumo priemonių diegimas Prienų mieste (konkrečios veiklos bus pasirinktos (detalizuotos) parengus darnaus judumo planą)	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		X	
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	87 555	0	X		X	
		Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
		Kitos viešosios lėšos		0	0					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		496 145	0					
1.2.19v	Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Prienų mieste (F. Martišiaus g., Vytauto g., Kęstučio g., Kauno g.)	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		X	

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	25 995	0	X	X		
		Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
		Kitos viešosios lėšos		0	0					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		147 305	0					
1.2.20v	1.2.20v Raseinių miesto Partizanų gatvės rekonstravimas	2017-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) neįgyvendinta	X	X	X	X	X		
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	42 140	0	X	X		
		Valstybės biudžeto lėšos		42 140	0					
		Kitos viešosios lėšos		0	0					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		238 791	0					
1.2.21v	1.2.21v Raseinių miesto Aguonų ir Žemaičių gatvės rekonstravimas	2017-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X		

	Pavadinimas		Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			as)							
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	42 140	0	X		X	
		Valstybės biudžeto lėšos		42 140	0					
		Kitos viešosios lėšos		0	0					
		Privačios lėšos		0	0					
		ES lėšos		238 791	0					
	Iš viso programos veiksmų planui:		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	4 480 812	0	X		X	
				Valstybės biudžeto lėšos	2 435 979	0				
				Kitos viešosios lėšos	3 323 691	0				
				Privačios lėšos	0	0				
				ES lėšos	39 510 463	0				

III SKYRIUS PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO

1. Kauno rajono savivaldybės administracija pateikė prašymą patikslinti KR ITVP apjungiant veiksmus 1.1.12v „Pagrindinių Garliavos m. viešųjų erdvių pritaikymas verslui ir aktyviam laisvalaikiui, poilsiui“ ir 1.1.13v „Garliavos miesto daugiabučių namų viešųjų erdvių sutvarkymas“. Atlikus šią korekciją esminių pokyčių neįvyktų, numatyti rodikliai nesikeistų. Kauno regiono plėtros taryba 2016-02-08 posėdyje tam neprieštaravo.
2. Atsižvelgiant į LR teisės aktų pokyčius, Kauno regiono savivaldybių administracijų ir Kauno regiono plėtros tarybos pasiūlymus, Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos koordinavimo darbo grupei bus teikiami pasiūlymai dėl programos pakeitimo esant poreikiui.

