

**KAUNO REGIONO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2017 METAI**

**I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI**

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2017 metais nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).

**II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ**

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą	2014-2023	<i>Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data</i>	X	X	Efekto rodiklis: 1-E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės) (proc.), 2017 m.	71	70,3	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale apie užimtuosius pateikiami 2016 m. duomenys. Efekto rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus statistinius duomenis: apskaičiuojant užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykį Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės) (pagal 2016 m. statistinius duomenis).
1.1. Uždavinys	Pritraukti investicijas, pertvarkant pagrindines miestų viešąsias erdves ir aktyvinant miestų traukos centrus	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-1 Materialinės investicijos 1 gyventojui Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės) (tūkst. Eur), 2017 m.	1,37	1.293	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale apie materialines investicijas 1 gyventojui pateikiami 2016 m. duomenys. Rezultato rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus statistinius duomenis: materialinės investicijos 1 gyventojui Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės).
						Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m ²), 2017 m.	35 268,06	42 080,44	Veiksme Nr. 1.1.13v buvo planuota sukurti ir atnaujinti atviros erdvės miesto vietovėje, kurių plotas iš viso - 12330 m ² , produkto rodiklis pasiekta su didesne reikšme - 12872 m ² . (2016 m. -10572 m ²).
						Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m ²), 2017 m.	369,33	265,00	Veiksme: 1.1.30v Raseinių m. autobusų stoties ir keleivių vežimo transporto infrastruktūros (automobilių stovėjimo ir
						Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendina socialiniai partneriai ar NVO, skaičius (vnt.), 2017 m.	11	0	Veiksme: 1.1.30v Raseinių m. autobusų stoties ir keleivių vežimo transporto infrastruktūros (automobilių stovėjimo ir autobusų sustojimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų
						Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Subsidijas gavusių įmonių skaičius (vnt.), 2017 m.	2	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.), 2017 m.	1	0	

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, sėkmingų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.1v Veiksmas	Nemuno dešiniojo pakrantės kompleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Parengtas investicijų projektas. Pateiktas projektinis pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai, laukiama pastabų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	75 000	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	75 000	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	850 000	0				
1.1.2v Veiksmas	Jonavos miesto kultūros centro didžiosios salės atnaujinimas	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Projekto metu atnaujinama Jonavos r. savivaldybės Kultūros centro didžioji salė, scena ir salės pagalbinės patalpos. Atlikti šie darbai: salės grindų remontas, salės sienų remontas, salės lubų remontas; tiesioginio išėjimo iš 3 aukšto operatorinių į salę įrengimas; operatoriaus patalpų perprojektavimas; scenos grindų remontas, stelažų įrengimas, laiptelių įrengimas į apšvietimo ložes, gaisrinė sauga; vėdinimas; priešgaisrinė signalizacija; vidaus elektros tinklai; automatinė gesinimo sistema; apsauginė signalizacija. Projekto metu sumontuota salės ir scenos įranga, įsigytos ir sumontuotos kultūros centro didžiosios salės lėšos.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	103 952,32	24 000	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	318 658,65	374 659				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	270 404,23	241 328				
1.1.3v Veiksmas	Kaišiadorių miesto buvusio kino teatro pastato pritaikymas vietos bendruomenės, verslo ir jaunimo poreikiams	2016-2023	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Parengtas ir ekspertuotas techninis projektas, techninis projektas atiduotas statybos leidimui gauti
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	65 165	4 840	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	65 164	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	738 531	0				
1.1.4v Veiksmas	Kaišiadorių miesto kultūros infrastruktūros optimizavimas, sukuriant multifunkcinę erdvę, pritaikytą vietos bendruomenės poreikiams (I etapas)	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Visos projekte numatytos veiklos baigtos laiku, iki 2018 m. sausio mėn. Šiuo metu vyksta projekto sutarties keitimas, perskaičiuojamas finansavimo šaltinių intensyvumas. Dalis lėšų yra sustabdytos dėl pradėto pažeidimo tyrimo.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	29 618,19	16 000	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	167 836,41	4 698				
1.1.5v Veiksmas	Kėdainių rajono savivaldybės pastato, esančio Didžiosios Rinkos a. 4, Kėdainiuose, rekonstravimas įrengiant vietos bendruomenės užimtumo erdvę (I etapas)	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-05-16. Projektas įgyvendinamas. Įgyvendinta/ įsisavinta lėšų dalis (proc.) - 62 proc.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	64 077	25 130	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	64 076	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	726 197	142 402				
1.1.6v Veiksmas	Kėdainių rajono savivaldybės pastato, esančio Didžiosios rinkos a. 4, Kėdainiuose rekonstravimas, įrengiant Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrių	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-07-28. Projektas įgyvendinamas. Įgyvendinta/ įsisavinta lėšų dalis (proc.) – 90 proc.

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
				Savivaldybės biudžeto lėšos 40 478,19	32 207	X	X		
				Valstybės biudžeto lėšos 0	32 207				
				Kitos viešosios lėšos 0	0				
				Privačios lėšos 0	0				
				ES lėšos 229 376,43	365 010				
1.1.7v Veiksmas	Bendruomenės laisvalaikio ir užimtumo centro įkūrimas Prienuose, sukuriant užimtumo infrastruktūrą	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai., laukiama pastabų. Parengtas investicijų projektas.
				Savivaldybės biudžeto lėšos 52 134	0	X	X		
				Valstybės biudžeto lėšos 52 131	0				
				Kitos viešosios lėšos 0	0				
				Privačios lėšos 0	0				
				ES lėšos 590 825	0				
1.1.8v Veiksmas	Prienų krašto muziejaus modernizavimas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Pasirašyta finansavimo sutartis. Paskelbtas Prienų krašto muziejaus ekspozicinės įrangos, baldų ir dekoru elemntų pirkimas.
				Savivaldybės biudžeto lėšos 12 843	0	X	X		
				Valstybės biudžeto lėšos 0	0				
				Kitos viešosios lėšos 0	0				
				Privačios lėšos 0	0				
				ES lėšos 72 779	0				
1.1.9v Veiksmas	Prienų kultūros centro pastato Prienuose, Vytauto g. 35, rekonstravimas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Pasirašyta finansavimo sutartis. Projektas įgyvendintas. Rengiama statybos darbų užbaigimo deklaracija.
				Savivaldybės biudžeto lėšos 58 042,96	0	X	X		
				Valstybės biudžeto lėšos 310 679	0				
				Kitos viešosios lėšos 0	0				
				Privačios lėšos 0	0				
				ES lėšos 252 636,04	0				
1.1.10v Veiksmas	Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Projekto įgyvendinimo pradžia 2017 m., pabaiga numatoma 2018 m. 2016 m. parengtas Investicinis projektas. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. 2017-08-24 pasirašyta rangos darbų sutartis. Atliekami salės atnaujinimo bendrastatybiniai darbai, keičiamos inžinerinės sistemos. Pradėtos baldų pirkimo sutarties pasirašymo procedūros. Finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017-05-18.
				Savivaldybės biudžeto lėšos 168 000	3 424	X	X		
				Valstybės biudžeto lėšos 645 000	199 848				
				Kitos viešosios lėšos 0	0				
				Privačios lėšos 0	0				
				ES lėšos 205 133,39	614				
1.1.11v Veiksmas	Garliavos miesto parko sutvarkymas (įrengimas)	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		2016 m. gruodžio 21 d. LR vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-930 skirtas projektui finansavimas iš Vidaus reikalų ministerijos programos „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas“ (programos kodas 03.03) pagal priemonę „Kompleksiškai plėtoti ir atnaujinti su problemomis susiduriančių 5 didžiųjų miestų dalių ir tikslinėmis teritorijomis pripažintų mažų ir vidutinių miestų viešąją infrastruktūrą“ (priemonės kodas 01-02-03) finansuoti iš Europos Sąjungos lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.3.2.7.1) ir iš bendrojo finansavimo lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.2.2.7.1).
				Savivaldybės biudžeto lėšos 113 916	18 440	X	X		
				Valstybės biudžeto lėšos 113 916	33 723				
				Kitos viešosios lėšos 0	0				
				Privačios lėšos 0	0				
				ES lėšos 1 291 046	289 773				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.12v Veiksmas	Garliavos miesto viešųjų erdvių kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei ir verslui	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017-12-22 Kauno rgeiono plėtros tarybai pateiktas projektinis pasiūlymas. 2015-11-26 Kauno rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-362 pritarė projekto „Garliavos miesto viešųjų erdvių kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei ir verslui“ įgyvendinimui ir bendro jo finansavimui.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	274 008,32	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	274 008,31	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	3 105 422,37	0				
1.1.13v Veiksmas	Jonavos miesto žemutinės dalies kompleksinis gyvenamųjų namų kiemų bei gerbūvio sutvarkymas ir pasiekiamumo gerinimas	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas baigtas. Projektas finansuotas iš SB lėšų, kurios atstatytos gavus ES ir VB finansavimą atliktose projekto veiklose: Atnaujinti 9 objektai: įvažiavimo ir pėsčiųjų tako prie Kauno g. 61, teritorijos prie Kauno g. 91, Lietavos g. šaligatvio (nuo J. Basanavičiaus g. iki Kosmonautų g.), aikštelės prie daugiabučių namų Parko g. 5 ir 7, teritorija prie daugiabučių namų Prezidento g.18, Prezidento g. 19A, Panerių g. 29 ir Panerių g. 31, laiptų į Rimkus (adresas Chemikų g.), pėsčiųjų tako Chemikų g. kvartale, pėsčiųjų tako ir laiptų link Kosmonautų g. 2A, 2B, 16 namų bei pėsčiųjų tako nuo Žemių g. dviračių tako iki Kalnų g., teritorija tarp daugiabučių namų Parko g.1 ir Parko g.3. Sukurtos ir atnaujintos erdvės – 12872 kv.m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	53 373	51 595,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	53 372	51 595,00				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	604 885	584 735,00				
1.1.14v Veiksmas	Kaišiadorių miesto Prezidento A. M. Brazausko parko sutvarkymas ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Visos projekte numatytos veiklos baigtos laiku, iki 2018 m. sausio mėn. Šiuo metu vyksta projekto sutarties keitimas, perskaiciuojamas finansavimo šaltinių intensyvumas. Dalis lėšų yra sustabdytos dėl pradėto pažeidimo tyrimo.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	69 412	52 200,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	69 410	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	786 653	214 917				
1.1.15v Veiksmas	Kaišiadorių miesto Gedimino g. prieigų sutvarkymas	2016-2023	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas vertinimui projektinis pasiūlymas. Parengtas techninis projektas. 2018 m. birželio mėn. planuojama teikti paraišką.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	121 641	22 361	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	121 640	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 378 591	0				
1.1.16v Veiksmas	Kaišiadorių miesto viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės sveikatinimo veiklai bei poilsui	2016-2023	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas techninis projektas. Pradėti vykdyti rangos darbu viešieji pirkimai. Pasirašyta projekto finansavimo sutartis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	43 443	2 282	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	43 443	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	492 354	0				
1.1.17v Veiksmas	Kėdainių miesto Didžiosios Rinkos aikštės modernizavimas, pritaikant vietos bendruomenę	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-07-28. Projektas įgyvendinamas. Įgyvendintą įsivainta lėšų dalis (proc.) – 90 proc.

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos Valstybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos Privačios lėšos ES lėšos	107 157 107 157 0 0 1 214 444	32 207 32 207 0 0 365 010	X	X	
1.1.18v Veiksmas	Kompleksiškas Kėdainių miesto upių prieigų sutvarkymas, sukuriant patrauklias viešąsias erdves bendruomenei ir verslui	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-02-21. Projektas įgyvendinamas. Įgyvendinta/ įsisavinta lėšų dalis (proc.) – 3 proc.
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos Valstybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos Privačios lėšos ES lėšos	241 510 241 510 0 0 2 737 110	7 303 7 303 0 0 82 764	X	X	
1.1.19v Veiksmas	Kėdainių miesto viešųjų erdvių (Kėdainių miesto, Vytauto parkų ir kt.) kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei ir verslui	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-01-26. Projektas įgyvendinamas.
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos Valstybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos Privačios lėšos ES lėšos	255 012 255 012 0 0 2 890 136	0 0 0 0 0	X	X	
1.1.20v Veiksmas	Kompleksiškas Kėdainių miesto maudymvietės ir poilsio zonos sutvarkymas	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Paraišką planuojama pateikti iki 2018-02-01.
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos Valstybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos Privačios lėšos ES lėšos	58 648 58 649 0 0 664 677	0 0 0 0 0	X	X	
1.1.21v Veiksmas	Daugiabučių namų kvartalo kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Paraišką planuojama pateikti iki 2018-04-01.

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	100 380	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	100 380	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 137 640	0				
1.1.22v Veiksmas	Kėdainių miesto viešosios erdvės prie Budrio g. sutvarkymas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	46 893	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	46 893	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	531 454	0				
1.1.23v Veiksmas	Teritorijos prie Kėdainių kultūros centro tvarkymas	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	44 421	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	44 420	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	503 431	0				
1.1.24v Veiksmas	Kompleksiškai atnaujiamo pastato, esančio Didžioji g. 60, Kėdainių mieste, prieigų sutvarkymas	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	14 506	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	14 506	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	164 397	0				
1.1.25v Veiksmas	Nemuno upės pakrantės ir Revuonos parko bei jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas investicijų projektas. Rengiamas techninis projektas. 2018 m. kovo mėn. bus teikiama paraiška CPVA.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	76 027	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	76 025	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	861 620	0				
1.1.26v Veiksmas	Prienų miesto autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas investicijų projektas. Pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į projektų sąrašą, pateikta paraiška projekto finansavimui. Nupirkta projektavimo paslauga ir rengos darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	21 722	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	21 721	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	246 177	0				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodikis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektingų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.27v	Veiksmas Kompleksinis Prienų miesto viešųjų erdvių esančių tarp Statybininkų, J. Lukšos, Vytenio ir Kęstučio gatvių ir prie Kęstučio g. Nemuno upės pusėje sutvarkymas, pritaikant jas bendruomenės ir verslo poreikiams	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateikta paraiška, parengtas finansavimo sutarties projektas. Parengti techniniai projektai. Parengtos rangos darbu pirkimo sąlygos, kurios derinamos su CPVA.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	116 623	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	116 622	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 321 722	0				
1.1.28v	Veiksmas Raseinių miesto autobusų stoties ir keleivių vežimo transporto infrastruktūros (automobilių stovėjimo ir autobusų sustojimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų takų) Vilniaus g.	2015-2016	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įgyvendintas. Statybos darbų užbaigimo aktas 2016 m. Įgyvendinimo rodikliai pasiekti: sutvarkyto sklypo plotas 4099,44 m ² , pastato bendrasis plotas 265 m ²
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	594 798	594 797,69	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	399 635	399 634,80				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	0	0				
1.1.29v	Veiksmas Raseinių miesto daugiabučių namų kiemų kompleksinis tvarkymas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto įgyvendinimo pradžia 2015 m., pabaiga 2018 m. Projektas pradėtas įgyvendinti 2015 m. 2015 m. parengtas Investicinis projektas. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. 2015-10-14 pasirašyta rangos darbų sutartis su projektavimu (V. Kudirkos g. 9 ir V. Kudirkos g. 11). Finansavimo administravimo sutarties pasirašymo data 2017-06-14. 2016 m. parengti techniniai projektai (Dubysos g. 3, Partizanų g. 14A, Partizanų g. 14B, Jaunimo g. 14, V. Kudirkos g. 3, Vytauto Didžiojo g. 13, Vaižganto g. 1), o 2016-05-15 pasirašytos rangos darbų sutartys. Atlikti darbai 3 kiemuose (V. Kudirkos g. 9, V. Kudirkos g. 11, Pieninės g. 7), nebaigti darbai 7 kiemuose (Dubysos g. 3, Partizanų g. 14A, Partizanų g. 14B, Jaunimo g. 14, V. Kudirkos g. 3, Vytauto Didžiojo g. 13,
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	48 821	180 753,54	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	48 820	23 506				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	553 295	266 398				
1.1.30v	Veiksmas Raseinių miesto V. Kudirkos g. kvartalo viešųjų erdvių ir gyvenamųjų vietų patrauklumo didinimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto įgyvendinimo pradžia 2017 m., pabaiga 2018 m. 2016 m. parengtas Investicinis projektas. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. 2016 m. parengtas techninis projektas. Finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017-03-23. 2018-01-18 pasirašyta rangos darbų sutartis.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	43 443	38 874,14	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	43 443	19 160				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	492 354	162 860				
1.1.31v	Veiksmas Raseinių miesto centrinės dalies patrauklumo didinimas (rekonstruojant Vilniaus g. ir modernizuojant vietos bendruomenei svarbias viešąsias erdves)	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto įgyvendinimo pradžia 2016 m., pabaiga 2019 m. 2015 m. parengtas Investicinis projektas. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. 2016 m. parengti techniniai projektai: Nepriklausomybės gėrynių aikštės, Raseinių autobusų stoties prieigų ir Prabaudos parko dalies. Finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017-04-11. 2017-06-16 pasirašyta stovybos rangos sutartis ir 2017 m. sutvarkyta planuota Prabaudos parko dalis. 2017-07-18 pasirašyta stovybos rangos sutartis dėl Nepriklausomybės aikštės sutvarkymo ir pradėti darbai. Vilniaus g. rekonstravimo ir stoties prieigų sutvarkymo rangos darbu pirkimo dokumentai derinami su Lietuvos
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	195 015	97 805,51	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	195 014	101 354				
			Kitos viešosios lėšos	2 331 441	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	2 210 163	861 506				
1.1.32v	Veiksmas Raseinių miesto prekyvietės ir viešųjų erdvių modernizavimas (Vytauto Didžiojo g., Žemaitės g., V. Grybo g. ir Algirdo g.)	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto įgyvendinimo pradžia 2017 m., pabaiga 2019 m. 2015 m. parengtas Investicinis projektas su projektiniais pasiūlymais. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą 2017 m. parengti viešosios erdvės ir prekyvietės atnaujinimo techniniai projektai. pasi

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos Valstybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos Privačios lėšos ES lėšos	108 608 108 607 0 0 1 230 885	19 661 0 0 0 0	X	X		duomenys ir pavyzdys atnaujintame techninio projekto, gauti statybą leidžiantys dokumentai. Paraiška pateikta 2018-01-25.
1.2. Uždavinys	Gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant neigiamo poveikio aplinkai	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-2 Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro gyventojų skaičiaus (proc.), 2017 m. Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2017 m. Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Parengti darnaus judumo mieste planai (vnt.), 2017 m. Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (skaičius), 2017 m. Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis (km), 2017 m. Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Įsigytos ekologiškos transporto priemonės (vnt.), 2017 m. Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km), 2017 m. Produkto rodiklis: 1.2-P-7 Įdiegtos saugų eismų gerinančios ir aplinkosaugos priemonės (vnt.), 2017 m. Produkto rodiklis: 1.2-P-8 Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km), 2017 m.	0 2,903 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	duomenys ir pavyzdys atnaujintame techninio projekto, gauti statybą leidžiantys dokumentai. Paraiška pateikta 2018-01-25. Rodiklis bus pasiektas įgyvendinus Veiksmą 1.2.6v Jonavos m. Vasario 16-osios, A. Kulviečio, Chemikų gatvių rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones Prie programos produkto rodiklio 1.2-P-1 pasiekimo bus Rodiklis bus pasiektas įgyvendinus Veiksmą 1.2.1v Jonavos miesto darnaus judumo plano parengimas Rodiklio reikšmė 1 vnt. pasiektas įgyvendinus Veiksmą 1.2.1v Jonavos miesto darnaus judumo plano parengimas. Rodiklio reikšmė 10 vnt. bus pasiekta įgyvendinus Veiksmą Prie programos produkto rodiklio 1.2-P-4 pasiekimo bus prisidedama 1 km įgyvendinus programos 1.2.15v veiksmą. Rodiklis bus pasiektas įgyvendinus Veiksmą 1.2.8v Ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimas Jonavos mieste Rodiklis bus pasiektas įgyvendinus Veiksmą 1.2.6v Jonavos m. Vasario 16-osios, A. Kulviečio, Chemikų gatvių rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones Rodiklis bus pasiektas įgyvendinus Veiksmą 1.2.7v Dviračių takų tinklo plėtra Jonavos mieste: Varnakos upelis -Jonavos politechnikos mokyklos; Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija-
1.2.1v Veiksmas	Jonavos miesto darnaus judumo plano parengimas	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas Jonavos miesto darnaus judumo planas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos Valstybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos Privačios lėšos ES lėšos	3 000 0 0 0 17 000	2 632 0 0 0 14 913	X	X		
1.2.2v Veiksmas	Darnaus judumo priemonių diegimas Jonavos mieste	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Planuojama, kad projekto projektinis pasiūlymas bus pateiktas 2018-08 mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos Valstybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos Privačios lėšos ES lėšos	97 238 0 0 0 551 013	0 0 0 0 0	X	X		
1.2.3v Veiksmas	Garliavos miesto K. Aglinsko g. rekonstrukcija	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Statybos darbai baigti. Vykdomas pridavimo procedūros.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos Valstybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos	90 450 0 0	95 046 0 0	X	X		

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, sėkmingų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	512 550	332 971				
1.2.4v Veiksmas	Garliavos miesto Kęstučio, Dariaus ir Girėno, Ažuolų g. rekonstrukcija	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Ykdoma pirkimo procedūra. Sąlygos derinamos su TID.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	72 575,77	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	411 262,69	0				
1.2.5v Veiksmas	Eismo saugumo priemonių diegimas kelio Nr. A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė atkarpoje, esančioje Prienų miesto teritorijoje	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas bus vykdomas Kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos. Šis projektas išbraukiamas iš ITVP, vietoje jo įrašomas naujas projektas: "Eismo saugumo priemonių diegimas Revuonos g. Prienų m.", bus perkamas investicijų projektas, rengiamas projektiniam pasiūlymas ir jis bus pateiktas iki 2018 m.rugsėjo 14 d. Kauno regiono plėtros sekretoriui.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	659 532	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	85 190	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	604 765	0				
1.2.6v Veiksmas	Jonavos miesto Vasario 16-osios, A. Kulviečio, Chemikų gatvių rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas finansuotas iš SB lėšų, kurios atstatomos gavus ES finansavimą atliktose projekto veiklose. Projekto eigoje sutvarkytos Jonavos miesto Vasario 16-osios, A. Kulviečio ir Chemikų gatvės, kurių bendras ilgis apie 2,9 km, gatvėse įrengta 17 vnt. eismo saugą gerinančių priemonių: saugumo salelės, greičio mažinimo kalneliai, pėsčiųjų perėjos su kryptinių pėsčiųjų perėjų apšvietimu, dangos ženklimas su įspėjamuoju paviršiumi žmonėms su negalia, kelio ženklai, pėsčiųjų/dviračių takai. Šiuo metu visi projekto darbai yra baigti, tačiau projektas bus užbaigtas 2018 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	345 379,52	318 463	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 149 713,60	1 060 114				
1.2.7v Veiksmas	Dviračių takų tinklo plėtra Jonavos mieste: Varnakos upelis – Jonavos politechnikos mokyklos; Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija – Žeimių g. žiedas; Chemikų g. 138 – esami dviračių takai palei Rimkų kvartalo progimnazijas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Planuojama, kad projekto paraiška bus pateikta 2018-04 mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	27 143	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	153 810,36	0				
1.2.8v Veiksmas	Ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimas Jonavos mieste	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Planuojama, kad projekto paraiška bus pateikta 2018-10 mėn.

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
				Savivaldybės biudžeto lėšos 66 836	0	X		X	
				Valstybės biudžeto lėšos 0	0				
				Kitos viešosios lėšos 0	0				
				Privačios lėšos 0	0				
				ES lėšos 378 732	0				
1.2.9v Veiksmas	Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas aplink Girelės II tvenkinį Kaišiadorių mieste	2016-2023	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Pasirašyta projekto finansavimo sutartis, vyksta rangos darbai. Planuojama rangos darbų pabaiga 2018 m.
				Savivaldybės biudžeto lėšos 25 877,85	12 303	X		X	
				Valstybės biudžeto lėšos 0	0				
				Kitos viešosios lėšos 0	0				
				Privačios lėšos 0	0				
				ES lėšos 146 641,23	52 342				
1.2.10v Veiksmas	Kaišiadorių miesto V. Kudirkos, Maironio ir J. Basanavičiaus gatvių rekonstravimas	2016-2023	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Parengti trijų gatvių rekonstrukcijos techniniai projektai. Maironio ir V. Kudirkos gatvių įvykdyti rangos darbų viešieji pirkimai. 2018 m. pab. planuojama teikti paraišką.
				Savivaldybės biudžeto lėšos 68 551,47	29 128	X		X	
				Valstybės biudžeto lėšos 0	0				
				Kitos viešosios lėšos 68 551,46	0				
				Privačios lėšos 0	0				
				ES lėšos 776 916,58	0				
1.2.11v Veiksmas	Draugiškų aplinkai transporto priemonių įsigijimas Kaišiadorių mieste	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	2017 m. sausio 26 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba nepritarė projekto „Draugiškų aplinkai transporto priemonių įsigijimas Kaišiadorių mieste“ įgyvendinimui Kaišiadorių rajone (balsavime dalyvavo - 20, už - 3, prieš - 13, susilaikė - 4, nebalsavo - 0). 2017 m. rugsejo 15 d. raštu Nr. (V8-3.18)-3-2003 "Dėl Kauno regiono integruotų teritorijų vystymo programos tikslinimo" Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija pateikė prašymą išbraukti šį veiksmą iš Integruotų teritorijų vystymo programos.
				Savivaldybės biudžeto lėšos 63 720	0	X		X	
				Valstybės biudžeto lėšos 0	0				
				Kitos viešosios lėšos 0	0				
				Privačios lėšos 0	0				
				ES lėšos 361 080	0				
1.2.12v Veiksmas	Kėdainių miesto A. Kanapinsko, P. Lukšio, Mindaugo, Pavasario ir Žemaitės gatvių ir šaligatvių rekonstrukcija, apšvietimo įrengimas	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-10-10. Projektas įgyvendinamas. Įgyvendinta/ įsisavinta lėšų dalis (proc.) – 4 proc.
				Savivaldybės biudžeto lėšos 132 149,03	5 151	X		X	
				Valstybės biudžeto lėšos 0	0				
				Kitos viešosios lėšos 132 149,03	5 151				
				Privačios lėšos 0	0				
				ES lėšos 1 497 689	58 383				
1.2.13v Veiksmas	Dviračių takų dešiniuoju Nevežio upės krantu ties Tiltu, Č. Milošo gatvėmis Kėdainių mieste įrengimas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	2017-11-28 patvirtintas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas, paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus.
				Savivaldybės biudžeto lėšos 52 132	0	X		X	
				Valstybės biudžeto lėšos 0	0				
				Kitos viešosios lėšos 0	0				
				Privačios lėšos 0	0				
				ES lėšos 295 412	0				
1.2.14v Veiksmas	Kėdainių miesto J. Basanavičiaus, Birutės, Dotnuvos ir Kauno gatvių šaligatvių rekonstrukcija	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	2017-11-28 patvirtintas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas, paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus.

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	74 566	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	422 538	0				
1.2.15v Veiksmas	Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Kęstučio ir Paupio gatvėse Prienų mieste	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai. Perkami darbai per CPO sistemą. 2018 m. vasario mėn. bus teikiama paraiška TID.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24 440,20	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	138 494,50	0				
1.2.16v Veiksmas	Raseinių miesto Partizanų g. rekonstravimas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto įgyvendinimo pradžia 2017 m., pabaiga 2019 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. 2017 m. parengtas techninis projektas, įvykdyti viešieji pirkimai. Pateikta paraiška 2018-01-23.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	40 924	6 940	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	231 898	0				
1.2.17v Veiksmas	Raseinių miesto Aguonų g. rekonstravimas	2018-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto įgyvendinimo pradžia 2018 m., pabaiga 2019 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. 2017 m. parengtas techninis projektas. Ruošiamos rangos darbų viešųjų pirkimų sąlygos. Paraiškos pateikimo terminas įgyvendinančiajai institucijai 2018-07-30.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	21 070	6 204	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	119 396	0				
1.2.18v Veiksmas	Raseinių miesto Žemaičių g. rekonstravimas	2018-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto įgyvendinimo pradžia 2018 m., pabaiga 2019 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. 2017 m. parengtas techninis projektas. Ruošiamos rangos darbų viešųjų pirkimų sąlygos. Paraiškos pateikimo terminas įgyvendinančiajai institucijai 2017-06-29.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	21 070	6 671	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	119 396	0				
1.2.19v Veiksmas	Raseinių miesto V. Kudirkos g. rekonstravimas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto įgyvendinimo pradžia 2017 m., pabaiga 2018 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Pateikta paraiška 2017-10-06. 2017 m. parengtas techninis projektas. Vykdomi darbai. 2017-12-20

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektinga reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų įvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	31 629	48 574	X	X		pasirašyta finansavimo administravimo sutartis.
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	179 228	0				
1.2.20v Veiksmas	Pėsčiųjų ir dviračių takų statyba Raseinių miesto Žvyryno g., Stonų g., Žibuoklių g., Vaižganto g. ir Maironio g. dalyse	2019-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto įgyvendinimo pradžia 2019 m., pabaiga 2020 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas įgyvendinamajai institucijai 2018-12-31.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	33 641	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	190 630	0				
1.2.21v Veiksmas	Raseinių miesto Turgaus g. rekonstravimas	2018-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto įgyvendinimo pradžia 2018 m., pabaiga 2019 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. 2017 m. parengtas techninis projektas. Paruoštos rangos darbų viešųjų pirkimų sąlygos ir pradamas pirkimas. Paraiškos pateikimo terminas įgyvendinamajai institucijai 2018-05-31.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	31 093	5 965	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	176 192	0				
1.2.22v Veiksmas	Raseinių miesto Algirdo g. rekonstravimas	2018-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto įgyvendinimo pradžia 2018 m., pabaiga 2019 m. 2016 m. parengtas investicinis projektas. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. 2017 m. parengtas techninis projektas. Paruoštos rangos darbų viešųjų pirkimų sąlygos ir pradamas pirkimas. Paraiškos pateikimo terminas įgyvendinamajai institucijai 2018-05-31.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	80 453	14 595	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	455 897	0				
1.2.23v Veiksmas	Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas Krašto gatvėje, Neveronių seniūnijoje, Kauno rajono savivaldybėje	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Baigiamas derinti projektas. Pradedamas pirkimo procedūros.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	87 668,27	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	496 786,89	0				
1.2.24v Veiksmas	Naujos gatvės nuo J.Šimkaus g. iki Vyčio Kryžiaus g. įrengimas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	50 294,12	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	285 000	0				
1.2.25v Veiksmas	Prienų miesto Birutės g. rekonstrukcija	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai. Perkami darbai per CPO sistemą. Iki 2018 m. birželio mėn. bus teikiama paraiška TID.

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	42 530	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	241 005	0				
1.2.26v Veiksmas	Prienių miesto J. Vilkutaičio g. atkarpos nuo Vytenio g. iki Kęstučio g. rekonstrukcija	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai. Bus perkami darbai per CPO sistemą. Iki 2018 m. birželio mėn. bus teikiama paraiška TID.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	33 300	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	188 700	0				
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	5 695 951,21	1 775 552		X		
			Valstybės biudžeto lėšos	3 685 276,96	875 560				
			Kitos viešosios lėšos	3 016 966,49	404 786				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	38 623 921,72	5 100 739				

**III SKYRIUS
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO**

3. Siūlant keisti programos tikslus ir (arba) uždavinius turi būti pateikta:

3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:

pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas;

3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.