

UTENOS REGIONO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2016 METAI

I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2016 metais nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).

II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Padidinti ekonominį aktyvumą Utenos regione	2014-2023	<i>Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data</i>	X	X	Efektų rodiklis: 1-E-1 Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse Utenos regione, 2016 m.	26250	26746	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2016 m. duomenys apie darbuotojų skaičių veikiančiose įmonėse metų pradžioje (vnt.)
1.1. Uždavinys	Pagerinti sąlygas smulkiajam, bendruomeniniam ir socialiniam verslui	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-1 Naujų įmonių steigimosi sparta Utenos regione (per trejus metus įregistruotų įmonių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų), 2016 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m ²), 2016 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m ²), 2016 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2016 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (skaičius), 2016 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai (skaičius), 2016 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, 2016 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-7 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km), 2016 m.	3,8	3,85	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo duomenys apie per trejus metus įregistruotas mažas ir vidutines įmones (2014-2016 m., vnt.) ir nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje (2016 m., asmenys)

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.1v Veiksmas	Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (I etapas)	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas investicijų projektas, rengiamas techninis projektas. Įtrauktas į Utenos regiono projektų sąrašą. Planuota paraiškos pateikimo data 2016-12-30 Utenos regiono plėtros tarybos sprendimu perkelta į 2017 metus dėl derinamų techninio projekto sprendinių. Prašoma Utenos regiono integruotoje teritorijų vystymo programoje nurodyti projekto įgyvendinimo pradžią 2017 m., pabaigą 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	108 608	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	108 607	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 230 885	0				
1.1.2v Veiksmas	Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (II etapas)	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	63 750	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	63 750	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	722 500	0				
1.1.3v Veiksmas	Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas Anykščių mieste	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Atlikti projektavimo ir rangos darbų viešieji pirkimai. Pateikta projekto paraiška finansavimui gauti.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	54 304	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	54 304	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	615 442	0				
1.1.4v Veiksmas	Įskirtinių Anykščių krašto vertybių ekspozicijos įrengimas Anykščių miesto parke	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas planuotas pagal valstybinio planavimo priemonę. Siūloma Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupei aptarti projekto eigą, t. y. būtinas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir Aplinkos ministerijos išaiškinimas dėl galimybių vykdyti veiklas pagal veiksmą.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	195 493	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 107 797	0				
1.1.5v Veiksmas	Nenaudojamo senosios bibliotekos pastato, esančio J. Biliūno g. 35, Anykščių mieste, ir teritorijos, įskaitant joje esančius garažus, sutvarkymas bei konversija į socialiniam verslui skatinti pritaikytas erdves	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2016-12-30 pateikta paraiška finansavimui gauti
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	32 582	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	32 582	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	369 265	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.6v Veiksmas	Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra, įrengiant trūkstantą infrastruktūrą nenaudojamo senosios bibliotekos pastato, esančio J. Biliūno g. 35, dalyje, Anykščių mieste	2018-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2016-12-30 pateikta paraiška finansavimui gauti
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	25 555	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	144 810	0				
1.1.7v Veiksmas	Pramoninio pastato Ignalinoje, Gėlių g. 13, pritaikomo socialiniam būstui pertvarkymo užbaigimas ir socialinių būstų įsigijimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas investicijų projektas, projekto finansavimo sutartis pasirašyta, derinami socialinio būsto pirkimo dokumentai
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	64 661	1 790,80	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	366 418	0				
1.1.8v Veiksmas	Gatvės Ignalinos miesto rekreaciniame zonoje tarp Gavio ežero ir Turistų g. įrengimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas investicijų projektas. Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą, išgytos projektavimo paslaugos
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	60 000	1 730,78	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	60 000	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	680 000	0				
1.1.9v Veiksmas	Molėtų miesto Ažuolų ir Kreivosios g. teritorijų išnaudojimas įrengiant universalią daugiafunkcinę aikštę	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Paraiška įvertinta, planuojama pasirašyti finansavimo sutartį. Lėšų poreikis yra didesnis, pasirašoma paramos sutartis su didesne savivaldybės dalimi (iš viso 450.076 Eur). Siektinas rodiklis 101.439 kv. m. (buvo 30.000 kv. m.)
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	43 443	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	43 443	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	492 354	0				
1.1.10v Veiksmas	Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (II etapas)	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Poreikis keisti veiksmo įgyvendinimo laikotarpį
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	38 878	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	38 878	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	440 615	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.11v Veiksmas	Prekybos ir paslaugų pasąžo įrengimas Sinagogos g. Zarasų mieste	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017 m. bus rengiamas investicijų projektas, teikiami projektinis pasiūlymas ir paraiška, 2018 m. planuojamas projekto veiklų įgyvendinimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	33 750	0	X	X		Siekiant, kad atitiktų Utenos regiono plėtros 2014-2020 m. planas ir Utenos regiono integruota teritorijų vystymo programa, bus prašoma pakeisti pabaigos metus iš „2018“ į „2019“.
			Valstybės biudžeto lėšos	33 750	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	382 500	0				
1.1.12v Veiksmas	Zarasų g. rekonstrukcija Zarasų mieste	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas nėra pradėtas įgyvendinti, nes buvo atliekamas Zarasų gatvės techninės dokumentacijos tikslinimas. Atsižvelgiant į tai, kad procesas užtruko, bus kreipiamasi dėl paraiškos termino nukėlimo ir projekto pabaigą bus prašoma nukelti į 2019 m. Rengiant investicijų projektą ir teikiant projektinį pasiūlymą, patikslinti lėšų šaltiniai, todėl bus prašoma tikslinti Utenos regiono integruotą teritorijų vystymo programą. Reikalinga atlikti šiuos pakeitimus: patikslinti savivaldybės biudžeto lėšas iš „11.250“ į „45.176,75“, kitas viešąsias išlaidas (KPPP) iš „11.250“ į „14.000“, iš viso iš „150.000“ į „186.676,75“.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	11 250	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	11 250	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	127 500	0				
1.1.13v Veiksmas	Zarasų miesto viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas teritorijoje tarp Dariaus ir Girėno g. bei Šiaulių g. ir dviejuose daugiabučių kiemuose P. Širvio g.	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pakoreguotas projekto pavadinimas (Zarasų rajono savivaldybės administracijos 2016-09-12 raštas Nr. (6.56 E)3-1732) ir išplėsta tvarkoma teritorija. Rengiama techninė užduotis, 2017 m. I ketv. planuojama vykdyti techninio projekto parengimo viešąjį pirkimą, 2017 m. bus teikiamas projektinis pasiūlymas ir paraiška, projekto veiklų įgyvendinimas planuojamas 2018-2020 m. Bus prašoma atlikti šiuos pakeitimus: pradžios metus pakeisti iš „2016“ į „2017“, pabaigos metus iš „2017“ į „2019“.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	52 412	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	52 411	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	528 358	0				
1.1.14v Veiksmas	Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas investicijų projektas. Rengiamasi pasirašyti finansavimo sutartį
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	10 588	2 274,80	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	60 000	0				
1.1.15v Veiksmas	Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (III etapas)	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	103 124	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	103 124	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 168 740	0				
1.2. Uždavinys	Sudaryti sąlygas Utenos regiono miestuose veikiančių įmonių produktyvumo augimui	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-2 Paslaugų įmonių sukuriamą pridėtinę vertę, vienam dirbančiajam Utenos regione (tūkst. eurų), 2016 m.	6,8	9,55	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2014 m. duomenys apie dirbančiųjų skaičių pagal veiklos vykdymo vietą (asmens) ir pridėtinę vertę gamybos kainomis pagal veiklos vykdymo vietą (tūkst. Eur, administracinė ir aptarnavimo veikla)

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
						Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m ²), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Nutiesta naujų ir atnaujinta vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų (km), 2016 m.	0	0	
1.2.1v Veiksmas	Kompleksinis Okulčiūtės dvarelio Anykščiųose sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinei, meninei veiklai	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Parengtas techninis projektas, gauti statybas leidžiantys dokumentai, pateikta projekto paraiška
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	76 664	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	434 430	0				
1.2.2v Veiksmas	Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (I etapas)	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Poreikis keisti veiksmo įgyvendinimo laikotarpį. Projektinis pasiūlymas bus pateiktas 2017 metais. Po pirmojo konkurso nebuvo pasirašyta sutartis ir konkursas kartojamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	61 765	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	61 765	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	700 000	0				
1.2.3v Veiksmas	Viešųjų erdvių Zarasų miesto Didžiojoje saloje sutvarkymas	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	2016 m. buvo rengiami investicijų ir techninis projektai
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	76 368	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	76 367	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	865 500	0				
1.2.4v Veiksmas	Renginių infrastruktūros atnaujinimas Zarasų miesto Didžiojoje saloje	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	2016 m. parengtas investicijų projektas, techninis projektas, pateikta paraiška. Vyksta viešieji pirkimai, 2017 m. II-III ketv. planuojama pradėti projekto veiklų įgyvendinimą. Rengiant projektinį pasiūlymą, investicijų projektą ir paraišką, buvo pakoreguotos finansavimo lėšų sumos, todėl bus prašoma atlikti šiuos pakeitimus: pakeisti savivaldybės biudžeto lėšas iš „74.118“ į „148.068,14“, kitas viešąsias išlaidas (partnerio) iš „0“ į „20.993“, iš viso iš „494.118“ į „589.061,14“.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	74 118	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	420 000	0				
1.2.5v Veiksmas	Viešųjų erdvių prie Zarasaičio ežero sutvarkymas ir aktyvaus poilsio infrastruktūros įrengimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Užtruko žemės dokumentų tvarkymas, nėra parengti kiti prie paraiškos reikalingi pridėti dokumentai, planuojama parengti per 2017 m. Bus prašoma atlikti šiuos pakeitimus: pradžios metus pakeisti iš „2016“ į „2017“, pabaigos metus iš „2018“ į „2020“.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	39 636	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	39 636	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	449 200	0				
1.2.6v Veiksmas	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Vyksta viešieji pirkimai, projekto veiklų įgyvendinimą planuojama pradėti 2017 m. II ketv.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	362 039	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	362 039	0				
1.3. Uždavinys	Paskatinti gyventojus rinktis gyvenamąją vietą gerą prieigą prie darbo vietų turinčiose teritorijose (pagerinant mobilumo galimybes švytuoklinės migracijos zonos ir sutvarkant gyvenamąją aplinką Utenos regiono miestų centrinėse dalyse)	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-3 Tūkstančiui gyventojų tenkanti vidaus migracija (neto migracija) Utenos regione, palyginant su šalies vidurkiu (proc.), 2016 m. Produkto rodiklis: 1.3-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m ²), 2016 m. Produkto rodiklis: 1.3-P-2 Sutvarkytos ugdymo erdvės (vnt.), 2016 m. Produkto rodiklis: 1.3-P-3 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2016 m. Produkto rodiklis: 1.3-P-4 Rekonstruoti ir įrengti naujų ir dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis (km), 2016 m. Produkto rodiklis: 1.3-P-5 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra (ha), 2016 m. Produkto rodiklis: 1.3-P-6 Sutvarkytas ir įrengtas kultūros paveldo objektas (vnt.), 2016 m. Produkto rodiklis: 1.3-P-7 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km), 2016 m. Produkto rodiklis: 1.3-P-8 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.), 2016 m.	165	148	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2015 m. duomenys apie neto migraciją (asmenys) ir nuolatinių gyventojų skaičių metų pradžioje (asmenys)
1.3.1v Veiksmas	Susisiekimo sąlygų pagerinimas tarp kurių Anykščių miesto traukos centrų bei patogus gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo užtikrinimas, rekonstruojant J. Jablonskio g. ir tiesiant Obelių g.	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	81 177	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	81 176	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	920 000	0				
1.3.2v Veiksmas	Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra, didinant Anykščių miesto atskirų teritorijų tarpusavio integraciją	2019-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	14 859	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	84 200	0				
1.3.3v Veiksmas	Anyškėčių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizavimas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	10 941	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	10 941	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	124 000	0				
1.3.4v Veiksmas	Anyškėčių miesto A.Vienolio progimnazijos modernizavimas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	18 530	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	18 529	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	210 000	0				
1.3.5v Veiksmas	Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Anyškėčių miesto A.Vienolio progimnazijoje	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Rengiami dokumentai	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	52 941	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	300 000	0				
1.3.6v Veiksmas	Daugiabučių namų kvartalų Ignalinos mieste kompleksinis sutvarkymas	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Parengtas investicijų projektas. Finansavimo sutartis pasirašyta, vykdomas darbų viešasis pirkimas	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	21 095	2 274,80	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	21 094	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	239 072	0				
1.3.7v Veiksmas	Dviračių – pėsčiųjų takų plėtra Ignalinos miesto Laisvės ir Geležinkelio g., Budrių ir Ateities g. bei esamame take nuo Mokyklos g. į Strigailišio kaimą	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Rengiamas projektinis pasiūlymas ir pirkimo dokumentai projektavimo paslaugai įsigyti	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	15 441,18	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	87 500	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.3.8v Veiksmas	Gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo gerinimas Zarasų mieste rekonstruojant K. Donelaičio g.	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Regiami viešųjų pirkimų dokumentai, planuojama 2017 m. I-II kv. atlikti pirkimus ir 2017 m. birželio mėn. teikti paraišką. Rengiant investicijų projektą ir teikiant projektinį pasiūlymą, patikslinti finansavimo lėšų šaltiniai, todėl bus prašoma tikslinti Utenos regiono integruotą teritorijų vystymo programą ir atlikti šiuos pakeitimus: pakeisti savivaldybės biudžeto lėšas iš „58.509“ į „88.670“, ES lėšas iš „663.096“ į „632.935“.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	58 509	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	58 508	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	663 096	0				
1.3.9v Veiksmas	Gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo gerinimas Zarasų mieste rekonstruojant E. Pliaterytės g.	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2016 m. parengtas investicijų projektas ir pateiktas projektinis pasiūlymas. Rengiant investicijų projektą ir teikiant projektinį pasiūlymą, patikslinti finansavimo lėšų šaltiniai, todėl bus prašoma tikslinti Utenos regiono integruotą teritorijų vystymo programą ir atlikti šiuos pakeitimus: pakeisti savivaldybės biudžeto lėšas iš „13.236“ į „1.549“, kitas viešąsias išlaidas (KPPP) iš „13.235“ į „8.276“, ES lėšas iš „150.000“ į „90.525“, iš viso iš „176.471“ į „110.350“.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	13 236	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	13 235	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	150 000	0				
1.3.10v Veiksmas	Molėtų miesto laisvalaikio ir pramogų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Labanoro g. 1b, Molėtai	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Paraiška įvertinta, planuojama pasirašyti finansavimo sutartį
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	44 118	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	250 000	0				
1.3.11v Veiksmas	Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo palei Ažuolų g. iki mokyklų komplekso plėtra didinant atskirų Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektinis pasiūlymas bus pateiktas iki 2017-09-19
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	15 830	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	89 700	0				
1.3.12v Veiksmas	Molėtų miesto Pastovio g., Siesarties g. ir S. Nėries g. rekonstrukcija	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Paraiškos teikimas numatytas iki 2017-05-31
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	44 118	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	44 118	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	500 000	0				
1.3.13v Veiksmas	Viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtra Molėtų mieste, II etapas	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Paraiška pateikta, vyksta vertinimas

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	70 589	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	70 588	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	800 000	0				
1.3.14v Veiksmas	Molėtų miesto J. Janonio g. gyvenamojo kvartalo viešosios infrastruktūros sutvarkymas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektinis pasiūlymas bus teikiamas 2017 metais
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	10 861	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	10 861	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	123 088	0				
1.3.15v Veiksmas	Dauniškio daugiabučių namų kvartalo teritorijos sutvarkymas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2016 m. Dauniškio kvartale įrengta dalis apšvietimo tinklų, atlikta 72 proc. lietaus nuotekų surinkimo ir nuvedimo iš kvartalo darbų bei atlikti požeminiai šių tinklų įrengimo darbai. Įrengta 30 proc. projekte numatytų pravažiavimų ir įvažiavimų į kiemus ir atlikti automobilių stovėjimo aikštelių išplėtimo ir įrengimo darbai. Įrengti pagrindai ir dalis bordiūrų. Įrengta 20 proc. pėsčiųjų takų su trinkelėmis dangomis ir 1 atliekų rūšiavimo konteinerinės aikštelės trinkelė dangos.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	321 470	82 989	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	76 664	23 944				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	868 860	271 363				
1.3.16v Veiksmas	Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Vyksta finansavimo sutarties derinimo procedūros
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	153 826,83	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	871 683,72	0				
1.3.17v Veiksmas	Aušros g. dalies nuo Gedimino ir Tauragnų g. sankryžos iki Žaliosios g. Utenoje rekonstrukcija, siekiant gerinti susisiekimo sąlygas, didinant pėsčiųjų saugumą bei mažinant avaringumą Utenos mieste	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas, parengtas investicijų projektas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	30 410	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	30 410	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	344 648	0				
1.3.18v Veiksmas	Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros Utenos mieste plėtra, siekiant pagerinti Pramonės rajono pasiekiamumą	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	14 118	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	80 000	0				
1.3.19v Veiksmas	Utenos Vyturių progimnazijos vidaus patalpų modernizavimas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Nepatvirtintas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	86 935	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	86 934	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	985 260	0				
1.3.20v Veiksmas	Utenos vaikų lopšelio darželio „Šaltinėlis“ vidaus patalpų modernizavimas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Nepatvirtintas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	34 092	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	34 092	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	386 380	0				
1.3.21v Veiksmas	Naujų kultūros paslaugų visuomenės kultūriniais poreikiams tenkinti sukūrimas Utenos dailės mokykloje	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Vyksta paraiškos vertinimo procedūros
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	21 722	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	21 721	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	246 177	0				
1.3.22v Veiksmas	Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos sporto aikštyno įrengimas	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2016 m. buvo rengiamas investicijų projektas, koreguojamas techninis projektas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	50 065	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	50 065	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	567 400	0				
1.3.23v Veiksmas	Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Griežto ežero pakrantėje nuo Vytauto gatvės iki Griežto gatvės	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Rengiama techninė užduotis ir 2017 m. I kv. planuojama vykdyti viešąjį pirkimą techninio projekto parengimui. Bus prašoma pakoreguoti projekto pradžios metus iš „2016“ į „2017“.

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžiai ir pabaigai) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	14 047	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	79 600	0				
1.3.24v Veiksmas	Zarasų sporto centro ir Zarasų P. Širvio progimnazijos sporto salės rekonstrukcija	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	109 966	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	109 966	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 246 281	0				
1.3.25v Veiksmas	Lietuvos etnokosmologijos muziejaus paslaugų plėtros baigiamasis etapas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Paraiškos pateikimas numatytas iki 2017-07-31
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	600 000	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	3 400 000	0				
2. Tikslas	Palaikyti Visagino savivaldybėje stabilų užimtumo lygį	2014-2023	<i>Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data</i>	X	X	Efektro rodiklis: 2-E-1 Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Visagino savivaldybėje (proc.), 2016 m.	68,9	65	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2015 m. duomenys apie užimtus ir darbingo amžiaus gyventojus Visagino savivaldybėje
2.1. Uždavinys	Sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip šalies Energetikos kompetencijų centrą	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 2-R-1 Darbuotojų skaičius Visagino savivaldybėje veikiančiose mažose ir vidutinėse įmonėse (asmens), 2016 m.	6425	2916	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo duomenys apie darbuotojų skaičių veikiančiose mažose ir vidutinėse įmonėse 2016 m. metų pradžioje (vnt.) Visagino savivaldybėje
						Produkto rodiklis: 2.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miesto vietovėje (m ²), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 2.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miesto vietovėje (m ²), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 2.1-P-3 Investicijas gavusių viešųjų teritorijų plotas (ha), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 2.1-P-4 Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai (MW), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 2.1-P-5 Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei (skaičius), 2016 m.	0	0	

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
						Produkto rodiklis: 2.1-P-6 Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas (kWh per metus), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 2.1-P-7 Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekama patikimiau ir pagerėjo tiekimo kokybė (butai), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 2.1-P-8 Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai (km), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 2.1-P-9 Miestai, kuriuose sumažintos miestų apšvietimo eksploataavimo ir energijos sąnaudos, 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 2.1-P-10 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 2.1-P-11 Įrengtų naujų dviračių takų ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis (km), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 2.1-P-12 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra (ha), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 2.1-P-13 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 2.1-P-14 Parengtų darnaus judumo planų skaičius, 2016 m.	0	0	
2.1.1v Veiksmas	Apleistų/avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį Visagine	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Parengtas investicijų projektas, projektas įtrauktas į sąrašą, projekto paraišką suderinta su CPVA ir 2017 m. vasario mėn. planuojama pasirašyti finansavimo sutartį. Organizuotos visos pirkimo procedūros ir vyksta griovimo darbai objekte.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	128 157	117 668	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	128 157	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 452 444	0				
2.1.2v Veiksmas	Investicijos į Visagine kuriamo pramoninio parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas bei pramoninio parko rinkodara	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	306 997	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 737 720	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
2.1.3v Veiksmas	Visagino miesto darnaus judumo plano parengimas	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas vykdomas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	3 000	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		17 000	0					
2.1.4v Veiksmas	Vietinės reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas investicijų projektas, projektas įtrauktas į Utenos regiono projektų sąrašą. Paraiška bus pateikta 2017 m. rugsėjo mėn., rengiamas techninis darbo projektas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	61 765	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
	Kitos viešosios lėšos		61 765	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		700 000	0					
2.1.5v Veiksmas	Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	173 824	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		985 000	0					
2.1.6v Veiksmas	Inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų rekonstravimas Visagino g. atkarpoje nuo Parko iki Vilties g.	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas investicijų projektas, projektas įtrauktas į Utenos regiono projektų sąrašą, pateikta paraiška APVA ir šiuo metu derinama. Visas projektinio pasiūlymo parengimo išlaidas patyrė administracija ir PVM išlaidos sumokėtos (nebus galima UAB "Visagino būstas" įtraukti į apskaitą; bus derinamas klausimas dėl jų kompensavimo / tinkamumo).
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	155 294	32 830	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		215 513	0					
	ES lėšos		880 000	0					
2.1.7v Veiksmas	Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų rekonstravimas Visagine	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas investicijų projektas, projektas įtrauktas į Utenos regiono projektų sąrašą, pateikta paraiška APVA ir pasirašyta finansavimo sutartis. Vyksta tinklų rekonstrukcijos darbai pagal suplanuotą veiklų grafiką.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		2 047 827	516 046					
	ES lėšos		1 717 233	427 968					

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
2.2. Uždavinys	Užkirsti kelią socialinės rizikos židinių formavimuisi	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 2-R-2 Socialinės rizikos šeimų Visagino savivaldybėje skaičius (vnt.), 2016 m.	79	82	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo duomenys apie socialinės rizikos šeimų skaičių 2015 m. pabaigoje (vnt.) Visagino savivaldybėje
						Produkto rodiklis: 2.2-P-1 Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai (vnt.), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 2.2-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miesto vietovėje (m ²), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 2.2-P-3 Asmenų, apmokytų valstybinės kalbos (skaičius), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 2.2-P-4 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius (vnt.), 2016 m.	0	0	
2.2.1v Veiksmas	Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu (Visagino kultūros centro (Vilties g. 5) vidaus modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms)	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Parengtas investicijų projektas, projektas įtrauktas į Utenos regiono projektų sąrašą, pateikta paraiška CPVA ir šiuo metu derinama. Parengtas remonto darbų aprašas ir rengiami darbų pirkimo dokumentai.	
	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius		Savivaldybės biudžeto lėšos	112 398	16 636	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	636 921	0				
2.2.2v Veiksmas	Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28 Visaginė, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Parengtas investicijų projektas, projektas įtrauktas į Utenos regiono projektų sąrašą, pateikta paraiška CPVA ir pasirašyta finansavimo sutartis. Vyksta projektavimo darbai.	
	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius		Savivaldybės biudžeto lėšos	64 706	11 314	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	366 666	810				
2.2.3v Veiksmas	Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visaginė įkūrimui	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Parengtas investicijų projektas, projektas įtrauktas į Utenos regiono projektų sąrašą. Projekto paraiška bus pateikta 2017 m. kovo mėn. CPVA. Parengtas techninis projektas pastatų rekonstrukcijai.	
	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius		Savivaldybės biudžeto lėšos	109 885	4 870	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	622 683	0				
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	3 664 591	274 378	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	2 143 722	23 944				
			Kitos viešosios lėšos	514 289	0				
			Privačios lėšos	2 263 340	516 046				
			ES lėšos	34 400 966	700 141				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
--	-------------	--	--------------------------------	---	--	-----------------	------------------	------------------	--

**III SKYRIUS
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO**

3. Siūlant keisti programą turi būti pateikta:

3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:

- 3.1.1. pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas, arba;
 - 3.1.2. informacija apie aplinkybes, dėl kurių iškyla grėsmė neįvykdyti programoje nustatytų tikslų ir uždavinių ir pasiūlymai dėl programos pakeitimų, leidžiančių šios grėsmės išvengti ar sumažinti jos poveikį, arba;
 - 3.1.3. informacija apie sutaupytais lėšas ar atsiradusiais iš anksto nesuplanuotais išlaidais, dėl kurių atsirado poreikis patikslinti programą, arba;
 - 3.1.4. kita svarbi informacija, pagrindžianti reikalingus programos pakeitimus;
- 3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.

Pasiūlymai dėl programos pakeitimo

Anykščių rajono savivaldybės administracija

1. Atsižvelgiant į projekto paraiškos pateikimo aplinkybes ir techninio projekto rengimo/derinimo eigą, prašoma patikslinti 1.1.1v veiksmo įvykdymo terminus.
2. Atsižvelgiant į priemonės 08.1.2-CPVA-R-407 projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytą paraiškų pateikimo terminą bei įvertinus tai, kad projekto paraiška pateikta 2016-12-30, prašoma patikslinti 1.1.6v veiksmo įvykdymo pradžią.
3. Įvertinus tai, kad prieš atliekant projektavimo darbus turi būti parengti atitinkami teritorijų planavimo dokumentai (detaliejai planai), prašoma patikslinti 1.1.15v veiksmo įvykdymo terminus (pradžią ir pabaigą).
4. Atsižvelgiant į rengiamą dokumentaciją ir paskelbtą kvietimą teikti projektinius pasiūlymus, prašoma patikslinti 1.3.2v veiksmo įvykdymo terminus (pradžią ir pabaigą).

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Rengiant investicijų projektą 1.3.7v veiksmui „Dviračių – pėsčiųjų takų plėtra Ignalinos miesto Laisvės ir Geležinkelio g., Budrių ir Ateities g. bei esamame take nuo Mokyklos g. į Strigailiško kaimą“, paaiškėjo, kad suplanuotoms veikloms neužtenka numatytų lėšų, taip pat Laisvės gatvėje, nužymint dviračių juostas, pagal STR reikalavimus, dviračių juostą reikėtų daryti abiejose gatvės pusėse, o tam neužtenka gatvėje esančios žemės juostos pločio. Siūloma Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų plane šį veiksmą patikslinti, išbraukiant darbus Laisvės gatvėje. Patikslinus veiksmo pavadinimas būtų „Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra Ignalinos miesto Geležinkelio g., Budrių ir Ateities g. bei esamame take nuo Mokyklos g. į Strigailiško kaimą“.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

1. Prašoma keisti Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos 1.1.10v. veiksmo „Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (II etapas)“ įgyvendinimo laikotarpį iš 2017-2020 metų į 2018-2020 metus.
2. Prašoma keisti Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos 1.2.2v. veiksmo „Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (I etapas)“ įgyvendinimo laikotarpį iš 2016-2019 metų į 2017-2020 metus.

Utenos rajono savivaldybės administracija

Pasiūlymai dėl programos keitimo:

1. Patikslinti 1.3.15v veiksmo „Dauniškio daugiabučių namų kvartalo teritorijos sutvarkymas (kiemų sutvarkymas, įrengiant/atnaujinant viešąją infrastruktūrą)“ projekto vertę pagal 2016 m. lapkričio 14 d. Susitarimą dėl projekto „Dauniškio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo teritorijos sutvarkymas“, projekto kodas Nr.07.1.1-CPVA-V-902-01-0003, sutarties pakeitimo Nr.1/S9-103, sumažinant savivaldybės biudžeto dalį nuo 321.470 eurų iki 150.026 eurų bei atitinkamai sumažinti bendrą projekto vertę iki 1.095.550 eurų.
2. Patikslinti 1.3.17v veiksmo „Aušros g. dalies nuo Gedimino ir Tauragnų g. sankryžos iki Žaliosios g. Utenoje rekonstrukcija, siekiant gerinti susisiekimo sąlygas, didinant pėsčiųjų saugumą bei mažinant avaringumą Utenos mieste (planuojamas rekonstruotos gatvės ilgis apie 650 m.)“ pavadinimą ir trumpą aprašymą į „Aušros gatvės dalies nuo Gedimino ir Tauragnų gatvių sankryžos iki Žaliosios gatvės Utenoje rekonstrukcija, siekiant gerinti susisiekimo sąlygas, didinant pėsčiųjų saugumą bei mažinant avaringumą Utenos mieste (planuojamas rekonstruotos gatvės ilgis apie 775 m.)“ bei produkto pasiekimo rodiklio 1.3-P-3 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km reikšmę iš „0,65 km“ į „0,775 km“ pagal investicijų projekto skaičiavimus ir projektinio pasiūlymo duomenis.
3. Patikslinti 1.3.19v ir 1.3.20v veiksmų įgyvendinimo pabaigą, nukeliant iš 2018 m. į 2019 m.
4. Svarstyti nepradėtų įgyvendinti veiksmų - 1.3.19v ir 1.3.20v tikslinimo būtinybę, kai bus patvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašai ir bus aiškios sąlygos.

Visagino savivaldybės administracija

Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra

Zarasų rajono savivaldybės administracija

Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra (dėl pakeitimo bus kreipiamasi apsvarsčius savivaldybės tarybos posėdyje)

Priedai:

Siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas