

**KAUNO MIESTO
 INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
 2018 METAI**

I SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.
2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.

*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 lapo).

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas (-i) finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką	2014–2023	<i>Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data</i>	X	X	Efektas rodiklis: 1-E Gyventojų skaičiaus pokytis Kauno mieste, proc., 2018 m.	-0,80	-0,55	Rodiklis įtakojamas bendrųjų ekonominių tendencijų. Dalis planuotų veiksmų, kurie turės įtakos rodikliui, 2018 m. nepraėdėti įgyvendinti.
						Rezultato rodiklis: 1-R-1 Įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt., 2018 m.	34	40,18	Rodiklis įtakojamas bendrųjų ekonominių tendencijų. Dalis planuotų veiksmų, kurie turės įtakos rodikliui, 2018 m. nepraėdėti įgyvendinti.

1.1. Uždavinys	Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose	2014–2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	<p>Produkto rodiklis: 1-1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m², 2018 m.</p>	759775	0	<p>2018 m. pradėti įgyvendinti projektai „Marvelės upelio slėnio sutvarkymas“ (darbai baigti, bet nėra statybos užbaigimo akto ir fiksuoto sutvarkyto ploto), „Apžvalgos aikštelės Aleksote rekonstravimas“, „Kompleksiškas Kauko laiptų prie Aukštaičių g. zonos sutvarkymas“. Visų 3 projektų rodikliai bus pasiekti 2019 m. Dėl užsitęsusių TP parengimo procedūrų projektų „Teritorijos prie daugiafunkcio S.Dariaus ir S.Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Lietuvos sporto universiteto ir Sporto Halės sutvarkymas“ ir „Kompleksiškas Ažuolyno parke esančios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams“ paraiškų pateiktos 2018 m. gruodžio mėn. Rodiklius planuojama pasiekti 2020 m., „Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija“ dėl užsitęsusio techninio projekto (toliau – TP) darbų nebuvo pradėti rangos darbai, todėl nepasiektas rodiklis. Darbus baigti ir rodiklį pasiekti ketinama 2020 m. „Nemuno salos išvystymas į multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams“ į projekto veiklas įtraukta pėsčiųjų tilto statyba, vyko architektūrinis konkursas, teritorijos ir tiltų projektavimas, todėl rangos darbai nepradėti įgyvendinti. Darbus baigti ir rodiklį numatoma pasiekti iki 2023 m.</p>
						<p>Produkto rodiklis: 1-1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m², 2018 m.</p>	12800	0	<p>Planuoti veiksmai, turintys įtaką rodikliui, 2018 m. nepradėti įgyvendinti: projekto „Kauno sporto halės išvystymas į daugiafunkcij centrą visuomenės poreikiams“ paraišką planuojama pateikti 2019-02-11. Rodiklis bus pasiektas 2020 m. Projektas „Pastato esančio Aleksote, Sodininkų g. 2, konversija į daugiafunkcinį centrą“ siekiant įgyvendinti projektą turėjo būti pakeistas detalusis planas, todėl rangos darbai nepradėti. Rodiklį numatoma pasiekti 2020 m.</p>

						<p>Produkto rodiklis: 1-1-P-3 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt., 2018 m.</p>	1	0	<p>Veiksmai, įtakoiantys rodiklį, 2018 m. įgyvendinti, bet nebaigti. Veiksmai „Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode“ finansavimo sutartis pasirašyta 2017 m., veiksmų „Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas kultūrinei, turistinei ir socialinei edukacinei veiklai“ ir „Kauno kino centro „Romuva“ kultūros paveldo aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę“ – 2018 m.</p>
						<p>Produkto rodiklis: 1-1-P-4 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt., 2018 m.</p>	0	0	–
						<p>Produkto rodiklis: 1-1-P-5 Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus, 2018 m.</p>	0	0	–
1.1.1v Veiksmas	Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija	2018–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Paraiška pateikta 2018-12-17.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	375 000,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	375 000,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	4 250 000,00	0,00				
1.1.2v Veiksmas	Kauno sporto halės išvystymas į daugiafunkcij centrą visuomenės poreikiams	2018–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Veiksmas 2018 m. nepradėtas įgyvendinti, buvo rengiama projekto dokumentacija, 2018-10-30 pateikta paraiška, pakartotinai patikslinta paraiška bus teikiama 2019-02-13.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	4 375 000,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	375 000,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	4 250 000,00	0,00				

1.1.3v Veiksmas	Nemuno salos išvystymas į multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams	2018–2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Paraiška pateikta 2018-12-21.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	637 500,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	637 500,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	7 225 000,00	0,00			
1.1.4v Veiksmas	Marvelės upelio slėnio sutvarkymas, panaudojant teritorijos gamtinio karkaso ypatumus, siekiant netradicinių erdvių pritaikymo kultūros ir kt. Reikmėms	2017–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-10-27. Projektas įgyvendinamas. 2017 m. gruodžio mėn. pasirašyta rangos sutartis, darbai baigti 2018 m., projekto baigiamoji ataskaita 2019 m. Bus fiksuotas pasiektas rodiklis – sutvarkyta viešoji erdvė, 12 000 kv.m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	105 634,00	95 261,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	10 861,00	9 795,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	123 090,00	111 004,00			
1.1.5v Veiksmas	Apžvalgos aikštelės Aleksote rekonstravimas	2017–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-12-27. Projektas įgyvendinamas. Bus pabaigtas įgyvendinti 2019 m. Bus fiksuotas pasiektas rodiklis – sutvarkyta viešoji erdvė, 18 500 kv.m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	159 920,00	58 576,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	78 675,00	51 524,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	891 650,00	613 931,00			

1.1.6v Veiksmas	Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas kultūrinei, turistinei ir socialinei edukacinei veiklai	2017–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-01-12. Projektas įgyvendinamas. 2018 m. užsietęsė keletą kartų vykdytas rangos konkursas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	254 000,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	5 000,00	0,00			
			ES lėšos	1 021 767,00	0,00			
1.1.7v Veiksmas	Teritorijos prie daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Sporto halės, Sporto g. ir jos prieigų sutvarkymas	2018–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	2018 m. veiksmas nepradėtas dėl užsietęsusių TP rengimo, viešųjų pirkimų (toliau – VP) procedūrų bei stadiono rekonstrukcijos pradžios.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	3 547 722,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	523 158,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	5 929 120,00	0,00			
1.1.8v Veiksmas	Daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimas pritaikant S. Dariaus ir S. Girėno stadiono infrastruktūrą	2017–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-01-30. Dėl projekto sudėtingumo ir reikalavimo projektą dirbtinai skaidyti į etapus ir didelės rizikos dėl išlaidų tinkamumo, nuspręsta projektą vykdyti kitais finansavimo šaltiniais, ES lėšas perskirstyti kitiems projektams, todėl sutartis dėl ES lėšų projekto įgyvendinimui Savivaldybės iniciatyva nutraukta. Informacija apie projekto įgyvendinimą bus atnaujinta rengiamame Kauno m. ITVP pakeitime 2019 m. Pakeitus ITVP liks tik savivaldybės ir VIP lėšos – 34 954 382,00 Eur.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	375 000,00	1 599 038,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	375 000,00	663 315,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			

			Privacios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	4 250 000,00	0,00			
1.1.9v Veiksmas	Kompleksiškas Kauko laiptų prie Aukštaičių gatvės zonos sutvarkymas	2017–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-01-22. Projektas įgyvendinamas. 2019 m. planuojamas baigti. Bus fiksuotas pasiektas rodiklis – sutvarkyta viešoji erdvė, 10 000 kv.m. Po sutarties pasirašymo lėšos: biudžetas 1 473 386,00, savivaldybės 733 484,00, VB – 59 992,00, ES – 679 910,00. Atstačius intensyvumą būtų savivaldybės ir VB lėšos – po 110 504,00 ES lėšos – 1 252 378,00.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	660 098,00	191 581,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	59 992,00	15 671,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privacios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	679 910,00	177 604,00			
1.1.10v Veiksmas	Kompleksiškas Ažuolyno parke esančios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams	2018–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Paraiška pateikta 2018-12-31, veiksmas 2018 m. nepradėtas įgyvendinti dėl užsitęsusių projektavimo, sprendinių derinimo, išmiškinimo, viešinimo procedūrų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	225 000,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	225 000,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privacios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	2 550 000,00	0,00			
1.1.11v Veiksmas	Pastato esančio Aleksote, Sodininkų g. 2, konversija į daugiafunkcinį centrą	2018–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Paraiškos pateikimas nukeltas iki 2019-10-31 dėl detaliojo plano tikslinimo.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	112 500,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	112 500,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privacios lėšos	0,00	0,00			

			ES lėšos	1 275 000,00	0,00			
1.1.12v Veiksmas	Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode	2017–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-03-01. Atlikta dalis teritorijos aptvėrimo darbų. Pradėtas Veterinarijos pastato statybos, t. y. nugriautas toje vietoje pastatas. Viešąjį pirkimą dėl rekonstruojamų ir statomų objektų vykdo Lietuvos Respublikos (toliau – LR) aplinkos ministerija. Planuojama projekto pabaiga 2020–2021 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	1 737 720,00	81 240,66			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	9 847 080,00	460 363,74			
1.1.13v Veiksmas	Kauno kino centro „Romuva“ (kultūros paveldo objekto) aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugu kokybę	2017–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-01-12. Veiksmas 2018 m. pradėtas įgyvendinti, 2019 m. I ketv. plnuojami baigti rangos darbai, projekto pabaiga 2020 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 300 919,72	166 173,36	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 021 767,00	120 967,46			
1.1.14v Veiksmas	VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro (Kovo 11-osios g. 26 Kaune) kultūrinei veiklai naudojamos dalies rekonstravimas	2017–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-05-24. Veiksmas vykdytas 2018 m., bus baigtas 2019 m. 2018 m. įsigytos draperijos, šokių danga, kavinės, edukacijos patalpų ir kiti baldai, vykdyti rangos darbai. 2019 m. planuojami įgarsinimo įrangos, scenos prožektorių, projekcinės sistemos su priedais pirkimai, rangos darbu pabaiga.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	196 944,11	36 675,18	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 116 016,59	207 825,99			

1.1.15v Veiksmas	Nacionalinio M. K Čiurlionio dailės muziejaus padalinio M. Žilinsko dailės galerijos modernizavimas	2018–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	2018 m. derintas įstaigos pateiktas energijos efektyvumo didinimo projekto ir modernizavimo investicijų projektas (toliau – IP) ir projektinis pasiūlymas (roliau – PP) PP LR Energetikos ir LR Kultūros m-joms, laukiama LR Energetikos m-jos pritarimo dėl energijos efektyvumo projekto, 2019 m. bus teikiama paraiška dėl projekto kultūrinės dalies įgyvendinimo.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	738 505,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	4 184 864,00	0,00			
1.1.16v Veiksmas	Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas	2018–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	2018 m. LR Energetikos ministerijai pateiktas IP „Bibliotekos pastato, esančio Radastų g. 2, Kaunas, atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą” ir PP, projektas LR Energetikos ministro 2018-10-30 d. įsakymu Nr. 1-286 įtrauktas į valstybės projektų sąrašą, siūlomų bendrai finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų. 2018 m. gruodžio mėn. parengta ir pateikta paraiška VIPA. 2018 m derintas ir pateiktas įstaigos projektas LR Kultūros ministerijai „Kauno viešosios bibliotekos modernizavimas“, 2019 m. planuojama teikti paraiška CPVA dėl projekto įgyvendinimo.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	749 700,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	4 248 300,00	0,00			

1.1.17v Veiksmas	Kauno valstybinio lėlių teatro pastato atnaujinimas	2016–2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	2016 m. pasirašyta projekto finansavimo sutartis, 2018 m. veiksmas įgyvendintas, atsiradus poreikiui ir papildomo finansavimo galimybei 2018 m. patvirtintos papildomos lėšos projekto sekančiam etapui, kuris pradėtas 2018 m., bus baigiamas 2019 m. 2018-12-31 atlikta 67% teatro rekonstrukcijos projekte numatytų veiklų: rekonstruota didžioji salė, vestibuliai, administracijos kabinetai, techninės patalpos, uždengtas naujas stogas virš pastato pagrindinės dalies, rekonstruotoje dalyje įrengtos naujos inžinerinės sistemos – elektros instaliacija, šildymo sistema, priešgaisrinis vandentiekis, telekomunikacijų kabeliai, apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija. 2018 m. įvykdytas statybos techninės priežiūros, statybos rangos darbų pirkimai, įsigytos teatrinės kėdės, teatrinio apšvietimo įranga, garso įranga, įsigyta teatrinio apšvietimo kilnojimo įranga, scenos uždangos, pagrindinės uždangos mechanizmas, vestibulių baldai, kompiuteris video projekcijų demonstravimui.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	231 567,00	284 780,59			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 312 212,00	1 613 756,70			
1.1.18v Veiksmas	Kauno valstybinio muzikinio teatro modernizavimas	2017–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	2017 m. pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Projektas įgyvendinamas, planuojamas baigti 2020 m. 2018 m. įvykdytas pirkimas ir pasirašyta sutartis 2018-12-19 „Teatro scenos konstrukcijų projektavimas ir atnaujinimo darbai su viršutinės ir apatinės mechanizacijos, garso ir meninio apšvietimo sistemų, teatro kultūrinei veiklai reikalingos įrangos įsigijimu ir montavimu, įtraukiant ir techninio aukšto įrengimą“ 4 160 212,90 Eur. Įvykdymas iki 2019-12-15.
		Planuotas ir panaudotas	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	v	v	
			Valstybės biudžeto lėšos	747 300,00	0,00			

		finansavimas pagal šaltinius	Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X		
			Privacios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	4 234 700,00	6 654,00				
1.1.19v Veiksmas	Kauno IX forto muziejaus modernizavimas	2018–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	2018 m. rengta paraiška ir derinta su LR Kultūros m-ja, 2019 m. planuojama pasirašyti projekto finansavimo sutartį ir pasirengti TP, darbai planuojami pradėti 2020 m.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	307 479,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privacios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 742 375,00	0,00				
1.1.20v Veiksmas	Lietuvos aviacijos muziejaus modernizavimas	2018–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Parentas IP, pateiktas LR Kultūros ministerijai svarstyti, koreguojamas ir bus pateiktas 2019 m. sausio mėn., 2018 m. perskaičiuotos TP kainos, paraišką planuojama teikti 2019 m. vasario mėn.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	278 600,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privacios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 578 733,00	0,00				
						Rezultato rodiklis: 1-R-2 Išvykusių gyventojų skaičius, asm., 2018 m.	8100	10312	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale pateikiami 2017 m. duomenys.
						Produkto rodiklis: 1-2-P-1 Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt., 2018 m.	8	0	Visų projektų finansavimo sutartys pasirašytos, pradėti įgyvendinti visi projektai, bet 2018 m. nebaigtas įgyvendinti nei vienas.
						Produkto rodiklis: 1-2-P-2 Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm., 2018 m.	4548	1623	Visų projektų finansavimo sutartys pasirašytos, pradėti įgyvendinti visi projektai, bet 2018 m. baigti įgyvendinti tik du.

1.2. Uždavinys	Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą	2014–2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Produkto rodiklis: 1-2-P-3 Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais, gyventojų, 2018 m.	1812	0	Sutartis pasirašyta 2017 m., pradėti darbai, bet projektas 2018 m. nebaigtas. Rodiklį planuojama pasiekti 2020 m.
						Produkto rodiklis: 1-2-P-4 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km, 2018 m.	26,28	0	Sutartis pasirašyta 2017 m., pradėti darbai, bet projektas 2018 m. nebaigtas. Rodiklį planuojama pasiekti 2019 m. pab.–2020 m
						Produkto rodiklis: 1-2-P-5 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha, 2018 m.	549,34	0	Sutartis pasirašyta 2017 m., pradėti darbai, bet projektas 2018 m. nebaigtas. Rodiklį planuojama pasiekti 2019 m. pab.–2020 m
						Produkto rodiklis: 1-2-P-6 Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, t, 2018 m.	13065	0	Įrengiant komunalinių atliekų aikšteles reikėjo tikslinti parengtą aikštelių išdėstymo planą. Visą planuotą pajėgumų rodiklį (kartu su 2017 m. planuotu) numatoma pasiekti 2019 m. – 13 065,4 t/m.
						Produkto rodiklis: 1-2-P-7 Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km, 2018 m.	0	0	Rodiklį įtakojančios priemonės nėra įtrauktos į veiksmų planą. Keičiant ITVP artimiausiu metu rodiklį numatyta išbraukti.
1.2.1v Veiksmas	Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“ modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą	2018–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-04-03. Projektas įgyvendinamas. Atliktas projektavimas ir TP ekspertizė, rangos darbai 2019 m.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	56 425,14	0,00	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		19 477,94	0,00					
	Kitos viešosios lėšos		0,00	0,00					
	Privacios lėšos		0,00	0,00					
	ES lėšos		220 750,00	0,00					
1.2.2v Veiksmas	Kauno lopšelio -darželio „Boružėlė“ modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą	2018–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-03-23. Projektas įgyvendinamas. Baigiamas atlikti projektavimas, rangos darbai 2019 m.	
		Planuotas ir panaudotas	Savivaldybės biudžeto lėšos	220 799,00	0,00	v	v		
	Valstybės biudžeto lėšos		38 139,71	0,00					

		finansavimas pagal šaltinius	Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Privachios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	432 250,00	0,00			
1.2.3v Veiksmas	Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą	2018–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-03-05. Projektas įgyvendinamas. Baigiamas atlikti projektavimas, rangos darbai 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	46 399,18	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	31 331,79	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privachios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	355 093,65	0,00			
1.2.4v Veiksmas	Žaliakalnio bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą	2018–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-01-16. Projektas įgyvendinamas. Atliktas Jono Jablonskio gimnazijos vidaus patalpų remontas, įsigyta įranga ir baldai, KTU Inžinerijos licėjaus projektavimas ir TP ekspertizė, 2019 m. KTU Inžinerijos licėjaus rangos darbai ir įrangos įsigijimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	179 280,29	1 103,42	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	57 367,54	11 923,62			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privachios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	650 165,41	172 214,81			
1.2.5v Veiksmas	Žaliakalnio švietimo įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes	2017–2018	2018	X	X	Produkto rodiklis: 1-2-P-2 Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm., 2018 m.	732	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	6 159,00	6 139,84	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privachios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	34 900,00	34 791,46			

1.2.6v Veiksmas	Aleksoto bendrojo ugdymo įstaigos modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą	2018–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-02-02. Projektas įgyvendinamas. Atliktas projektavimas, TP ekspertizė, 2019–2020 m. ranga ir įrangos įsigijimas (vykdomos VP procedūros).
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	179 280,28	1 467,86	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	60 966,18	140,90			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	690 950,00	14 383,14			
1.2.7v Veiksmas	Susietos teritorijos (centro) įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes	2017–2018	2018	X	X	Produkto rodiklis: 1-2-P-2 Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm., 2018 m.	891	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	6 159,00	5 945,24	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	34 900,00	34 190,19			
1.2.8v Veiksmas	Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune	2017–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017 m., projektas įgyvendinamas, planuojamas baigti 2020 m. Gautas papildomas finansavimas vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų inventorizacijai, todėl padidėjo bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma. Projekto vertė 20 748 906,02, iš jų ES lėšos 9 156 733,52, privачios lėšos 11 592 172,50.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	11 056 607,00	4 135 888,38			
			ES lėšos	8 621 169,00	3 224 876,23			

1.2.9v Veiksmas	Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune	2017–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017 m., projektas įgyvendinamas, planuojamas baigti 2020 m.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privачios lėšos	2 065 257,00	195 693,24				
			ES lėšos	7 939 275,00	752 285,28				
1.2.10v Veiksmas	Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas Kauno mieste	2017–2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m. Kadangi reikėjo tikslinti parengtą aikštelių išdėstymo planą, atsiliekama nuo grafiko. Projektas įgyvendinamas, planuojamas baigti 2019 m. Planuotas rūšiavimo rodiklis – 13 065,4 t/m. bus pasiektas pasibaigus projektui.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2 883 480,00	1 098 873,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privачios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	4 807 807,00	1 812 049,00				
1.3. Uždavinys	Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą	2014–2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-3 Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos, Eur, 2018 m.	869	910,9	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale pateikiami 2017 m. duomenys (rodiklis skaičiuojamas skaičiuojant pinigines pajamas Kauno apskrįčiai).
						Produkto rodiklis: 1-3-P-1 Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, 1 vnt., 2018 m.	1	0	Veiksmas įgyvendinamas, bet 2018 m nepabaigtas, planuojamas baigti 2019 m.
						Produkto rodiklis: 1-3-P-2 Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius, vnt., 2018 m.	173	34	Iki 2018-12-31 įsigyti 34 būstai. Pirkimas vyksta vangiai, nes nėra pasiūlos. 2018 m. paspartinus procedūras, įsigyti 26 butai, 2017 m. buvo įgyti 8 butai, iš viso per 2017–2018 m. įsigyti 34 butai, dar dėl 10 butų 2018 m. įvyko derybos.
						Produkto rodiklis: 1-3-P-3 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt., 2018 m.	1	0	Pradėti veiksmai, bet 2018 m. nepabaigti, todėl rodiklis nepasiektas.

						Produkto rodiklis: I-3-P-4 Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, asm., 2018 m.	1000	1226	Reikšmė pagal anketinius duomenis 2018 m. patvirtintus Europos socialinio fondo agentūros.
1.3.1v Veiksmas	Kauno kartų namų (Sajungos a. 13A) infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus asmenims	2017–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įgyvendinamas, planuojamas baigti 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	193 424,00	1 728,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privачios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 096 072,00	9 790,00				
1.3.2v Veiksmas	Energetiškai efektyvių būstų įrengimas ar įsigijimas pagal socialinio būsto fondo plėtros programą	2016–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2016 m. pasirašyta projekto finansavimo sutartis, projektas įgyvendinamas, nupirkti 34 būstai, dėl dar 10 būstų įvyko derybos.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 007 196,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privачios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	5 707 443,00	1 362 261,00				

1.3.3v Veiksmas	Kauno kultūros centro „Tautos namai“ infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės reikmėms	2017–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimosutartis pasirašyta 2017 m., projektas įgyvendinamas, planuojamas baigti 2019 m. 2018 m. renovuotas pastato vidinis fasadas; III a. ir kitų bendrų erdvių vidaus patalpų remontas; įrengta ventilacijos sistema; dalinai pakeista kiemo rūšio perdanga; įrengtas liftas; įsigyta Didžiosios salės akustikos sistema. 2019 m. planuojama renovuoti išorinius pastato fasadus; pabaigti kiemo rūšio perdangos keitimą; įsigyti koncertinį fortepioną; įsigyti kiemo lauko baldus; įrengti mobilią stoginę; įsigyti mobilią sceną su garso ir šviesos aparatūra; įrengti interaktyvią ekspoziciją.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	220 722,00	95 700,15	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privacios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 250 757,00	542 299,00			
1.3.4v Veiksmas	Sveikos gyvensenos skatinimas Kauno mieste	2018–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Pradėtas įgyvendinti 2018 m., planuojamas baigti 2020 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	39 345,26	5 014,69	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	39 345,23	5 014,69			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privacios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	445 912,78	56 833,12			
								Vėliausi turimi duomenys už 2017 m., 2018 m. duomenys bus 2019 m. kovo mėn. Skaičiuojamas metinis vidutinės kietųjų dalelių (toliau – KD) 10 koncentracijos pokytis (2016 m. vidutinė KD 10 koncentracija 25 µg/m3, o 2017 m. – 19,2 µg/m3).
								Veiksmų, įtakojančių rodiklį, įgyvendinimas 2018 m. nebaigtas. 2018 m. pabaigtas Vilties g. rekonstravimas (0,260 km).

1.4. Uždavinys	Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą	2014–2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Produkto rodiklis: 1-4-P-2 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt., 2018 m.	0	0	Veiksmai, įtakojantys rodiklį, planuojami 2019 m.
						Produkto rodiklis: 1-4-P-3 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km, 2018 m.	10,25	4,264	Įgyvendintas 1.4.2. veiksmas „Pėsčiųjų ir dviračių takas Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos“, o veiksmas 1.4.3. „Pėsčiųjų ir dviračių tako Savanorių pr. įrengimas“ (6 km) bus baigiamas 2019 m.
						Produkto rodiklis: 1-4-P-4 Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės, vnt., 2018 m.	2	0	2018 m. pradėti įgyvendinti 3 projektai (1.4.5., 1.4.7., 1.4.8. veiksmi), kurių rodikliai bus pasiekti 2019 m.
						Produkto rodiklis: 1-4-P-5 Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt., 2018 m.	9	9	2017 m. planuoti valymo įrenginiai įsigyti.
						Produkto rodiklis: 1-4-P-6 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt., 2018 m.	22	0	Bus įsigyta 2019 m I ketv. 24 ekologiški troleibusai.
1.4.1v Veiksmas	Radvilėnų plento (nuo A. Baranausko g. iki Zoologijos sodo pabaigos) rekonstravimas	2019–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos teikimas planuojamas 2019 m.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	640 000,00	0,00	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		0,00	0,00					
	Kitos viešosios lėšos		0,00	0,00					
	Privачios lėšos		0,00	0,00					
	ES lėšos		360 000,00	0,00					
1.4.2v Veiksmas	Pėsčiųjų ir dviračių takas Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos	2017–2018	2018	X	X	Produkto rodiklis: 1-4-P-3 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	4,26	Projektas įgyvendintas.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	832 000,00	798 043,11	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		0,00	0,00					
	Kitos viešosios lėšos		0,00	0,00					
	Privачios lėšos		0,00	0,00					
	ES lėšos		368 000,00	335 362,46					

1.4.3v Veiksmas	Dviračių ir pėsčiųjų tako Savanorių prospekte įrengimas	2017–2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	2018 m. sausio mėn pasirašyta projekto finansavimo sutartis, projektas bus pabaigtas įgyvendinti 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	420 000,00	918 994,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	180 000,00	164 684,78			
1.4.4v Veiksmas	Aleksoto gatvių rekonstravimas (Kalvarijos g., Vyčio Kryžiaus g., K. Sprangausko g., J. Petruičio g., J. Čapliko g., J. Pabrėžos g., Vilties g.)	2019–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projektas į Kauno regiono projektų sąrašą įtrauktas 2017 m. Veiksmas 2018 m. nepradėtas įgyvendinti dėl TP rengimo vėlavimo, VP dokumentų derinimo su TID bei VP konkursų įvykdymo, todėl nusikėlė projekto paraiškios teikimo terminas ir finansavimo sutarties pasirašymas į 2018 pab.–2019 m. pr. Paraiška pateikta 2018 m., šiuo metu derinama. Rangos darbai pradėti vykdyti Kauno miesto savivaldybės lėšomis 2018 m. Pasirašius sutartį 2019 m. dalis lėšų pagal sutartyje nustatytą intensyvumą bus kompensuota.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	5 350 000,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	2 873 977,00	0,00			
1.4.5v Veiksmas	Šviesoforinės įrangos J. Lukšos-Daumanto g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje įrengimas	2018–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Veiksmas bus baigtas įgyvendinti 2019 m., projekto galutinė ataskaita 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	6 300,00	5 709,12	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	35 698,00	32 349,85			

1.4.6v Veiksmas	Šeštokų 1-osios g. ir Alyvų 1-osios g. Kaune statyba	2018–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projektas į Kauno regiono projektų sąrašą įtrauktas, 2018 m. veiksmas nepradėtas įgyvendinti dėl TP rengimo vėlavimo. 2018 m. parengta visa projekto dokumentacija. Paraiškos teikimas ir finansavimo sutarties pasirašymas planuojamas 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	448 000,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	252 000,00	0,00			
1.4.7v Veiksmas	Šviesoforinės įrangos įrengimas Eivenių g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje	2018–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Veiksmas bus baigtas įgyvendinti 2019 m., projekto galutinė ataskaita 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	6 300,00	3 996,11	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	35 698,00	22 643,38			
1.4.8v Veiksmas	Eismo saugos įrenginių rekonstrukcija Savanorių prospekte	2018–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Veiksmas bus baigtas įgyvendinti 2019 m., projekto galutinė ataskaita 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	51 840,00	47 924,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	293 760,00	271 569,30			
1.4.9v Veiksmas	Aplinkos oro kokybės gerinimas Kauno mieste	2016–2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	2016 m. gruodžio mėn. pasirašyta projekto finansavimo sutartis, 2017 m. nupirkti valymo įrenginiai. 2018 m. įgyvendinta visuomenės informavimo kampanija.
			Savivaldybės biudžeto lėšos	309 443,00	239 373,44			

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 753 512,00	1 356 449,48			
1.4.10v Veiksmas	Darnaus judumo Kauno mieste plano parengimas	2018–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projektas įgyvendinamas nuo 2017 m., Kauno miesto darnaus plano parengimas ir patvirtinimas planuojamas 2019 m. balandžio mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	36 177,00	14 396,58	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	205 000,00	81 580,62			
1.4.11v Veiksmas	Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių įsigijimas	2018–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Paraiška pateikta 2018 m. (nuskikėlė į 2018 m. pab. dėl derinimo procedūrų su Konkurencijos Taryba ir TID dėl pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus tinkamai atrinko vežėjo ir sutarties su juo sudarymo bei VP procedūrų atlikimo – tik pasirašius VP sutartį, paaiškėjo tikslus (24 vnt.) galimas poreikis), 24 vnt. ekologiški troleibusai bus įsigyti 2019 m., finansavimo sutartį planuojama pasirašyti 2019 m. pr.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 188 675,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	6 735 825,00	0,00			
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	26 652 641,98	5 391 713,10	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	7 810 185,39	1 123 405,46			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	13 126 864,00	4 331 581,62			
			ES lėšos	107 112 499,43	13 592 719,99			

III SKYRIUS

PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ PAKEITIMO

3. Siūlant keisti programos tikslus ir (arba) uždavinius turi būti pateikta:

3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:

pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas;

3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.