

Integruotų teritorijų vystymo programų  
 rengimo ir įgyvendinimo gairių  
 5 priedas

**KAUNO REGIONO  
 INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA  
 2018 METAI**

**I SKYRIUS**

**SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI**

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais\*.
2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios\*.

\*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 lapo).

**II SKYRIUS**

**INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ**

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltiniai (-iai)	Panaudotas (-i) finansavimas ir finansavimo šaltiniai (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą	2014–2023	<i>Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data</i>	X	X	Efektro rodiklis: 1E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės), proc., 2018 m.	71	93,18	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale pateikiami 2017 m. duomenys. Efektro rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus statistinius duomenis: apskaičiuojant užimtųjų (118,8 tūkst.) ir darbingo amžiaus gyventojų (127,5 tūkst.) santykį Kauno regione be Kauno miesto savivaldybės.
1.1. Uždavinys	Pritraukti investicijas, pertvarkant pagrindines miestų viešąsias erdves	2014–2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-1 Materialinės investicijos 1 gyventojui Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės), tūkst. Eur, 2018 m.	1,38	2,03	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale pateikiami 2017 m. išankstiniai duomenys. Rezultato rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus statistinius duomenis: materialinės investicijos 1 gyventojui Kauno regione be Kauno miesto savivaldybės (14 204 / 7).
						Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m <sup>2</sup> , 2018 m.	363778,16	116384,09	Rodiklio reikšmė nepasiekta, tačiau visi suplanuoti veiksmai, kurių pabaiga buvo planuojama 2018 m. ir kurie siekia šio produkto rodiklio (1.1.12, 1.1.13, 1.1.16, 1.1.24, 1.1.25, 1.1.26) buvo užbaigti laiku.
						Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m <sup>2</sup> , 2018 m.	369,33	265	Rodiklio reikšmė nepasiekta, tačiau vienintelis suplanuotas 1.1.24 veiksmas, kurio pabaiga buvo planuojama 2018 m. ir kuris siekia šio produkto rodiklio buvo užbaigtas laiku.

	ir aktyvinant miestų traukos centrus		<i>priemonės įgyvendinimo data</i>			Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendina socialiniai partneriai ar NVO, skaičius, vnt., 2018 m.	14	0	Rodiklio reikšmė nepasiekta, nes nėra suplanuotų veiksmų šiam rodikliui pasiekti.
						Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Subsidijas gavusių įmonių skaičius, vnt., 2018 m.	3	0	Rodiklio reikšmė nepasiekta, nes nėra suplanuotų veiksmų šiam rodikliui pasiekti.
						Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt., 2018 m.	4	2	Rodiklio reikšmė nepasiekta, nes planuotu laiku (2018 m.) nebuvo baigti įgyvendinti 1.1.2, 1.1.8 ir 1.1.9 veiksmai.
1.1.1v Veiksmas	Nemuno dešinioios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams	2018–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-09-04. Įvykdytas projektavimo paslaugų pirkimas. Šiuo metu vyksta projektavimo darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	26 250,00	382,00	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	26 250,00	382,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	297 500,00	4 331,00				
1.1.2v Veiksmas	Jonavos miesto kultūros centro didžiosios salės atnaujinimas	2016–2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-07-13. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	103 952,32	25 990,00	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	318 658,65	374 659,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	270 404,23	363 919,65				
1.1.3v Veiksmas	Kaišiadorių miesto buvusio kino teatro pastato pritaikymas vietos bendruomenės, verslo ir jaunimo poreikiams	2018–2023	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-07-27. Vykdomi rangos darbų viešieji pirkimai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	65 165,00	2 845,64	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	65 164,00	1 442,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				

			ES lėšos	738 531,00	16 342,65			
1.1.4v Veiksmas	Kaišiadorių miesto kultūros infrastruktūros optimizavimas, sukuriant multifunkcinę erdvę, pritaikytą vietos bendruomenės poreikiams (I etapas)	2016–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto veiklos baigtos 2018-12-31. Galutinio mokėjimo prašymo pateikimo data 2019-01-30. Pagal projektą visos veiklos baigtos. Planuojama išsiųsti prašymą perskaiciuoti finansavimo šaltinių intensyvumą.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	29 618,19	84 996,69	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	167 836,41	89 180,49			
1.1.5v Veiksmas	Kėdainių r. sav. pastato, Didžiosios Rinkos a. 4, Kėdainiuose, rekonstravimas įrengiant M. Daukšos viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrių	2016–2018	2018	X	X	Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	40 478,19	40 478,19	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	229 376,43	229 376,43			
1.1.6v Veiksmas	Bendruomenės laisvalaikio ir užimtumo centro įkūrimas Prienuose, sukuriant užimtumo infrastruktūrą	2018–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-09-04. Pasirašyta projektavimo sutartis.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	52 134,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	52 131,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	590 825,00	0,00			
1.1.7v Veiksmas	Prienų krašto muziejaus modernizavimas	2016–2018	2018	X	X	Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	Projektas įgyvendintas.
			Savivaldybės biudžeto lėšos	12 843,00	12 843,00			

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	72 779,00	72 779,00			
1.1.8v Veiksmas	Prienu kultūros centro pastato Prienuose, Vytauto g. 35, rekonstravimas	2016–2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-07-20. rojektas įgyvendintas. Rengiama statybos darbų užbaigimo deklaracija. Atlikta patikra, pateiktas galutinis mokėjimo prašymas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	58 042,96	58 043,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	310 679,00	310 679,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	252 636,04	252 636,00			
1.1.9v Veiksmas	Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams	2016–2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-05-18. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	168 000,00	45 850,79	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	645 000,00	542 869,70			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	205 133,39	33 181,51			
1.1.10v Veiksmas	Garliavos miesto parko sutvarkymas (įrengimas)	2017–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-02-09. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	55 500,75	550 063,47	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	111 001,49	100 218,27			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	943 512,63	851 855,27			

1.1.11v Veiksmas	Garliavos miesto viešųjų erdvių kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas vietos bendruomenei ir verslui	2018–2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-12-21. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	862 613,01	313 090,95	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	276 922,82	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	3 452 955,74	0,00			
1.1.12v Veiksmas	Jonavos miesto žemutinės dalies kompleksinis gyvenamųjų namų kiemų bei aplinkos sutvarkymas ir pasiekiamumo gerinimas	2016–2017	2017	X	X	Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	12872	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	51 595,05	51 595,05	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	51 594,26	51 594,26			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	584 734,97	584 734,97			
1.1.13v Veiksmas	Kaišiadorių miesto Prezidento A. M. Brazausko parko sutvarkymas ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams	2016–2019	2018	X	X	Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	28 930	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	69 412,00	40 848,63	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	69 410,00	81 697,23			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	786 653,00	694 426,46			
1.1.14v Veiksmas	Kaišiadorių miesto Gedimino gatvės prieigų sutvarkymas	2018–2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-07-13. Vykdomi rangos darbų viešieji pirkimai.

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	121 641,00	16 093,60	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	121 640,00	2 575,60			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 378 591,00	29 190,25			
1.1.15v Veiksmas	Kaišiadorių miesto viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės sveikatinimo veiklai bei poilsiui	2017–2023	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Vykdomi rangos darbai, atlikta apie 50 proc. visų numatytų darbų. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2019-06-30.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	43 443,00	37 411,41	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	43 443,00	11 752,98			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	492 354,00	132 926,71			
1.1.16v Veiksmas	Kėdainių miesto Didžiosios Rinkos aikštės modernizavimas, pritaikant vietos bendruomenei	2016–2018	2018	X	X	Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	2 080,64	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	35 399,71	23 599,81	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	35 399,71	47 199,61			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	401 196,68	401 196,68			
1.1.17v Veiksmas	Kompleksiškas Kėdainių miesto upių prieigų sutvarkymas, sukuriant patrauklias viešąsias erdves bendruomenei ir verslui	2017–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-02-21. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	241 510,00	165 408,93	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	241 510,00	165 408,93			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	2 737 110,00	2 059 632,24			

1.1.18v Veiksmas	Kėdainių miesto viešųjų erdvių (Kėdainių miesto, Vytauto parkų, universalus daugiavilnis aikštynas, lauko teniso kortų prieigų) kompleksinis sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei ir verslui	2016–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-01-26. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	255 012,00	112 843,79	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	255 012,00	112 843,79			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	2 890 136,00	992 129,71			
1.1.19v Veiksmas	Kompleksiškas Kėdainių miesto maudymvietės ir poilsio zonos sutvarkymas	2018–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-04-25. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	58 648,00	9 332,59	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	58 649,00	9 332,59			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	664 677,00	255 769,32			
1.1.20v Veiksmas	Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste	2017–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Paraiška pateikta 2018-12-10. Planuojama pasirašyti finansavimo sutartį 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	100 380,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	100 380,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 137 640,00	0,00			

1.1.21v Veiksmas	Nemuno upės pakrantės ir Revuonos parko bei jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams	2017–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-09-20. Ruošiamasi skelbti viešą pirkimą rangos darbams įsigyti.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	76 027,00	17 010,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	76 025,00	4 458,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	861 620,00	37 976,00			
1.1.22v Veiksmas	Prienų miesto autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams	2016–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-05-09. Nupirkta projektavimo paslauga ir rengos darbai. Atlikta pastato rekonstrukcija, rengiami pridavimo dokumentai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	21 722,00	21 722,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	21 721,00	21 721,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	246 177,00	246 177,00			
1.1.23v Veiksmas	Kompleksinis Prienų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas bendruomenės ir verslo poreikiams	2018–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-01-30. Parengti techniniai projektai. Parengtos rangos darbų pirkimo sąlygos, kurios derinamos su CPVA. Nupirkti rangos darbai, pasirašytos sutartys su rangovais, pradėti vykdyti statybos darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	165 372,52	156 433,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	165 372,52	36 022,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 874 221,93	408 209,00			



1.1.24v Veiksmas	Raseinių miesto autobusų stoties ir keleivių vežimo transporto infrastruktūros (automobilių stovėjimo ir autobusų sustojimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų takų) Vilniaus g. 87, Raseiniai, statyba ir modernizavimas	2015–2016	2016	X	X	Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2  Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	4099,44  265	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	594 798,00	594 797,69	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	399 635,00	399 634,80			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	0,00	0,00			
1.1.25v Veiksmas	Raseinių miesto daugiabučių namų kiemų kompleksinis tvarkymas	2016–2018	2018	X	X	Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	10246,01	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	48 821,00	71 796,47	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	48 820,00	64 992,27			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	553 295,00	552 434,23			
1.1.26v Veiksmas	Raseinių miesto V. Kudirkos g. kvartalo viešųjų erdvių ir gyvenamųjų vietų patrauklumo didinimas	2016–2018	2018	X	X	Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	58156	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	43 443,00	85 676,26	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	43 443,00	51 202,19			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	492 354,00	482 149,94			

1.1.27v Veiksmas	Raseinių miesto centrinės dalies patrauklumo didinimas (rekonstruojant Vilniaus g. ir modernizuojant vietas bendruomenei svarbias viešąsias erdves)	2017–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-04-11. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	419 059,00	169 898,92	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	259 002,00	46 663,47			
			Kitos viešosios lėšos	2 331 441,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	2 210 163,00	396 639,53			
1.1.28v Veiksmas	Raseinių miesto prekyvietės ir viešųjų erdvių modernizavimas (Vytauto Didžiojo g., Žemaitės g., V. Grybo g. ir Algirdo g.)	2018–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-04-24. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	108 608,00	56 028,52	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	108 607,00	5 352,74			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 230 885,00	60 664,37			
1.1.29v Veiksmas	Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste (II etapas)	2018–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Paraišką planuojama teikti 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	241 652,47	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	241 652,47	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	2 738 727,96	0,00			

1.2. Uždavinys	Gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant neigiamo poveikio aplinkai	2014–2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-2 Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiektis sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro gyventojų skaičiaus, proc., 2018 m.	20	48	Tikslinių teritorijų, kuriose įgyvendinama Kauno regiono ITV programa gyventojų skaičius, remiantis Kauno regiono ITV programos rengimo metu paskutiniiais paskelbtais Lietuvos statistikos departamento duomenimis – 93,2 tūkst. gyventojų (2015 m. sausio 1 d.) Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiektis sąlygos skaičius – 44 818 gyv. (t. y. 10 112 gyv. įgyvendinus 1.2.3 veiksmą Garliavoje; 27 062 gyv. įgyvendinus 1.2.5 veiksmą Jonavoje; 7 644 gyv. įgyvendinus 1.2.8 veiksmą Kaišiadoryse).
						Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km, 2018 m.	4,302	3,55	Rodiklio reikšmė nepasiekta, nes planuotu laiku (2018 m.) nebuvo baigti įgyvendinti 1.2.14, 1.2.17 ir 1.2.22 veiksmai.
						Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Parengti darnaus judumo mieste planai, vnt., 2018 m.	1	1	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius, 2018 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km, 2018 m.	1,95	0	Rodiklio reikšmė nepasiekta, nes planuotu laiku (2018 m.) nebuvo baigtas įgyvendinti 1.2.13 veiksmas.
						Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Įsigytos ekologiškos transporto priemonės, vnt., 2018 m.	2	0	Rodiklio reikšmė nepasiekta, nes planuotu laiku (2018 m.) nebuvo baigtas įgyvendinti 1.2.7 veiksmas.
						Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt., 2018 m.	0	17	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-7 Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km, 2018 m.	0	1,12	
1.2.1v Veiksmas	Jonavos miesto darnaus judumo plano parengimas	2016–2017	2017	X	X	Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Parengti darnaus judumo mieste planai, vnt.	1		Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2 631,75	2 631,75	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	14 913,25	14 913,25				
1.2.2v Veiksmas	Darnaus judumo priemonių diegimas Jonavos mieste	2019–2022	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Paraišką planuojama teikti 2019 m.

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	168 678,49	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	955 844,75	0,00			
1.2.3v Veiksmas	Garliavos miesto K. Aglinsko g. rekonstrukcija	2016–2018	2018	X	X	Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0,65	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	85 261,51	95 045,89	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	483 148,54	332 970,65			
1.2.4v Veiksmas	Garliavos miesto gatvių rekonstrukcija	2018–2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-09-26. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	154 206,23	55 220,65	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	411 262,69	118 291,90			
1.2.5v Veiksmas	Jonavos miesto Vasario 16-osios, A. Kulviečio, Chemikų gatvių rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones	2017–2018	2018	X	X	Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.	2,9 17	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	330 506,06	330 506,06	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 100 202,22	1 100 202,22			

1.2.6v Veiksmas	Dviračių takų tinklo Jonavos mieste plėtra: nuo Šaltinio g. iki Žeimių g. ties Jonavos J. Ralio gimnazija Žeimių g. 20 iki Žeimių g. 28	2016–2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-09-04. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	27 143,01	57 960,32	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	8 279,79	11 183,73			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	153 810,35	145 117,34			
1.2.7v Veiksmas	Ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimas Jonavos mieste	2017–2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Paraišką planuojama teikti 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	66 836,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	378 732,00	0,00			
1.2.8v Veiksmas	Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas aplink Girelės II tvenkinį Kaišiadorių mieste	2016–2023	2018	X	X	Produkto rodiklis: 1.2-P-7 Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km	1,12	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	25 877,85	18 061,64	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	146 641,23	102 349,29			
1.2.9v Veiksmas	Kaišiadorių miesto V. Kudirkos ir Maironio gatvių rekonstravimas	2016–2023	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-10-30. Vyksta rangos darbai. Planuojama rangos darbų pabaiga 2019 m. birželio mėn.
		Planuotas ir panaudotas	Savivaldybės biudžeto lėšos	287 441,84	368 055,40	v	v	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			

		finansavimas pagal šaltinius	Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	776 916,58	231 809,42			
1.2.10v Veiksmas	Kėdainių miesto A. Kanapinsko, P. Lukšio, Mindaugo, Pavasario ir Žemaitės gatvių rekonstrukcija	2016–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-10-10. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	259 146,60	88 228,20	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	5 151,46	5 151,47			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 497 689,00	499 959,79			
1.2.11v Veiksmas	Dviračių takų dešiniuoju Nevėžio upės krantu ties Tiltu, Č. Milošo gatvėmis Kėdainių mieste įrengimas	2017–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Paraišką planuojama teikti 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	52 132,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	295 412,00	0,00			
1.2.12v Veiksmas	Kėdainių miesto J. Basanavičiaus, Birutės, Dotnuvos, Kauno ir Šėtos gatvių rekonstrukcija	2018–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Paraišką planuojama teikti 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	167 650,82	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	950 021,31	0,00			
1.2.13v Veiksmas	Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Kęstučio ir Paupio gatvėse Prienų mieste	2017–2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-12-19. 2019 m. vasario mėn. planuojama pradėti darbus.

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24 440,20	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	138 494,50	0,00			
1.2.14v Veiksmas	Raseinių miesto Partizanų g. rekonstravimas	2017–2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-04-26. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	38 829,61	38 009,87	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	220 034,45	140 218,00			
1.2.15v Veiksmas	Raseinių miesto Aguonų g. rekonstravimas	2018–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-11-08. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	21 070,00	6 203,67	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	119 396,00	0,00			
1.2.16v Veiksmas	Raseinių miesto Žemaičių g. rekonstravimas	2018–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2019-01-10. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	48 060,00	6 670,73	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	272 335,00	0,00			

1.2.17v Veiksmas	Raseinių miesto V. Kudirkos g. rekonstravimas	2017–2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-12-20. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	39 239,37	86 665,14	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	222 356,39	204 124,30			
1.2.18v Veiksmas	Pėsčiųjų ir dviračių takų statyba Raseinių miesto Žvyryno g., Stonų g., Žibuoklių g., Vaižganto g. ir Maironio g. dalyse	2019–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Paraišką planuojama teikti 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	31 629,00	14 801,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	179 228,00	0,00			
1.2.19v Veiksmas	Raseinių miesto Turgaus g. rekonstravimas	2018–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-10-17. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	15 261,00	20 427,30	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	86 473,00	78 821,06			
1.2.20v Veiksmas	Raseinių miesto Algirdo g. rekonstravimas	2018–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-10-03. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas	Savivaldybės biudžeto lėšos	46 395,00	59 555,06	v	v	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			



		finansavimas pagal šaltinius	Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	262 905,00	247 736,85			
1.2.21v Veiksmas	Prienų miesto Birutės g. rekonstrukcija	2017–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-10-04. 2019 m. vasario mėn. planuojama pradėti darbus.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	42 530,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	241 005,00	0,00			
1.2.22v Veiksmas	Prienų miesto J. Vilkaičio g. atkarpos nuo Vytenio g. iki Kęstučio g. rekonstrukcija	2017–2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Paraišką planuojama teikti 2019 m. Derinami rangos darbų pirkimo dokumentai ir perkami darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	33 300,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	188 700,00	0,00			
1.2.23v Veiksmas	Įvažiavimo kelio tarp Jonavos miesto Chemikų g. 98 ir 138A namų tiesimas	2020–2022	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Paraišką planuojama teikti 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	44 873,46	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	219 511,38	0,00			
1.2.24v Veiksmas	Raseinių miesto Turgaus g. rekonstravimas II etapas	2019–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Paraišką planuojama teikti 2019 m.

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	27 453,02	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	155 567,16	0,00			
1.2.25v Veiksmas	Eismo saugumo priemonių diegimas Revuonos g. Prienų m.	2017–2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Paraišką planuojama teikti 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	106 723,24	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	604 765,00	0,00			
1.2.26v Veiksmas	Naujai nutiestos gatvės dalis Kėdainių mieste	2019–2023	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Paraišką planuojama teikti 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	22 647,05	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	128 333,33	0,00			
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	<b>Savivaldybės biudžeto lėšos</b>	<b>6 341 104,28</b>	<b>4 013 123,08</b>	X	X	
			<b>Valstybės biudžeto lėšos</b>	<b>3 755 767,71</b>	<b>2 054 250,36</b>			
			<b>Kitos viešosios lėšos</b>	<b>2 736 227,46</b>	<b>404 786,27</b>			
			<b>Privačios lėšos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>ES lėšos</b>	<b>38 705 724,54</b>	<b>12 464 372,48</b>			

### III SKYRIUS

#### PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ PAKEITIMO

3. Siūlant keisti programos tikslus ir (arba) uždavinius turi būti pateikta:

3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:

pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas;

3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.