

**KAUNO MIESTO
 INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
 2019 METAI**

I SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.
2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.

*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 lapo).

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltiniai (-iai)	Panaudotas (-i) finansavimas ir finansavimo šaltiniai (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką	2014–2023	<i>Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data</i>	X	X	Efektas: 1-E Gyventojų skaičiaus pokytis Kauno mieste, proc., 2019 m.	-0,60	-0,55	–
						Rezultato rodiklis: 1-R-1 Įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt., 2019 m.	34,50	41,31	–

1.1. Uždavinys	Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose	2014–2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	<p>Produkto rodiklis: 1-1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m², 2019 m.</p>	40 000	12000	<p>2019 m. baigtas įgyvendinti projektas „Marvelės upelio slėnio sutvarkymas“, baigti darbai projektuose „Apžvalgos aikštelės Aleksote rekonstravimas“, „Kompleksiškas Kauko laiptų prie Aukštaičių g. zonos sutvarkymas“, šių 2 projektų rodikliai bus pasiekti 2020 m. Dėl užsėtusių techninių projektų (toliau – TP) parengimo procedūrų projektų „Teritorijos prie daugiafunkcio S.Dariaus ir S.Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Lietuvos sporto universiteto ir Sporto Halės sutvarkymas“ ir „Kompleksiškas Ažuolyno parke esančios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams“ paraiškos pateiktos 2018 m. gruodžio mėn. Rodiklius planuojama pasiekti 2020 m., „Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija“ dėl užsėtusio TP darbų nebuvo pradėti rangos darbai, todėl nepasiektas rodiklis. Darbus baigti ir rodiklį pasiekti ketinama 2020 m. „Nemuno salos išvystymas į multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams“ į projekto veiklas įtraukta pėsčiųjų tilto statyba, vyko architektūrinis konkursas, teritorijos ir tiltų projektavimas, todėl rangos darbai nepradėti įgyvendinti. Darbus baigti ir rodiklį numatoma pasiekti iki 2023 m.</p>
						<p>Produkto rodiklis: 1-1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m², 2019 m.</p>	0	0	–
						<p>Produkto rodiklis: 1-1-P-3 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt., 2019 m.</p>	0	0	–
						<p>Produkto rodiklis: 1-1-P-4 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt., 2019 m.</p>	0	0	–
						<p>Produkto rodiklis: 1-1-P-5 Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus, 2019 m.</p>	0	0	–

1.1.1v Veiksmas	Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija	2019–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2019-03-12. Parengti visų gatvių su inžineriniais tinklais TP, atlikti 6 gatvių rangos viešieji pirkimai, 2 pirkimai vykdomi.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2 856 333,92	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	375 000,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	4 250 000,00	0,00			
1.1.2v Veiksmas	Kauno sporto halės išvystymas į daugiafunkcij centrą visuomenės poreikiams	2019–2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2019-07-10. Atliktos viešųjų pirkimų procedūros, pradėti rangos darbai. Planuojama projekto pabaiga 2021 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 617 968,48	160 000,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	640 915,77	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	7 263 712,08	2 145 512,75			
1.1.3v Veiksmas	Nemuno salos išvystymas į multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams	2019–2023	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2019-05-28. Vykdomas TP rengimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	543 114,57	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	223 254,33	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	2 530 215,67	0,00			

1.1.4v Veiksmas	Marvelės upelio slėnio sutvarkymas, panaudojant teritorijos gamtinio karkaso ypatumus, siekiant netradicinių erdvių pritaikymo kultūros ir kt. reikmėms	2017–2019	2019	X	X	Produkto rodiklis: 1-1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	12 000	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	16 965,55	16 966,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	16 965,53	16 965,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	192 276,08	192 276,00			
1.1.5v Veiksmas	Apžvalgos aikštelės Aleksote rekonstravimas	2017–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-12-27. Projektas įgyvendinamas. Planuojama baigti įgyvendinti 2020 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	151 893,40	85 383,40	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	75 992,26	75 088,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	861 236,34	851 000,00			
1.1.6v Veiksmas	Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas kultūrinei, turistinei ir socialinei edukacinei veiklai	2018–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-01-12. Projektas įgyvendinamas. 2019 m. vykdyti rangos darbai, iškilus problemoms dėl dažų nuėmimo darbai nevykdomi, problemos sprendžiamos. Planuojamas baigti 2020 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	254 000,00	33 437,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	5 000,00	0,00			
			ES lėšos	1 021 767,00	62 238,00			

1.1.7v Veiksmas	Teritorijos prie daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Sporto halės, Sporto g. ir jos prieigų sutvarkymas	2019–2022	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2019-06-20. Rengiamas TP.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 779 546,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	523 158,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	5 929 120,00	0,00			
1.1.8v Veiksmas	Daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimas pritaikant S. Dariaus ir S. Girėno stadiono infrastruktūrą	2017–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis nutraukta. Projektą dėl projekto sudėtingumo ir reikalavimo projektą dirbtinai skaidyti į etapus ir didelės rizikos dėl išlaidų tinkamumo, nuspręsta vykdyti kitais finansavimo šaltiniais.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	34 954 381,95	8 568 112,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	0,00	0,00			
1.1.9v Veiksmas	Kompleksiškas Kauko laiptų prie Aukštaičių gatvės zonos sutvarkymas	2017–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-01-22. Projektas įgyvendinamas. 2020 m. planuojamas baigti.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	110 504,00	86 745,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	110 504,00	86 745,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 252 378,00	983 111,00			

1.1.10v Veiksmas	Kompleksiškas Ažuolyno parke esančios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams	2019–2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2019-10-08. Suderinti viešųjų pirkimų dokumentai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2 353 300,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	375 000,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	4 250 000,00	0,00			
1.1.11v Veiksmas	Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode	2017–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-03-01. Atlikta dalis teritorijos aptvėrimo darbų. Pradėtos Veterinarijos pastato statybos, t. y. nugriautas toje vietoje pastatas. Viešąjį pirkimą dėl rekonstruojamų ir statomų objektų vykdo Lietuvos Respublikos (toliau – LR) aplinkos ministerija. Planuojama projekto pabaiga 2020–2021 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	1 737 720,00	114 279,56			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	9 847 080,00	647 586,44			
1.1.12v Veiksmas	Kauno kino centro „Romuva“ (kultūros paveldo objekto) aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę	2018–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-01-12. Veiksmas 2018 m. pradėtas įgyvendinti, 2019 m. I ketv. plnuojami baigti rangos darbai, projekto pabaiga 2020 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 300 919,72	879 027,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 021 767,00	289 629,00			

1.1.13v Veiksmas	VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro (Kovo 11-osios g. 26 Kaune) kultūrinei veiklai naudojamos dalies rekonstravimas	2017–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-05-24. Veiksmas bus baigtas 2020 m. Liko rūbinės įrengimo pabaigimo darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	196 944,11	132 058,60	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 116 016,59	748 332,00			
1.1.14v Veiksmas	Nacionalinio M. K Čiurlionio dailės muziejaus padalinio M. Žilinsko dailės galerijos modernizavimas	2018–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	2018 m. derintas įstaigos pateiktas energijos efektyvumo didinimo projekto ir modernizavimo investicijų projektas (toliau – IP) ir projektinis pasiūlymas (toliau – PP) PP LR Energetikos ir LR Kultūros ministerijoms, 2019 m. buvo pateikta paraiška dėl projekto kultūrinės dalies įgyvendinimo, vyksta vertinimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	738 505,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	4 184 864,00	0,00			
1.1.15v Veiksmas	Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas	2019–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	2018 m. LR Energetikos ministerijai pateiktas IP „Bibliotekos pastato, esančio Radastų g. 2, Kaunas, atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“ ir PP, projektas LR Energetikos ministro 2018-10-30 d. įsakymu Nr. 1-286 įtrauktas į valstybės projektų sąrašą, siūlomų bendrai finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų. 2019 m. pateikta paraiška VIPA. 2018 m derintas ir pateiktas įstaigos projektas LR Kultūros ministerijai „Kauno viešosios bibliotekos modernizavimas“, 2019 m. pateikta paraiška CPVA dėl projekto įgyvendinimo ir pasirašyta projekto finansavimo sutartis, parengti projektavimo paslaugų pirkimo dokumentai.
		Planuotas ir panaudotas	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Valstybės biudžeto lėšos	749 700,00	0,00			

		finansavimas pagal šaltinius	Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Privachios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	4 248 300,00	0,00			
1.1.16v Veiksmas	Kauno valstybinio lėlių teatro pastato atnaujinimas	2016–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	2016 m. pasirašyta projekto finansavimo sutartis, 2018 m. veiksmas įgyvendintas, atsiradus poreikiui ir papildomo finansavimo galimybei 2018 m. patvirtintos papildomos lėšos projekto sekančiam etapui, kuris pradėtas 2018 m., bus baigiamas 2019 m. 2018-12-31 atlikta 67% teatro rekonstrukcijos projekte numatytų veiklų: rekonstruota didžioji salė, vestibuliai, administracijos kabinetai, techninės patalpos, uždengtas naujas stogas virš pastato pagrindinės dalies, rekonstruotoje dalyje įrengtos naujos inžinerinės sistemos – elektros instaliacija, šildymo sistema, priešgaisrinis vandentiekis, telekomunikacijų kabeliai, apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija. 2019 metais buvo vykdomi II etapo darbai, t. y. mažosios salės, lėlių muziejaus, pagalbinių patalpų remontas ir inžinerinių sistemų įrengimas, neįgalųjų keltuvų montavimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	231 567,00	370 530,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privachios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 312 212,00	2 099 379,00			
1.1.17v Veiksmas	Kauno valstybinio muzikinio teatro modernizavimas	2017–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	2017 m. pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Projektas įgyvendinamas, planuojamas baigti 2020 m. 2019 m. atlikti bendratarptiniai ir scenos technologiniai įrengimų keitimo darbai. Lėšos skirtos rinkodaros plano parengimui, scenos konstrukcijų techninės būklės įvertinimui, investicijų projekto parengimui, informaciniam stendui ir straipsniui spaudoje.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	747 300,00	270 180,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			

			Privacioji lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	4 234 700,00	3 700 919,00			
1.1.18v Veiksmas	Kauno IX forto muziejaus modernizavimas	2018–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	2018 m. rengta paraiška ir derinta su LR Kultūros ministerija, 2020 m. planuojama pasirašyti projekto finansavimo sutartį ir pasirengti TP, darbai planuojami pradėti 2020 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	307 479,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privacioji lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 742 375,00	0,00			
1.1.19v Veiksmas	Lietuvos aviacijos muziejaus modernizavimas	2018–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Parentas IP, pateiktas LR Kultūros ministerijai svarstyti, koreguojamas ir bus pateiktas 2019 pateikta paraiška, vyksta jos vertinimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	278 600,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privacioji lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 578 733,00	0,00			
1.1.20v Veiksmas	Buvusios Aviacijos gamyklos angaro konversija	2020–2023	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	2019 m. pateiktas PP, paraišką planuojama teikti 2020 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	4 520 720,50	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	119 941,58	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privacioji lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 359 337,92	0,00			

1.1.21v Veiksmas	Daugiafunkcio sveikatinimo ir laisvalaikio centro įkūrimas Nemuno saloje	2020–2022	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Prengtas TP, gautas statybos leidimas, parengtas IP.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	28 000 000,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privачios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	0,00	0,00				
1.2. Uždavinys	Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą	2014–2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-2 Išvykusių gyventojų skaičius, asm., 2019 m.	7 900	10312	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale pateikiami 2017 m. duomenys.
						Produkto rodiklis: 1-2-P-1 Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt., 2019 m.	0	2	–
						Produkto rodiklis: 1-2-P-2 Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm., 2019 m.	0	1623	–
						Produkto rodiklis: 1-2-P-3 Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais, gyventojų, 2019 m.	0	0	–
						Produkto rodiklis: 1-2-P-4 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km, 2019 m.	0	0	–
						Produkto rodiklis: 1-2-P-5 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha, 2019 m.	0	0	–

						Produkto rodiklis: 1-2-P-6 Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, t, 2019 m.	13 426	0	Įrengiant komunalinių atliekų aikštes reikėjo tikslinti parengtą aikštelių išdėstymo planą. Visą planuotą pajėgumų rodiklį (kartu su 2017 m. planuotu) buvo numatyta pasiekti 2019 m. – 13 426,06 t/m.
1.2.1v Veiksmas	Kauno lopšelio-darželio „Svirmelis“ modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą	2018–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-04- 03. Projektas įgyvendinamas. Atliktas projektavimas ir TP ekspertizė, rangos darbai 2020 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	49 816,63	3 000,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	20 013,77	1 036,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privacios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	226 822,70	11 736,00				
1.2.2v Veiksmas	Kauno lopšelio -darželio „Boružėlė“ modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą	2018–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-03- 23. Projektas įgyvendinamas. Vyksta rangos darbai, baigti planuojama 2020 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	51 839,16	111 474,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	51 839,15	19 255,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privacios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	587 510,40	218 228,00				
1.2.3v Veiksmas	Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą	2018–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-03- 05. Projektas įgyvendinamas. Atliktas projektavimas, užtruko TP derinimas. Planuojama baigti 2021 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	46 399,18	938,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	31 331,79	633,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privacios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	355 093,65	7 176,00				

1.2.4v Veiksmas	Žaliakalnio bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą	2018–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-01-16. Projektas įgyvendinamas. Atliktas Jono Jablonskio gimnazijos vidaus patalpų remontas, įsigyta įranga ir baldai, KTU Inžinerijos licėjaus projektavimas ir TP ekspertizė, 2020 m. planuojama baigti KTU Inžinerijos licėjaus rangos darbus ir įsigyti įrangą.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	66 511,00	67 040,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	66 510,99	38 662,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	753 791,25	438 174,00			
1.2.5v Veiksmas	Žaliakalnio švietimo įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes	2017–2018	2018	X	X	Produkto rodiklis: 1-2-P-1 Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt. Produkto rodiklis: 1-2-P-2 Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm., 2019 m.	1 732	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	6 139,84	6 139,84	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	34 791,46	34 791,46			
1.2.6v Veiksmas	Aleksoto bendrojo ugdymo įstaigos modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą	2018–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-02-02. Projektas įgyvendinamas. 2019 vyko rangos darbai. 2020 m. planuojamas įrangos įsigijimas ir projekto pabaiga.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	62 093,13	15 541,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	62 093,13	12 468,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			

			ES lėšos	703 722,11	141 309,00			
1.2.7v Veiksmas	Susietos teritorijos (centro) įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes	2017–2018	2018	X	X	<p>Produkto rodiklis: 1-2-P-1 Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt.</p> <p>Produkto rodiklis: 1-2-P-2 Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm., 2019 m.</p>	1	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	6 159,00	5 945,24	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	34 900,00	34 190,19			
1.2.8v Veiksmas	Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune	2017–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-06-27, projektas įgyvendinamas, planuojamas baigti 2020 m. Gautas papildomas finansavimas vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų inventorizacijai, todėl padidėjo bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma. Papildomai įvertintos projekto įgyvenimui būtinos, tačiau netinkamos finansuoti projekto išlaidos, kurios dengiamos privačiomis lėšomis ir pagal planą sudaro 4 835 852 Eur. Iš viso projekto vertė 25 584 758 Eur.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	16 428 025,00	10 926 868,69			
			ES lėšos	9 156 733,00	5 940 765,86			

1.2.9v Veiksmas	Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune	2017–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-05-03, projektas įgyvendinamas, planuojamas baigti 2020 m. Papildomai įvertintos projektui numatytos papildomos ES lėšos, taip pat projekto įgyvendinimui būtinos, tačiau netinkamos finansuoti projekto išlaidos, kurios dengiamos privačiomis lėšomis. Iš viso projekto vertė 13 333 881,35 Eur.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	4 352 934,14	951 481,21				
			ES lėšos	8 980 947,21	1 813 176,34				
1.2.10v Veiksmas	Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas Kauno mieste	2017–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-06-19. 2019 m. įrengtos planutos 567 aiktelės, gautos papildomas finansavimas.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	848 437,00	812 859,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	4 807 807,00	4 606 201,00				
1.3. Uždavinys	Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą	2014–2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-3 Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos, Eur, 2019 m.	883,00	1083,4	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale pateikiami 2018 m. duomenys (rodiklis skaičiuojamas skaičiuojant pinigines pajamas Kauno apskrįčiai).
						Produkto rodiklis: 1-3-P-1 Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, 1 vnt., 2019 m.	0	0	–
						Produkto rodiklis: 1-3-P-2 Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius, vnt., 2019 m.	100	85	2016 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, projektas įgyvendinamas, nupirkti 85 būstai, veiklų terminas pratęstas iki 2021 m.
						Produkto rodiklis: 1-3-P-3 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt., 2019 m.	0	0	–

						Produkto rodiklis: I-3-P-4 Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, asm., 2019 m.	2 300	3256	Reikšmė pagal anketinius duomenis 2019 m. patvirtintus Europos socialinio fondo agentūros.
1.3.1v Veiksmas	Kauno kartų namų (Sajungos a. 13A) infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus asmenims	2017–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-06-09. Projektas įgyvendinamas, priestato statyba baigta, vyksta vidaus įrangos darbai. Planuojamas baigti 2020 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	193 424,00	115 308,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privачios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 096 072,00	653 410,00				
1.3.2v Veiksmas	Energetiškai efektyvių būstų įrengimas ar įsigijimas pagal socialinio būsto fondo plėtros programą	2016–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2016 m. pasirašyta projekto finansavimo sutartis, projektas įgyvendinamas, nupirkti 85 būstai, veiklų terminas pratęstas iki 2021 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 007 196,00	513 764,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privачios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	5 707 443,00	3 558 331,00				

1.3.3v Veiksmas	Kauno kultūros centro „Tautos namai“ infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės reikmėms	2017–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017 m., projektas įgyvendinamas. 2018 m. renovuotas pastato vidinis fasadas; III a. ir kitų bendrų erdvių vidaus patalpų remontas; įrengta ventiliacijos sistema; dalinai pakeista kiemo rūsio perdanga; įrengtas liftas; įsigyta Didžiosios salės akustikos sistema. 2019 m. planuota renovuoti Išorinius pastato fasadus; pabaigti kiemo rūsio perdangos keitimą; įsigyti koncertinį fortepioną; įsigyti kiemo lauko baldus; įrengti mobilią stoginę; įsigyti mobilią sceną su garso ir šviesos aparatūra; įrengti interaktyvią ekspoziciją. Dėl paveldosaugos reikalvimų fasado atnaujinimui buvo sustabdyti rangos darbai.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	220 722,00	173 797,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 250 757,00	791 118,00				
1.3.4v Veiksmas	Sveikos gyvenamosios skatinimas Kauno mieste	2018–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-07-03. Planuojama veiklas pratęsti iki 2021 m. ir panaudoti sutaupytas lėšas.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	38 438,99	21 333,55	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	38 438,99	18 516,12				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	435 641,87	179 849,20				
						Rezultato rodiklis: 1-R-4 Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos metinis pokytis, proc., 2019 m.	0,50	20,83	Vėliausi turimi duomenys už 2018 metus, 2019 m. duomenys bus 2020 m. kovo mėn. Skaičiuojamas metinis vidutinės KD 10 koncentracijos pokytis (2018 m. vidutinė KD 10 koncentracija 29 µg/m ³ , o 2017 m. - 24 µg/m ³).

1.4. Uždavinys	Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą	2014–2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Produkto rodiklis: 1-4-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km, 2019 m.	0	0,26	Veiksmų, įtakojančių rodiklį, įgyvendinimas 2018 m. nebaigtas. 2018 m. pabaigtas Vilties g. rekonstravimas (0,260 km). 2019 m. pabaigtas J. Pabrėžos g. rekonstravimas (1,89 km). K. Sprangausko ir Vyčio Kryžiaus g. rekonstravimo darbai baigti faktiškai, tačiau statybos užbaigimo procedūrų vykdymas persikėlė į 2020 m.
						Produkto rodiklis: 1-4-P-2 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt., 2019 m.	1	1	Parengtas darnaus judumo planas, ruošiamasi 2020 m. teikti paraišką numatytų priemonių įgyvendinimui.
						Produkto rodiklis: 1-4-P-3 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km, 2019 m.	10,25	10,31	–
						Produkto rodiklis: 1-4-P-4 Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės, vnt., 2019 m.	10	10	–
						Produkto rodiklis: 1-4-P-5 Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt., 2019 m.	9	9	–
						Produkto rodiklis: 1-4-P-6 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt., 2019 m.	0	28	2019 m. įsigyti 28 ekologiški troleibusai.
1.4.1v Veiksmas	Pėsčiųjų ir dviračių takas Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos	2017–2018	2018	X	X	Produkto rodiklis: 1-4-P-3 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	4,25		Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	798 043,11	798 043,11	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privачios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	335 362,46	335 362,46				
1.4.2v Veiksmas	Dviračių ir pėsčiųjų tako Savanorių prospekte įrengimas	2017–2019	2019	X	X	Produkto rodiklis: 1-4-P-3 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	6,06		Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 519 859,06	918 994,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privачios lėšos	0,00	0,00				

			ES lėšos	180 000,00	164 684,78			
1.4.3v Veiksmas	Aleksoto gatvių rekonstravimas (Kalvarijos g., Vyčio Kryžiaus g., K. Sprangausko g., J. Petruičio g., J. Čapliko g., J. Pabrėžos g., Vilties g.)	2019–2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2019-02-18. Projektas įgyvendinamas. Projekto įgyvendinimui dėl atsiradusių papildomų darbų poreikio suplanuotos papildomos sutaupytos ir veiklos rezervo lėšos. Iki 2019 m. pabaigos visiškai užbaigtas 2 gatvių - Vilties ir J. Pabrėžos - rekonstravimas. Rekonstruota 2,15 km kelio, tačiau rodiklio pasiekimas bus deklaruotas po galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimo. K. Sprangausko ir Vyčio Kryžiaus gatvių rekonstravimo darbai baigti, vykdomos statybos užbaigimo procedūros. Kalvarijos, J. Čapliko ir J. Petruičio g. rekonstravimo darbus planuojama baigti 2020 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	7 174 742,86	7 879 858,32	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	3 472 611,43	2 586 231,68			
1.4.4v Veiksmas	Šviesoforinės įrangos J. Lukšos-Daumanto g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje įrengimas	2018–2019	2019	X	X	Produkto rodiklis: 1-4-P-4 Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės, vnt.	1	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	39 506,00	33 908,45	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	35 698,00	35 698,00			
1.4.5v Veiksmas	Šeštokų 1-osios g. ir Alyvų 1-osios g. Kaune statyba	2019–2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Paraiška pateikta 2019 m., vykdomas jos vertinimas, kurį planuojama užbaigti 2020 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 259 579,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			

			ES lėšos	252 000,00	0,00			
1.4.6v Veiksmas	Šviesoforinės įrangos įrengimas Eivenių g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje	2018–2019	2019	X	X	Produkto rodiklis: 1-4-P-4 Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės, vnt.	1	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	47 254,00	46 487,36	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	35 698,00	35 698,00			
1.4.7v Veiksmas	Eismo saugos įrenginių rekonstrukcija Savanorių prospekte	2018–2019	2019	X	X	Produkto rodiklis: 1-4-P-4 Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės, vnt.	8	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	533 994,00	465 522,15	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	293 760,00	293 760,00			
1.4.8v Veiksmas	Aplinkos oro kokybės gerinimas Kauno mieste	2016–2018	2019	X	X	Produkto rodiklis: 1-4-P-5 Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt.	9	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	309 443,00	248 329,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 753 512,00	1 407 197,00			
1.4.9v Veiksmas	Darnaus judumo Kauno mieste plano parengimas	2018–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projektas įgyvendinamas nuo 2017 m., Kauno miesto darnaus judumo planas parengtas ir savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-516 patvirtintas 2019-11-19. Galutinis mokėjimo prašymas pateiktas ir vertinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	35 991,45	14 396,58	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			

			ES lėšos	203 951,55	81 580,62			
1.4.10v Veiksmas	Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių įsigijimas	2019–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2019 m. pradžioje, per 2019 m. įsigyta 24 vnt, troleibusų, gavus papildomą finansavimą įsigyta papildomos 4 priemonės, 2020 m. planuojamas papildomas finansavimas dar 4 priemonėms.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 726 477,00	1 467 505,45	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	7 819 843,00	6 646 866,55			
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	94 698 657,61	23 681 913,05	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	7 521 830,29	1 024 357,68			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privачios lėšos	20 785 959,14	11 878 349,90			
			ES lėšos	106 710 559,77	41 735 518,33			

III SKYRIUS

PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ PAKEITIMO

3. Siūlant keisti programos tikslus ir (arba) uždavinius turi būti pateikta:

3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:

pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas;

3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.