

**KAUNO REGIONO
 INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
 2019 METAI**

I SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.
2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.

*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 lapų).

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltiniai (-iai)	Panaudotas (-i) finansavimas ir finansavimo šaltiniai (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą	2014–2023	<i>Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data</i>	X	X	Efeko rodiklis: 1E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės), proc., 2019 m.	71,5	75,5	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale pateikiami 2018 m. patikslinti ir perskaičiuoti duomenys. Efeko rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus statistinius duomenis: apskaičiuojant užimtųjų (128,2 tūkst.) ir darbingo amžiaus gyventojų (169,76 tūkst.) santykį Kauno regione be Kauno miesto savivaldybės.
1.1. Uždavinys	Pritraukti investicijas, pertvarkant pagrindines miestų viešąsias erdves ir aktyvinant miestų	2014–2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-1 Materialinės investicijos 1 gyventojui Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės), tūkst. Eur, 2019 m.	1,4	2,05	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale pateikiami 2017 m. duomenys. Rezultato rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus statistinius duomenis: materialinės investicijos 1 gyventojui Kauno regione be Kauno miesto savivaldybės (14 322 / 7).
						Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2, 2019 m.	364938	219814,43	Rodiklio reikšmė nepasiekta, nes veiksmai Nr. 1.1.17 ir 1.1.20, kurių pabaiga buvo planuojama 2019 m. ir kurie siekia šio produkto rodiklio nebuvo užbaigti laiku.
						Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2, 2019 m.	114123	732,28	Rodiklio reikšmė nepasiekta, tačiau visi suplanuoti veiksmai, kurių pabaiga buvo planuojama 2019 m. ir kurie siekia šio produkto rodiklio buvo užbaigti laiku (1.1.15, 1.1.22, 1.1.24).

	traukos centrus		<i>projeimo įgyvendinimo data</i>			Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalis įgyvendina socialiniai partneriai ar NVO, skaičius, vnt., 2019 m.	16	0	Rodiklio reikšmė nepasiekta, nes nėra suplanuotų veiksmų šiam rodikliui pasiekti.
						Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Subsidijas gavusių įmonių skaičius, vnt., 2019 m.	4	0	Rodiklio reikšmė nepasiekta, nes nėra suplanuotų veiksmų šiam rodikliui pasiekti.
						Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt., 2019 m.	3	5	-
1.1.1v Veiksmas	Nemuno dešinioios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams	2018–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-09-04. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	26 250,00	1 230,00	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	26 250,00	1 230,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	297 500,00	15 173,00				
1.1.2v Veiksmas	Jonavos miesto kultūros centro didžiosios salės atnaujinimas	2016–2017	2019	X	X	Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.		1	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	103 952,32	37 059,90	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	318 658,65	374 659,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	270 404,23	263 435,02				
1.1.3v Veiksmas	Kaišiadorių miesto buvusio kino teatro pastato pritaikymas vietos bendruomenės, verslo ir jaunimo poreikiams	2018–2023	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-07-27. Vykdomi rangos darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	65 165,00	51 420,75	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	65 164,00	30 382,23				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	738 531,00	344 331,74				

1.1.4v Veiksmas	Kaišiadorių miesto kultūros infrastruktūros optimizavimas, sukuriant multifunkcinę erdvę, pritaikytą vietos bendruomenės poreikiams (I etapas)	2016–2020	2019	X	X	Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	29 618,19	37 861,62	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	167 836,41	131 748,24			
1.1.5v Veiksmas	Kėdainių r. sav. pastato, Didžiosios Rinkos a. 4, Kėdainiuose, rekonstravimas įrengiant M. Daukšos viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrių	2016–2018	2018	X	X	Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	40 478,19	39 294,95	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	229 376,43	226 347,42			
1.1.6v Veiksmas	Bendruomenės laisvalaikio ir užimtumo centro įkūrimas Prienuose, sukuriant užimtumo infrastruktūrą	2018–2021		X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-09-04. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	52 134,00	1 946,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	52 131,00	1 800,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	590 825,00	22 203,00			
1.1.7v Veiksmas	Prienų krašto muziejaus modernizavimas	2016–2018	2018	X	X	Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	Projektas įgyvendintas.
			Savivaldybės biudžeto lėšos	12 843,00	12 843,00			

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	72 779,00	72 779,00			
1.1.8v Veiksmas	Prienių kultūros centro pastato Prienuose, Vytauto g. 35, rekonstravimas	2016–2018	2019	X	X	Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	58 042,96	58 043,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	310 679,00	310 679,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	252 636,04	252 636,00			
1.1.9v Veiksmas	Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams	2016–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-05-18. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	168 000,00	146 075,87	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	645 000,00	602 483,70			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	205 133,39	46 316,42			
1.1.10v Veiksmas	Garliavos miesto parko sutvarkymas (įrengimas)	2017–2019	2019	X	X	Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	45 254,62	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	55 500,75	550 063,47	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	111 001,49	100 218,27			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	943 512,63	851 855,27			

1.1.11v Veiksmas	Garliavos miesto viešųjų erdvių kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas vietos bendruomenei ir verslui	2018–2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-12-21. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	862 613,01	788 360,95	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	276 922,82	295 117,21			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	3 452 955,74	3 639 779,28			
1.1.12v Veiksmas	Jonavos miesto žemutinės dalies kompleksinis gyvenamųjų namų kiemų bei aplinkos sutvarkymas ir pasiekiamumo gerinimas	2016–2017	2017	X	X	Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	12872	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	51 595,05	51 595,05	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	51 594,26	51 594,26			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	584 734,97	584 734,97			
1.1.13v Veiksmas	Kaišiadorių miesto Prezidento A. M. Brazausko parko sutvarkymas ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams	2016–2019	2018	X	X	Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	28 930	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	40 848,63	40 848,63	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	81 697,23	81 697,23			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	694 426,46	694 426,46			
1.1.14v Veiksmas	Kaišiadorių miesto Gedimino gatvės prieigų sutvarkymas	2018–2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-07-13. Vykdomi rangos darbai.

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	136 155,60	569 934,12	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	136 155,60	119 595,59			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 543 097,04	1 355 391,80			
1.1.15v Veiksmas	Kaišiadorių miesto viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės sveikatinimo veiklai bei poilsiui	2017–2023	2019	X	X	Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	19409	Projektas įgyvendintas.
						Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	26	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	37 065,40	39 724,15	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	37 065,40	39 724,13			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	420 074,50	450 206,88			
1.1.16v Veiksmas	Kėdainių miesto Didžiosios Rinkos aikštės modernizavimas, pritaikant vietos bendruomenei	2016–2018	2018	X	X	Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	2 080,64	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	35 399,71	23 599,81	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	35 399,71	47 199,61			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	401 196,68	401 196,68			
1.1.17v Veiksmas	Kompleksiškas Kėdainių miesto upių prieigų sutvarkymas, sukuriant patrauklias viešąsias erdves bendruomenei ir verslui	2017–2019		X	X		X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-02-21. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	241 510,00	211 136,01	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	241 510,00	211 136,01			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			

			ES lėšos	2 737 110,00	2 392 871,88			
1.1.18v Veiksmas	Kėdainių miesto viešųjų erdvių (Kėdainių miesto, Vytauto parkų, universalaus daugiafunkcio aikštyno, lauko teniso kortų prieigų) kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei ir verslui	2016–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-01-26. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	255 012,00	208 000,09	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	255 012,00	208 000,09			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	2 890 136,00	1 609 869,81			
1.1.19v Veiksmas	Kompleksiškas Kėdainių miesto maudymvietės ir poilsio zonos sutvarkymas	2018–2019	2019	X	X	Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	34 991,00	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	58 648,00	52 025,92	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	58 649,00	52 025,92			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	664 677,00	589 627,01			
1.1.20v Veiksmas	Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste	2017–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2019-02-05. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	100 380,00	52 736,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	100 380,00	3 829,96			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 137 640,00	43 406,23			

1.1.21v Veiksmas	Nemuno upės pakrantės ir Revuonos parko bei jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams	2017–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-09-20. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	76 027,00	47 745,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	76 025,00	47 745,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	861 620,00	588 859,00			
1.1.22v Veiksmas	Prienų miesto autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams	2016–2020	2019	X	X	Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 3 775,72 Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 441,28	Projektas įgyvendintas.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	21 722,00	21 722,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	21 721,00	21 721,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	246 177,00	246 177,00			
1.1.23v Veiksmas	Kompleksinis Prienų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas bendruomenės ir verslo poreikiams	2018–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-01-30. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	165 372,52	134 710,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	165 372,52	134 710,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 874 221,93	1 661 417,00			

1.1.24v Veiksmas	Raseinių miesto autobusų stoties ir keleivių vežimo transporto infrastruktūros (automobilių stovėjimo ir autobusų sustojimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų takų) Vilniaus g. 87, Raseiniai, statyba ir modernizavimas	2015–2016	2016	X	X	Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	4099,44 265	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	594 798,00	594 797,69	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	399 635,00	399 634,80			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	0,00	0,00			
1.1.25v Veiksmas	Raseinių miesto daugiabučių namų kiemų kompleksinis tvarkymas	2016–2018	2018	X	X	Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	10246,01	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	71 796,47	71 796,47	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	64 992,27	64 992,27			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	552 434,23	552 434,23			
1.1.26v Veiksmas	Raseinių miesto V. Kudirkos g. kvartalo viešųjų erdvių ir gyvenamųjų vietų patrauklumo didinimas	2016–2018	2018	X	X	Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	58156	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	85 676,26	85 676,26	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	51 202,19	51 202,19			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	482 149,94	482 149,94			

1.1.27v Veiksmas	Raseinių miesto centrinės dalies patrauklumo didinimas (rekonstruojant Vilniaus g. ir modernizuojant vietos bendruomenei svarbias viešąsias erdves)	2017–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-04-11. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	419 059,38	486 511,37	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	259 001,52	214 628,82			
			Kitos viešosios lėšos	2 331 441,00	1 110 535,76			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	2 201 512,86	1 824 344,91			
1.1.28v Veiksmas	Raseinių miesto prekyvietės ir viešųjų erdvių modernizavimas (Vytauto Didžiojo g., Žemaitės g., V. Grybo g. ir Algirdo g.)	2018–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-04-24. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	220 321,65	195 789,52	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	108 604,63	83 329,74			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 250 567,34	944 408,37			
1.1.29v Veiksmas	Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste (II etapas)	2018–2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2019-10-29. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2 500 633,01	264 882,59	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	241 652,47	45 476,98			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	2 738 727,96	386 554,48			

1.2. Uždavinys	Gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant neigiamo poveikio aplinkai	2014–2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-2 Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiektimo sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro gyventojų skaičiaus, proc., 2019 m.	40	63	Tikslinių teritorijų, kuriose įgyvendinama Kauno regiono ITV programa gyventojų skaičius, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis (rodiklis „Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje, 2019 m.“) – 85 543 gyventojai. Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiektimo sąlygos skaičius – 54 030 gyv. (t. y. 10 071 gyv. įgyvendinus 1.2.3 veiksmą Garliavoje; 26 722 gyv. įgyvendinus 1.2.1, 1.2.5 ir 1.2.6 veiksmus Jonavoje; 7 464 gyv. įgyvendinus 1.2.7 veiksmą Kaišiadoryse; 9 773 gyv. įgyvendinus 1.2.13, 1.2.14, 1.2.15, 1.2.16, 1.2.18, 1.2.19 veiksmus Raseiniuose).
						Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km, 2019 m.	2,903	6,88	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Parengti darnaus judumo mieste planai, vnt., 2019 m.	0	1	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius, 2019 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km, 2019 m.	0	0,2	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt., 2019 m.	0	42	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km, 2019 m.	0	1,6	
1.2.1v Veiksmas	Jonavos miesto darnaus judumo plano parengimas	2016–2017	2017	X	X	Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Parengti darnaus judumo mieste planai, vnt.	1		Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2 631,75	2 631,75	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		0,00	0,00					
	Kitos viešosios lėšos		0,00	0,00					
	Privačios lėšos		0,00	0,00					
	ES lėšos		14 913,25	14 913,25					
1.2.2v Veiksmas	Darnaus judumo priemonių diegimas Jonavos mieste	2019–2022	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto paraiška pateikta 2019-11-28.

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	168 678,49	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	955 844,75	0,00			
1.2.3v Veiksmas	Garliavos miesto K. Aglinsko g. rekonstrukcija	2016–2018	2018	X	X	Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0,65	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	85 261,51	95 045,89	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	483 148,54	332 970,65			
1.2.4v Veiksmas	Garliavos miesto gatvių rekonstrukcija	2018–2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-09-26. Projektas įgyvendinamas. Rangos darbai baigti.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	69 583,47	69 583,47	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	394 306,33	394 306,33			
1.2.5v Veiksmas	Jonavos miesto Vasario 16-osios, A. Kulviečio, Chemikų gatvių rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones	2017–2018	2018	X	X	Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.	2,9 17	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	330 506,06	330 506,06	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 100 202,22	1 100 202,22			

1.2.6v Veiksmas	Dviračių takų tinklo Jonavos mieste plėtra: nuo Šaltinio g. iki Žeimių g. ties Jonavos J. Ralio gimnazija Žeimių g. 20 iki Žeimių g. 28	2016–2018	2019	X	X	Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km	0,2 0,48	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	27 143,01	57 960,27	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	8 279,79	11 183,73			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	153 810,35	145 117,39			
1.2.7v Veiksmas	Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas aplink Girelės II tvenkinį Kaišiadorių mieste	2016–2023	2018	X	X	Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km	1,12	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	18 061,64	18 061,64	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	102 349,29	102 349,29			
1.2.8v Veiksmas	Kaišiadorių miesto V. Kudirkos ir Maironio gatvių rekonstravimas	2016–2023		X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-10-30. Veiklos įgyvendintos 2019 m. lapkričio mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	287 441,84	229 554,75	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	776 916,58	732 499,76			
1.2.9v Veiksmas	Kėdainių miesto A. Kanapinsko, P. Lukšio, Mindaugo, Pavasario ir Žemaitės gatvių rekonstrukcija	2016–2020		X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-10-10. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas	Savivaldybės biudžeto lėšos	275 522,74	180 406,04	v	v	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			

		finansavimas pagal šaltinius	Kitos viešosios lėšos	5 151,46	5 151,46	X	X	
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 590 487,08	1 051 492,49			
1.2.10v Veiksmas	Dviračių takų dešiniuoju Nevėžio upės krantu ties Tiltu, Č. Milošo gatvėmis Kėdainių mieste įrengimas	2017–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Paraišką planuojama teikti 2020 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	52 132,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	295 412,00	0,00			
1.2.11v Veiksmas	Kėdainių miesto J. Basanavičiaus, Birutės, Dotnuvos, Kauno ir Šėtos gatvių rekonstrukcija	2018–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Paraišką planuojama teikti 2020 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	167 650,82	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	950 021,31	0,00			
1.2.12v Veiksmas	Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Kęstučio ir Paupio gatvėse Prienų mieste	2017–2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-12-19. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	30 569,98	17 200,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	173 229,92	118 968,00			

1.2.13v Veiksmas	Raseinių miesto Partizanų g. rekonstravimas	2017–2018	2019	X	X	Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0,61	Projektas įgyvendintas.
						Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.	4	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	38 829,61	52 095,13	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	220 034,45	220 034,45			
1.2.14v Veiksmas	Raseinių miesto Aguonų g. rekonstravimas	2018–2019	2019	X	X	Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0,29	Projektas įgyvendintas.
						Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.	4	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	20 045,97	28 555,90	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	113 593,71	113 593,69			
1.2.15v Veiksmas	Raseinių miesto Žemaičių g. rekonstravimas	2018–2019	2019	X	X	Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0,67	Projektas įgyvendintas.
						Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.	3	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	46 773,55	54 154,31	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	265 050,05	265 050,05			

1.2.16v Veiksmas	Raseinių miesto V. Kudirkos g. rekonstravimas	2017–2018	2019	X	X	Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.	0,4 7	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	39 239,37	89 882,57	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	222 356,39	222 356,37			
1.2.17v Veiksmas	Pėsčiųjų ir dviračių takų statyba Raseinių miesto Žvyryno g., Stonų g., Žibuoklių g., Vaižganto g. ir Maironio g. dalyse	2019–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto paraiška pateikta 2019-11-29.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	138 620,11	17 519,49	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	224 179,89	0,00			
1.2.18v Veiksmas	Raseinių miesto Turgaus g. rekonstravimas	2018–2019	2019	X	X	Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.	0,2 3	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	14 503,88	21 021,57	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	82 188,59	82 188,59			

1.2.19v Veiksmas	Raseinių miesto Algirdo g. rekonstravimas	2018–2019	2019	X	X	Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.	1,16 4	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	45 565,31	61 402,10	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	258 203,38	258 203,38			
1.2.20v Veiksmas	Prienų miesto Birutės g. rekonstrukcija	2017–2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-10-04. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	42 530,00	24 672,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	241 005,00	144 381,00			
1.2.21v Veiksmas	Prienų miesto J. Vilkaičio g. atkarpos nuo Vytenio g. iki Kęstučio g. rekonstrukcija	2017–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2019-05-16. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	33 300,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	188 700,00	0,00			
1.2.22v Veiksmas	Įvažiavimo kelio tarp Jonavos miesto Chemikų g. 98 ir 138A namų tiesimas	2020–2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2019-08-26. Vykdomi rangos darbai.
			Savivaldybės biudžeto lėšos	138 025,59	113 781,94			

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Kitos viešosios lėšos	37 284,42	37 284,42			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	321 815,62	89 968,21			
1.2.23v Veiksmas	Raseinių miesto Turgaus g. rekonstravimas II etapas	2019–2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Paraišką planuojama teikti 2020 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	89 369,41	7 078,50			
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	260 630,59	0,00			
1.2.24v Veiksmas	Eismo saugumo priemonių diegimas Revuonos g. Prienų m.	2017–2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2019-04-17. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	239 777,86	0,00			
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	724 018,14	0,00			
1.2.25v Veiksmas	Naujai nutiestos gatvės dalis Kėdainių mieste	2019–2023	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Paraišką planuojama teikti 2020 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	22 647,05	0,00			
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	128 333,33	0,00			

1.2.26v Veiksmas	Garliavos miesto gatvių rekonstrukcija (II etapas)	2020–2022	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Paraišką planuojama teikti 2020 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	37 765,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	213 921,38	0,00			
1.2.27v Veiksmas	Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas prie Paukštinių g. Kaišiadorių mieste	2019–2023	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Paraišką planuojama teikti 2020 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	6 490,36	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	36 778,68	0,00			
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	9 055 284,48	6 348 543,57	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	3 791 841,76	3 195 178,21			
			Kitos viešosios lėšos	2 781 791,67	1 563 790,17			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	38 993 444,60	26 063 276,16			

III SKYRIUS

PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ PAKEITIMO

3. Siūlant keisti programos tikslus ir (arba) uždavinius turi būti pateikta:

3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:

pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas;

3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.