

Informacija apie Kauno regione vykdomų integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimą 2019



Eglė Eimanavičiūtė

Regioninės plėtros departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos
Kauno apskrities skyriaus vyriausioji
specialistė

Ataskaitos parengtos pagal:

- Jonavos rajono
Kaišiadorių rajono
Kauno miesto
Kauno rajono
Kėdainių rajono
Prienų rajono
Raseinių rajono savivaldybių administracijų parengtas ITVP įgyvendinimo ataskaitas;
- Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo duomenis.

ITVP įgyvendinimo ataskaitų struktūra:

I. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmių pokyčiai.

II. Informacija apie programos įgyvendinimą.

III. Pasiūlymai dėl programos tikslų ir uždavinių pakeitimo.

I. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčiai

Veiksmų pokyčių per 2019 metus nenustatyta.

II. Informacija apie Kauno regiono ITVP įgyvendinimą

Bendras biudžetas:


54,6 mln. Eur, iš kurių 39 mln. Eur ES lėšos.

Iki 2019 metų pabaigos panaudota:

Iš viso **37,2 mln.** Eur (arba 68 proc.), iš kurių 26 mln. Eur ES lėšos.

56 projektai

- įgyvendinti projektai (26)
- įgyvendinami projektai (30)



II. Informacija apie Kauno regiono ITVP įgyvendinimą

Tikslas:

Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą.

Uždaviniai:

1. Pritraukti investicijas, pertvarkant pagrindines miestų viešąsias erdves ir aktyvinant miestų traukos centrus.
2. Gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant neigiamo poveikio aplinkai.

II. Informacija apie Kauno regiono ITVP įgyvendinimą

Rodiklis	Siektina reikšmė 2019 m.	Pasiekta reikšmė 2019 m.
Efektų rodiklis: 1E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės), proc.	71,5	75,5
Rezultato rodiklis: 1-R-1 Materialinės investicijos 1 gyventojui Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės), tūkst. Eur	1,4	2,05
Rezultato rodiklis: 1-R-2 Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo fikslinių teritorijų bendro gyventojų skaičiaus, proc.	40	63

II. Informacija apie Kauno regiono ITVP įgyvendinimą

Pasiektos 7 iš 11 nustatytų produkto rodiklių reikšmės.

4 iš 11 rodiklių reikšmės nepasiektos, nes:

1. suplanuota nepakankamai rodiklio siekiančių veiksmy, kurių pabaiga 2019 m.;
2. planuotu laiku nebuvo baigti įgyvendinti veiksmai;
3. nėra suplanuotų rodiklio siekiančių veiksmy.

Produkto rodiklis (Kauno regiono ITVP)	Siektina reikšmė 2019 m.	Pasiekta reikšmė 2019 m.	Komentaras
1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	364 938	219 814,43	Rodiklio reikšmė nepasiekta, nes veiksmai Nr. 1.1.17 ir 1.1.20, kurių pabaiga buvo planuojama 2019 m. ir kurie siekia šio produkto rodiklio nebuvo užbaigti laiku.
1.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m ²	114 123	732,28	Rodiklio reikšmė nepasiekta, tačiau visi suplanuoti veiksmai, kurių pabaiga buvo planuojama 2019 m. ir kurie siekia šio produkto rodiklio buvo užbaigti laiku (1.1.15, 1.1.22, 1.1.24).
1.1-P-3 Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendina socialiniai partneriai ar NVO, skaičius, vnt.	16	0	Rodiklio reikšmė nepasiekta, nes nėra suplanuotų veiksmų šiam rodikliui pasiekti.
1.1-P-4 Subsidijas gavusių įmonių skaičius, vnt.	4	0	Rodiklio reikšmė nepasiekta, nes nėra suplanuotų veiksmų šiam rodikliui pasiekti.
1.1-P-5 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	3	5	–

Produkto rodiklis (Kauno regiono ITVP)	Siektina reikšmė 2019 m.	Pasiekta reikšmė 2019 m.	Komentaras
1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	2,903	6,88	–
1.2-P-2 Parengti darnaus judumo mieste planai, vnt.	0	1	–
1.2-P-3 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius	0	0	–
1.2-P-4 Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	0	0,2	–
1.1-P-5 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	3	5	–
1.2-P-6 Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km	0	1,6	–

II. Informacija apie Kauno miesto ITVP įgyvendinimą

Bendras biudžetas:


229,7 mln. Eur, iš kurių 106,7 mln. Eur ES lėšos.

Iki 2019 metų pabaigos panaudota:

Iš viso **78,3 mln.** Eur (arba 46,5 proc.), iš kurių 41,7 mln. Eur ES lėšos.

45 projektai

- Įgyvendinti projektai (9)
- Įgyvendinami projektai (36)



II. Informacija apie Kauno miesto ITVP įgyvendinimą

Tikslas:

Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką.

Uždaviniai:

1. Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose.
2. Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiskai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą.
3. Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą.
4. Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą.

II. Informacija apie Kauno miesto ITVP įgyvendinimą

Rodiklis	Siektina reikšmė 2019 m.	Pasiekta reikšmė 2019 m.
Efekto rodiklis: 1-E Gyventojų skaičiaus pokytis Kauno mieste, proc.	-0,60	-0,55
Rezultato rodiklis: 1-R-1 Įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt.	34,5	41,31
Rezultato rodiklis: 1-R-2 Išvykusių gyventojų skaičius, asm.	7 900	10 312
Rezultato rodiklis: 1-R-3 Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos, Eur	883	1083,4
Rezultato rodiklis: 1-R-4 Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos metinis pokytis, proc.	0,5	20,83

II. Informacija apie Kauno miesto ITVP įgyvendinimą

Pasiekta 18 iš 21 nustatytų produkto rodiklių reikšmės.

3 iš 21 rodiklių reikšmės nepasiekta, nes:

1. suplanuota nepakankamai rodiklio siekiančių veiksmų, kurių pabaiga 2019 m.;
2. planuotu laiku nebuvo baigti įgyvendinti veiksmai.

Produkto rodiklis (Kauno miesto ITVP)	Siektina reikšmė 2019 m.	Pasiekta reikšmė 2019 m.	Komentaras
1-1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	40 000	12 000	Dalis veiksmų įgyvendinama, bet 2019 m. baigtas tik vienas.
1-1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m ²	0	0	–
1-1-P-3 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	0	0	–
1-1-P-4 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	0	0	–
1-1-P-5 Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus	0	0	–
1-2-P-1 Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt.	0	2	–
1-2-P-2 Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm.	0	1 623	–

Produkto rodiklis (Kauno miesto ITVP)	Siektina reikšmė 2019 m.	Pasiekta reikšmė 2019 m.	Komentaras
1-2-P-3 Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais, gyventojų	0	0	–
1-2-P-4 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km	0	0	–
1-2-P-5 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	0	0	–
1-2-P-6 Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, t	13 426	0	Įrengiant komunalinių atliekų aikšteles reikėjo tikslinti parengtą aikštelių išdėstymo planą.
1-3-P-1 Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, 1 vnt.	0	0	–
1-3-P-2 Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius, vnt.	100	85	Veiklų terminas pratęstas iki 2021 m.
1-3-P-3 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	0	0	–

Produkto rodiklis (Kauno miesto ITVP)	Siektina reikšmė 2019 m.	Pasiekta reikšmė 2019 m.	Komentaras
1-3-P-4 Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, asm.	2 300	3 256	–
1-4-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0	0,26	–
1-4-P-2 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt.	1	1	–
1-4-P-3 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	10,25	10,31	–
1-4-P-4 Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės, vnt., 2019 m.	10	10	–
1-4-P-5 Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt.	9	9	–
1-4-P-6 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt.	0	28	–

III. Pasiūlymai dėl programų tikslų ir uždavinių pakeitimo

Pasiūlymų negauta.

Kita informacija

Vadovaujantis ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairių nuostatomis Kauno regiono ir Kauno miesto ITVP įgyvendinimo ataskaitos už 2019 m. bus pateiktos Vidaus reikalų ministerijai iki 2020 m. kovo 1 d.

Dėkojame už dėmesį

