

KAUNO REGIONO  
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA  
2016 METAI

I SKYRIUS  
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais\*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2016 metais nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios\*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

\*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).

II SKYRIUS  
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
<b>1. Tikslas</b>	Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą	2014-2023	<i>Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data</i>	X	X	<b>Efektro rodiklis:</b> 1-E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės) (proc.), 2016 m.	70,5	73,19	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale apie užimtuosius pateikiami 2015 m. duomenys. Efektro rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus statistinius duomenis: apskaičiuojant užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykį Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės) (pagal 2015 m. statistinius duomenis).
<b>1.1. Uždavinys</b>	Pritraukti investicijas, pertvarkant pagrindines miestų viešąsias erdves ir aktyvinant miestų traukos centrus	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	<b>Rezultato rodiklis:</b> 1-R-1 Materialinės investicijos 1 gyventojui Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės) (tūkst. Eur), 2016 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m <sup>2</sup> ), 2016 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m <sup>2</sup> ), 2016 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-3 Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendina socialiniai partneriai ar NVO, skaičius (vnt.), 2016 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-4 Subsidijas gavusių įmonių skaičius (vnt.), 2016 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-5 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.), 2016 m.	1,36	1,33	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale apie materialines investicijas 1 gyventojui pateikiami 2015 m. duomenys. Rezultato rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus statistinius duomenis: materialinės investicijos 1 gyventojui Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės).
							2.796,06	14.671,44	Įgyvendinant 1.1.13v veiksmą 2016 m. buvo planuota sukurti ir atnaujinti atviros erdves miesto vietovėje, kurių plotas 9156 m <sup>2</sup> , pasiekta didesnė produkto rodiklio reikšmė - 10572 m <sup>2</sup> . Įgyvendinus 1.1.28 v veiksmą pasiektas produkto rodiklis - sutvarkyto sklypo plotas 4099,44 m <sup>2</sup> .
							229,33	265,00	Įgyvendinus 1.1.28 v veiksmą pasiektas produkto rodiklis - sutvarkyto pastato bendrasis plotas 265 m <sup>2</sup> .
							6	0	
							0	0	
							0	0	

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasieکتa reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.1v Veiksmas	Nemuno dešimiosios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektui įgyvendinti bus skelbiamas supaprastintas atviras projekto konkursas, kurio dalyviai turės pasiūlyti projekto įgyvendinimo idėją. Konkurso laimėtojas bus kviečiamas į viešąjį pirkimą apklausos būdu dėl techninio projekto parengimo paslaugų pirkimo. Konkurso sąlygos išsiųstos derinti CPVA. Gavus suderinimą bus skelbiamas konkursas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	75.000	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	75.000	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	850.000	0				
1.1.2v Veiksmas	Jonavos miesto kultūros centro didžiosios salės atnaujinimas	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas projekto projektinis pasiūlymas, kuris baigiamas vertinti. Kovo mėnesį planuojama teikti paraišką. Vyksta pirkimų procedūros.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	103.952,32	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	318.658,65	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	270.404,23	0				
1.1.3v Veiksmas	Kaišiadorių miesto buvusio kino teatro pastato pritaikymas vietos bendruomenės, verslo ir jaunimo poreikiams	2016-2023	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas investicijų projektas. Pateiktas vertinti projektinis pasiūlymas. Rengiamas techninis projektas. 2017 m. liepos mėn. planuojama teikti paraišką.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	65.165	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	65.164	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	738.531	0				
1.1.4v Veiksmas	Kaišiadorių miesto kultūros infrastruktūros optimizavimas, sukuriant multifunkcinę erdvę, pritaikytą vietos bendruomenės poreikiams (1 etapas)	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas investicijų projektas. Įvertintas projektinis pasiūlymas. Rengiamas techninis projektas. 2017 m. vasario mėn. planuojama teikti paraišką.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	29.618,19	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	167.836,41	0				
1.1.5v Veiksmas	Kėdainių rajono savivaldybės pastato, esančio Didžiosios Rinkos a. 4, Kėdainiuose, rekonstravimas įrengiant vietos bendruomenės užimtumo erdvę (1 etapas)	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	64.077	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	64.076	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	726.197	0				
1.1.6v Veiksmas	Kėdainių rajono savivaldybės pastato, esančio Didžiosios rinkos a. 4, Kėdainiuose rekonstravimas, įrengiant Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrių	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto paraiška pateikta CPVA 2016-12-22. Vyksta paraiškos vertinimas.

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	40.478,19	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	229.376,43	0				
1.1.7v Veiksmas	Bendruomenės laisvalaikio ir užimtumo centro įkūrimas Prienuose, sukuriant užimtumo infrastruktūrą	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas investicijų projektas. Tvarkomi statinio dokumentai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	52.134	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	52.131	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	590.825	0				
1.1.8v Veiksmas	Prienių krašto muziejaus modernizavimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas investicijų projektas. Pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Rengiama projekto paraiška.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	12.843	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	72.779	0				
1.1.9v Veiksmas	Prienių kultūros centro pastato Prienuose, Vytauto g. 35, rekonstravimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas investicijų projektas. Pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Rengiama projekto paraiška.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	58.042,96	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	310.679	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	252.636,04	0				
1.1.10v Veiksmas	Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto įgyvendinimo pradžia numatoma 2017 m., pabaiga - 2018 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas įgyvendinančiajai institucijai 2017-01-30. 2016 m. parengtas investicijų projektas (3025 Eur). Investicijų projekto parengimo išlaidas planuojama finansuoti ES ir valstybės biudžeto lėšomis.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	168.000	3.025	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	645.000	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	205.133,39	0				
1.1.11v Veiksmas	Garliavos miesto parko sutvarkymas (įrengimas)	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2016 m. gruodžio 21 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. IV-930 projektui skirtas finansavimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	113.916	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	113.916	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.291.046	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.12v Veiksmas	Garliavos miesto viešųjų erdvių kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei ir verslui	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto įgyvendinimo pradžia nusikelia dėl 2016-09-21 Vidaus reikalų ministro įsakymu pakeisto priemonės 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo. Buvo tikslinamos projekto veiklos, investicijų projektas, keičiami techniniai projekto sprendiniai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	274.008,32	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	274.008,31	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	3.105.422,37	0				
1.1.13v Veiksmas	Jonavos miesto žemutinės dalies kompleksinis gyvenamųjų namų kiemų bei gerbūvio sutvarkymas ir pasiekiamumo gerinimas	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas finansuotas iš savivaldybės biudžeto lėšų, kurios atstatytos gavus ES ir valstybės biudžeto finansavimą. Baigti atnaujinti 8 objektai: įvažiavimo ir pėsčiųjų tako prie Kauno g. 61, teritorijos prie Kauno g. 91, Lietuvos g. šaligatvio (nuo J. Basanavičiaus g. iki Kosmonautų g.), aikštelės prie daugiabučių namų Parko g. 5 ir 7, teritorija prie daugiabučių namų Prezidento g.18, Prezidento g. 19A, Panerių g. 29 ir Panerių g. 31, laiptų į Rimkus (adresas Chemikų g.), pėsčiųjų tako Chemikų g. kvartale, pėsčiųjų tako ir laiptų link Kosmonautų g. 2A, 2B, 16 namų bei pėsčiųjų tako nuo Žeimių g. dviračių tako iki Kalnų g. Sukurtos ir atnaujintos erdvės - 10572 kv.m. Galutinę siektiną rodiklio reikšmę planuojama pasiekti iki 2018 m. vasario mėn. pabaigos, atlikus teritorijos tarp daugiabučių namų Parko g. 1 ir Parko g. 3, sutvarkymo rangos darbus (~2300 kv.m.)
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	53.373	44.547,02	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	53.372	44.547,02				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	604.885	504.866,22				
1.1.14v Veiksmas	Kaišiadorių miesto Prezidento A. M. Brazausko parko sutvarkymas ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įgyvendinamas. Projekto finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2016 m. rugšėjo 20 mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	69.412	45.204,19	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	69.410	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	786.653	90.000				
1.1.15v Veiksmas	Kaišiadorių miesto Gedimino g. prieigų sutvarkymas	2016-2023	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas investicijų projektas. Pateiktas vertinti projektinis pasiūlymas. Rengiamas techninis projektas. 2017 m. birželio mėn. planuojama teikti paraišką.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	121.641	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	121.640	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.378.591	0				
1.1.16v Veiksmas	Kaišiadorių miesto viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės sveikatinimo veiklai bei poilsiui	2016-2023	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas investicijų projektas. Įvertintas projektinis pasiūlymas. Rengiamas techninis projektas. 2017 m. birželio mėn. planuojama teikti paraišką.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	43.443	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	43.443	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		šaltinius	Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	492.354	0				
<b>1.1.17v Veiksmas</b>	Kėdainių miesto Didžiosios Rinkos aikštės modernizavimas, pritaikant vietos bendruomenei	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Projektinis pasiūlymas, kurio bendra vertė 475.016 Eur, pateiktas 2016-11-10. Vertinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	107.157	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	107.157	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.214.444	0				
<b>1.1.18v Veiksmas</b>	Kompleksiškas Kėdainių miesto upių prieigų sutvarkymas, sukuriant patrauklias viešąsias erdves bendruomenei ir verslui	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Projekto paraiška pateikta CPVA 2016-10-24. Vyksta paraiškos vertinimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	241.510	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	241.510	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	2.737.110	0				
<b>1.1.19v Veiksmas</b>	Kėdainių miesto viešųjų erdvių (Kėdainių miesto, Vytauto parkų ir kt.) kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei ir verslui	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016-11-02. Vertinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	255.012	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	255.012	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	2.890.136	0				
<b>1.1.20v Veiksmas</b>	Kompleksiškas Kėdainių miesto maudymvietės ir poilsio zonos sutvarkymas	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016-12-23. Vertinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	58.648	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	58.649	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	664.677	0				
<b>1.1.21v Veiksmas</b>	Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	100.380	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	100.380	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.137.640	0				
1.1.22v Veiksmas	Kėdainių miesto viešosios erdvės prie Budrio g. sutvarkymas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	46.893	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	46.893	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	531.454	0				
1.1.23v Veiksmas	Teritorijos prie Kėdainių kultūros centro tvarkymas	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	44.421	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	44.420	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	503.431	0				
1.1.24v Veiksmas	Kompleksiškai atnaujinamo pastato, esančio Didžioji g. 60, Kėdainių mieste, priegių sutvarkymas	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	14.506	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	14.506	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	164.397	0				
1.1.25v Veiksmas	Nemuno upės pakrantės ir Revuonos parko bei jo priegių sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas investicijų projektas. Paskelbtas supaprastintas atviras projekto konkursas, kurio dalyviai turės pasiūlyti projekto įgyvendinimo idėją. Konkurso laimėtojas bus kviečiamas į viešąjį pirkinį apklausos būdu dėl techninio projekto parengimo paslaugų pirkimo. Konkurso sąlygos suderintos su CPVA.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	76.027	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	76.025	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	861.620	0				
1.1.26v Veiksmas	Prienių miesto autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas investicijų projektas. Pateiktas projektinis pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai, laukiama pastabų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	21.722	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	21.721	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	246.177	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.27v Veiksmas	Kompleksinis Prienų miesto viešųjų erdvių esančių tarp Statybininkų, J. Lukšos, Vytenio ir Kęstučio gatvių ir prie Kęstučio g. Nemuno upės pusėje sutvarkymas, pritaikant jas bendruomenės ir verslo poreikiams	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas investicijų projektas. Supaprastinto atviro projekto konkurso būdu buvo atrinkta projekto įgyvendinimo idėja. Su konkurso laimėtoju sudaryta techninių projektų parengimo paslaugų sutartis. Rengiama techniniai projektai. Pateiktas projektinis pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai, laukiama pastabų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	116.623	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	116.622	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.321.722	0				
1.1.28v Veiksmas	Raseinių miesto autobusų stoties ir keleivių vežimo transporto infrastruktūros (automobilių stovėjimo ir autobusų sustojimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų takų) Vilniaus g.	2015-2016	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įgyvendintas. Statybos darbų užbaigimo aktas 2016 m. Įgyvendinimo rodikliai pasiekti: sutvarkyto sklypo plotas 4099,44 m <sup>2</sup> , pastato bendrasis plotas 265 m <sup>2</sup>
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	594.798	594.797,69	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	399.635	399.634,80				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	0	0				
1.1.29v Veiksmas	Raseinių miesto daugiabučių namų kiemų kompleksinis tvarkymas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto įgyvendinimo pradžia 2015 m., pabaiga 2017 m. Projektas pradėtas įgyvendinti 2015 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas įgyvendinančiajai institucijai 2017-02-28. 2015 m. parengtas investicijų projektas (2 057 Eur). 2015 m. parengtas V. Kudirkos g. 9 ir V. Kudirkos g. 11 kiemų kompleksinio sutvarkymo supaprastintas projektas (4961 Eur) ir 2016 m. atlikti rangos darbai (85631,52 Eur). 2016 m. parengti kitų kiemų supaprastinti projektai 5 vnt. (14520 Eur). Išlaidas planuojama finansuoti ES ir valstybės biudžeto lėšomis.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	48.821	107.169,52	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	48.820	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	553.295	0				
1.1.30v Veiksmas	Raseinių miesto V. Kudirkos g. kvartalo viešųjų erdvių ir gyvenamųjų vietų patrauklumo didinimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto įgyvendinimo pradžia 2017 m., pabaiga 2019 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą, pateikta paraiška įgyvendinančiajai institucijai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	43.443	37.996,59	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	43.443	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	492.354	0				
1.1.31v Veiksmas	Raseinių miesto centrinės dalies patrauklumo didinimas (rekonstruojant Vilniaus g. ir modernizuojant vietas bendruomenei svarbias viešąsias erdves)	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto įgyvendinimo pradžia 2016 m., pabaiga 2019 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą, pateikta paraiška įgyvendinančiajai institucijai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	195.015	42.479,53	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	195.014	0				
			Kitos viešosios lėšos	2.331.441	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	2.210.163	0				
1.1.32v Veiksmas	Raseinių miesto prekyvietės ir viešųjų erdvių modernizavimas (Vytauto Didžiojo g., Žemaitės g., V. Grybo g. ir Algirdo g.)	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas neįtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas įgyvendinančiajai institucijai 2017-09-30. 2015 m. parengtas investicijų projektas su projektiniais pasiūlymais (5.470 Eur). Šiuo išlaidų planuojama finansuoti

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	108.608	5.479	X	X		pastatymas (3479 Eur). Šių išlaidų neplanuojama finansuoti ES ir valstybės biudžeto lėšomis.
			Valstybės biudžeto lėšos	108.607	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.230.885	0				
1.2. Uždavinys	Gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant neigiamo poveikio aplinkai	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	<b>Rezultato rodiklis:</b> 1-R-2 Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro gyventojų skaičiaus (proc.), 2016 m.	0	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2016 m.	0	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-2 Parengti darnaus judumo mieste planai (vnt.), 2016 m.	0	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-3 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (skaičius), 2016 m.	0	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-4 Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis (km), 2016 m.	0	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-5 Įsigytos ekologiškos transporto priemonės (vnt.), 2016 m.	0	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-6 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km), 2016 m.	0	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-7 Įdiegtos saugų eismų gerinančios ir aplinkosaugos priemonės (vnt.), 2016 m.	0	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-8 Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km), 2016 m.	0	0	
1.2.1v Veiksmas	Jonavos miesto darnaus judumo plano parengimas	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas yra baigiamas įgyvendinti, kovo mėnesį planuojama patvirtinti darnaus judumo planą.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	3.000	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	17.000	0				
1.2.2v Veiksmas	Darnaus judumo priemonių diegimas Jonavos mieste	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Planuojama, kad projekto paraiška bus teikiama 2017-11 mėn., o projekto veiklas numatoma pradėti įgyvendinti 2018 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	97.238	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	551.013	0				
1.2.3v Veiksmas	Garliavos miesto K. Aglinsko g. rekonstrukcija	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateikta ir vertinama projekto paraiška. Rangos darbų sutartis pasirašyta, darbai vykdomi. Projekto paramos sutarties pasirašymas planuojamas 2017 m. I ketv.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	90.450	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				



	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	512.550	0				
<b>1.2.4v Veiksmas</b>	Garliavos miesto Kęstučio, Dariaus ir Girėno, Ažuolų g. rekonstrukcija	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Vertinamas projektinis pasiūlymas. Projekto paramos sutarties pasirašymas planuojamas 2018 m. I ketv.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	72.575,77	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	411.262,69	0				
<b>1.2.5v Veiksmas</b>	Eismo saugumo priemonių diegimas kelio Nr. A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė atkarpoje, esančioje Prienų miesto teritorijoje	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Parengtas investicijų projektas. Pateiktas projektinis pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai, laukiama pastabų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	659.532	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	85.190	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	604.765	0				
<b>1.2.6v Veiksmas</b>	Jonavos miesto Vasario 16-osios, A. Kulviečio, Chemikų gatvių rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Projektas finansuotas iš savivaldybės biudžeto lėšų, kurios bus atstatytos gavus ES finansavimą. 2017 m. vasario mėn. planuojama pasirašyti finansavimo ir administravimo sutartį.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	345.379,52	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.149.713,60	0				
<b>1.2.7v Veiksmas</b>	Dviračių takų tinklo plėtra Jonavos mieste: Varnakos upelis – Jonavos politechnikos mokyklos; Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija – Žeminių g. žiedas; Chemikų g. 138 – esami dviračių takai palei Rimkų kvartalo progimnazijas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Pateiktas projekto projektinis pasiūlymas, kuris yra vertinamas. 2017 m. balandžio mėn. planuojama teikti paraišką.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	27.143	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	153.810,36	0				
<b>1.2.8v Veiksmas</b>	Ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimas Jonavos mieste	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	2017 m. vasario 24 d. planuojama teikti projektinį pasiūlymą. Projekto veiklos numatomos pradėti įgyvendinti 2018 m.

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	66.836	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	378.732	0				
<b>1.2.9v Veiksmas</b>	Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas aplink Gireles II tvenkinį Kaišiadorių mieste	2016-2023	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas investicijų projektas. Įvertintas projektinis pasiūlymas. Parengtas techninis projektas. Perkama techninio projekto ekspertizė ir rangos darbai. 2017 m. balandžio mėn. planuojama teikti paraišką.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	25.877,85	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	146.641,23	0				
<b>1.2.10v Veiksmas</b>	Kaišiadorių miesto V. Kudirkos, Maironio ir J. Basanavičiaus gatvių rekonstravimas	2016-2023	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengti investicijų projektai. Pateiktas projektinis pasiūlymas. Rengiami techniniai projektai. 2018 m. pab. planuojama teikti paraišką.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	68.551,47	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	68.551,46	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	776.916,58	0				
<b>1.2.11v Veiksmas</b>	Draugiškų aplinkai transporto priemonių įsigijimas Kaišiadorių mieste	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2016 m. gruodžio mėn. patvirtintas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	63.720	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	361.080	0				
<b>1.2.12v Veiksmas</b>	Kėdainių miesto A. Kanapinsko, P. Lukšio, Mindaugo, Pavasario ir Žemaitės gatvių ir šaligatvių rekonstrukcija, apšvietimo įrengimas	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016-09-16. Vertinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	132.149,03	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	132.149,03	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.497.689	0				
<b>1.2.13v Veiksmas</b>	Dviračių takų dešinioju Nevėžio upės krantu ties Tiltu, Č. Milošo gatvėmis Kėdainių mieste įrengimas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Nepatvirtintas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas, nepaskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	52.132	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	295.412	0				
<b>1.2.14v Veiksmas</b>	Kėdainių miesto J. Basanavičiaus, Birutės, Dotnuvos ir Kauno gatvių šaligatvių rekonstrukcija	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Nepatvirtintas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas, nepaskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus.

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	74.566	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	422.538	0				
1.2.15v Veiksmas	Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Kęstučio ir Paupio gatvėse Prienų mieste	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai, laukiama pastabų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24.440,20	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	138.494,50	0				
1.2.16v Veiksmas	Raseinių miesto Partizanų g. rekonstravimas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas įgyvendinančiajai institucijai 2017-07-31.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	40.924	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	231.898	0				
1.2.17v Veiksmas	Raseinių miesto Aguonų g. rekonstravimas	2018-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas įgyvendinančiajai institucijai 2018-07-30.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	21.070	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	119.396	0				
1.2.18v Veiksmas	Raseinių miesto Žemaičių g. rekonstravimas	2018-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas įgyvendinančiajai institucijai 2017-06-29.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	21.070	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	119.396	0				
1.2.19v Veiksmas	Raseinių miesto V. Kudirkos g. rekonstravimas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas neįtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas įgyvendinančiajai institucijai 2017-06-30.

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasieکتa reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	41.698	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	236.288	0				
<b>1.2.20v Veiksmas</b>	Pėsčiųjų ir dviračių takų statyba Raseinių miesto Žvyryno g., Stonų g., Žibuoklių g., Vaižganto g. ir Maironio g. dalyse	2019-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas neįtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas įgyvendinančiajai institucijai 2018-12-31.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	33.641	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	190.630	0				
<b>1.2.21v Veiksmas</b>	Raseinių miesto Turgaus g. rekonstravimas	2018-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas neįtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas įgyvendinančiajai institucijai 2018-02-28.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	31.093	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	176.192	0				
<b>1.2.22v Veiksmas</b>	Raseinių miesto Algirdo g. rekonstravimas	2018-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas neįtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas įgyvendinančiajai institucijai 2018-03-30.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	80.453	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	455.897	0				
<b>1.2.23v Veiksmas</b>	Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas Krašto gatvėje, Neveronių seniūnijoje, Kauno rajono savivaldybėje	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	2016 m. parengtas investicijų projektas (3 025 Eur). Šių išlaidų neplanuojama finansuoti ES ir valstybės biudžeto lėšomis. Projekto įgyvendinimo pradžia numatoma 2018 m.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	87.668,27	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	496.786,89	0				
<b>1.2.24v Veiksmas</b>	Naujos gatvės nuo J.Šimkaus g. iki Vyčio Kryžiaus g. įrengimas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Vertinamas projektinis pasiūlymas. Projekto paramos sutarties pasirašymas planuojamas 2018 m. III ketv.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	50.294,12	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	285.000	0				
<b>1.2.25v Veiksmas</b>	Prienių miesto Birutės g. rekonstrukcija	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Pateiktas projektinis pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai, laukiama pastabų.	

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	42.530	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	241.005	0				
<b>1.2.26v Veiksmas</b>	Prienų miesto J. Vilkutaičio g. atkarpos nuo Vytenio g. iki Kęstučio g. rekonstrukcija	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai, laukiama pastabų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	33.300	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	188.700	0				
	<b>Iš viso programos veiksmų planui:</b>	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	5.706.020,21	880.699	X	X		
		Valstybės biudžeto lėšos	3.685.276,96	44.547					
		Kitos viešosios lėšos	3.016.966,49	399.635					
		Privačios lėšos	0	0					
		ES lėšos	38.680.981,72	594.866					

### III SKYRIUS PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKAITIMO

3. Siūlant keisti programą turi būti pateikta:

3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:

3.1.1. pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas, arba;

3.1.2. informacija apie aplinkybes, dėl kurių iškyla grėsmė neįvykdyti programoje nustatytų tikslų ir uždavinių ir pasiūlymai dėl programos pakeitimų, leidžiančių šios grėsmės išvengti ar sumažinti jos poveikį, arba;

3.1.3. informacija apie sutaupytas lėšas ar atsiradusiais iš anksto nesuplanuotais išlaidais, dėl kurių atsirado poreikis patikslinti programą, arba;

3.1.4. kita svarbi informacija, pagrindžianti reikalingus programos pakeitimus;

3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.

#### Pasiūlymai dėl programos pakeitimo

##### **Jonavos rajono savivaldybės administracija**

Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra

##### **Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija**

Prašoma pakeisti Kauno regiono integruotą teritorijų vystymo programą išbraukiant 1.2.11v veiksmą „Draugiškų aplinkai transporto priemonių įsigijimas Kaišiadorių mieste“. 2017 m. sausio 26 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba nepritarė projekto „Draugiškų aplinkai transporto priemonių įsigijimas Kaišiadorių mieste“ įgyvendinimui (balsavime dalyvavo - 20, už - 3, prieš - 13, susilaikė - 4, nebalsavo - 0).

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
--	-------------	--	--------------------------------	---	--	-----------------	------------------	------------------	--

#### Kauno rajono savivaldybės administracija

Prašoma patikslinti Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos 3 priedą:

- patikslinti 1.1.11v ir 1.1.12v veiksmų sumas, taip pat 1.1.11v ir 1.1.12v veiksmų įgyvendinimo laikotarpius. Tikslinimas atliekamas gavus projekto finansavimą ir pagal Garliavos miestui skirtą paramos dalį. Atlikus korekciją esminių pokyčių neįvyks. Finansavimo poreikis ir šaltiniai nesikeičia.

- įtraukti naują 1.2.27v veiksmą „Dviraičių – pėsčiųjų tako nuo Sodų iki Liepų g. rekonstravimas Garliavos mieste“.

#### Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra

#### Prienų rajono savivaldybės administracija

Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra

#### Raseinių rajono savivaldybės administracija

Vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto "Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" 04.5.1-TID-R-516 priemonės "Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3-265(1.5E) (toliau - PFSA), 2.15 punktu, siūloma pakeisti Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos 1 tikslo "Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą" 1.2. uždavinio "Gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant neigiamo poveikio aplinkai" produkto rodiklį (kodas 1.2-P-4): vietoj "Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km" įrašant "Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km". Pagal dabar esančio rodiklio "Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km" siekiamas reikšmės matyti, kad Raseinių miesto 1.2.20v veiksmo "Pėsčiųjų ir dviračių takų statyba Raseinių miesto Žvyryno g., Stonų g., Žibuoklių g., Vaižganto g. ir Maironio g. dalyse" siekiama reikšmė (2,87 km) yra sumuojama prie šio rodiklio, todėl rodiklio pavadinimas keistinas įtraukiant žodį "dviračių".

Priedai:

Siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas

---