

**TAURAGĖS REGIONO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2016 METAI**

**I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI**

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2016 metais nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).

**II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ**

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekstina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Padidinti užimtumą per patrauklumo darbui ir investicijoms gerinimą, darbo vietų pasiekiamumo ir darbo jėgos mobilumo didinimą	2014-2023	<i>Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data</i>	X	X	Efektų rodiklis: 1-E Užimtųjų gyventojų Tauragės regione dalis, palyginti su darbingo amžiaus gyventojais (proc.), 2016 m.	64	68	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2015 m. duomenys apie užimtusius ir darbingo amžiaus gyventojus Tauragės regione
1.1. Uždavinys	Padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pertvarkant nepakankamai efektyviai naudojamus pastatus, statinius ir erdves	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-1 Įmonių skaičius tūkstančiui gyventojų savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų, 2016 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdves miestų vietovėse (m ²), 2016 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m ²), 2016 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, 2016 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, 2016 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendina socialiniai partneriai ar NVO, skaičius (vnt.), 2016 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Subsidijas gavusių įmonių skaičius (vnt.), 2016 m.	16	17,6	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2016 m. duomenys apie veikiančių įmonių skaičius metų pradžioje ir nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje Tauragės regiono savivaldybėse, išskyrus Šilalės r. savivaldybę
1.1.1v Veiksmas	Pagėgių miesto Turgaus aikštės įrengimas ir jos prieigų sutvarkymas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Vertinama paraiška
		Planuotas ir panaudotas	Savivaldybės biudžeto lėšos	38 332	0	X	X		

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekstina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	38 332	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	434 430	0				
1.1.2v Veiksmas	Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktyvūs salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	17 146	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	97 155	0				
1.1.3v Veiksmas	Jurbarko kultūros centro modernizavimas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	33 846	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	226 000	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	191 794	0				
1.1.4v Veiksmas	Gyvenamųjų namų kvartalo kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateikta projekto paraiška
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	34 633	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	34 633	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	392 507	0				
1.1.5v Veiksmas	Pastatų komplekso, vadinamo Tauragės pilimi (adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 5, Tauragė; unikalus Nr. 1665), kompleksinis atnaujinimas (1 etapas: kultūros paveldo savybių išsaugojimas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams)	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	69 671	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	394 804	0				
1.1.6v Veiksmas	Tauragės krašto muziejaus modernizavimas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Paraiška pateikta 2016-12-25
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	88 254	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	500 104	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.7v	Veiksmas	Apleistos teritorijos už kultūros centro Pagėgių mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Vertinama paraiška
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	30 485	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		30 484	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		345 489	0					
1.1.8v	Veiksmas	Apleistos teritorijos Tauragės miesto buvusiame kariniame miestelyje viešųjų pastatų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projektas įgyvendinamas (savivaldybės išlaidos - 120 tūkst. Eur, mokesčio prašymas nepateiktas)
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	76 682	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		76 668	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		868 900	0					
1.2.	Uždavinys	Pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą, diegiant kompleksines darnaus judumo, eismo saugumo priemones	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X			
									Rezultato rodiklis: 1-R-2 Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro gyventojų skaičiaus (proc.), 2016 m.
	Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2016 m.								
	Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Parengtų darnaus judumo planų skaičius (vnt.), 2016 m.								
	Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (skaičius), 2016 m.								
	Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis (km), 2016 m.								
	Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės (vnt.), 2016 m.								
	Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės (vnt.), 2016 m.								
	Produkto rodiklis: 1.2-P-7 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km), 2016 m.								
1.2.1v	Veiksmas	Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas prie M. Jankaus gatvės Pagėgiuose	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	6 899	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektinga reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	27 382	0				
1.2.2v Veiksmas	Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Įvertintas projektinis pasiūlymas. Rengiama paraiška
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	43 874	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	23 702	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	268 617	0				
1.2.3v Veiksmas	Tauragės miesto gatvių rekonstrukcija (Žemaitės, Smėlynų gatvių ir Smėlynų skersgatvio)	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	678 877	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	96 314	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 091 560	0				
1.2.4v Veiksmas	Tauragės miesto darnaus judumo plano parengimas	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Planas parengtas ir pateiktas derinti Darnaus judumo komisijai
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 785	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	10 115	0				
1.2.5v Veiksmas	Darnaus judumo priemonių įdiegimas Tauragės mieste	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	191 647	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 086 000	0				
1.2.6v Veiksmas	Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	57 300	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	324 700	0				
1.2.7v Veiksmas	A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	59 552	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	59 551	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	674 916	0				
1.2.8v Veiksmas	Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	64 860	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	14 558	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	114 700	0				
1.2.9v Veiksmas	Jurbarko autobusų parko atnaujinimas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	33 215	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	188 219	0				
1.2.10v Veiksmas	Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje	2018-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	20 280	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	80 490	0				
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 547 338	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	406 117	0				
			Kitos viešosios lėšos	194 125	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	7 091 882	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
--	-------------	--	--------------------------------	---	--	-----------------	------------------	------------------	--

**III SKYRIUS
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO**

3. Siūlant keisti programą turi būti pateikta:

3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:

3.1.1. pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas, arba;

3.1.2. informacija apie aplinkybes, dėl kurių iškyla grėsmė neįvykdyti programoje nustatytų tikslų ir uždavinių ir pasiūlymai dėl programos pakeitimų, leidžiančių šios grėsmės išvengti ar sumažinti jos poveikį, arba;

3.1.3. informacija apie sutaupytas lėšas ar atsiradusiais iš anksto nesuplanuotais išlaidais, dėl kurių atsirado poreikis patikslinti programą, arba;

3.1.4. kita svarbi informacija, pagrindžianti reikalingus programos pakeitimus;

3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.

Pasiūlymai dėl programos pakeitimo

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

1. Atsižvelgiant į pasikeitusį Jurbarko rajono savivaldybės administracijos prisidėjimą biudžeto lėšomis prie projekto „Jurbarko kultūros centro modernizavimas“ įgyvendinimo, prašoma pakeisti į 2015 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. IV-708 patvirtintą Tauragės regiono integruotos teritorijos vystymo programos veiksmų planą įtraukti projekto (1.1.3v Veiksmas) „Jurbarko kultūros centro modernizavimas“ trumpą aprašymą iš „(planuojama atlikti Jurbarko kultūros centro kapitalinį remontą, sutvarkant koncertų, repetitijų ir žiūrovų sales, drabužines, koridorius, elektros ir šildymo sistemą, vandentiekio ir kanalizacijos tinklus)“ į „(planuojama atlikti Jurbarko kultūros centro šiaurės vakarų korpuso vidaus patalpų kapitalinį remontą, sutvarkant koncertų ir posėdžių sales, repetitijų patalpas su pagalbinėmis patalpomis, skirtomis kolektyvų poreikiams, įrengiant rūbines ir, greta choreografijos patalpų, dušus, taip pat koridorius, elektrotechnikos ir šildymo sistemas, vandentiekio ir kanalizacijos tinklus. Taip pat bus įsigyta veiklų vykdymui būtina įranga ir baldai)“ bei lėšų poreikį ir finansavimo šaltinį: iš „Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): 451.640; Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): Iš viso: 33.846, iš jų BF: 33.846“ į „Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): 515.526; Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): Iš viso: 97.732, iš jų BF: 97.732“.

2. Atsižvelgiant į pasikeitusį Jurbarko rajono savivaldybės administracijos prisidėjimą biudžeto lėšomis prie projekto „Gyvenamųjų namų kvartalo kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste“ įgyvendinimo, prašoma pakeisti į 2015 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. IV-708 patvirtintą Tauragės regiono integruotos teritorijos vystymo programos veiksmų planą įtraukti projekto (1.1.4v Veiksmas) „Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste“ lėšų poreikį ir finansavimo šaltinį: iš „Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): 451.640; Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): Iš viso: 33.846, iš jų BF: 33.846“ į „Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): 549.024; Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): Iš viso: 121.884, iš jų BF: 121.884“.

3. Atsižvelgiant į pasikeitusį Jurbarko rajono savivaldybės administracijos prisidėjimą biudžeto lėšomis prie projekto „Jurbarko autobusų parko atnaujinimas“ įgyvendinimo, prašoma pakeisti į 2015 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. IV-708 patvirtintą Tauragės regiono integruotos teritorijos vystymo programos veiksmų planą įtraukti projekto (1.2.9v Veiksmas) „Jurbarko autobusų parko atnaujinimas“ lėšų poreikį ir finansavimo šaltinį: iš „Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): 221.434; Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): Iš viso: 33.215, iš jų BF: 33.215; ES lėšos (Eur): 188.219“ į „Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): 221.473; Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): Iš viso: 33.221, iš jų BF: 33.221; ES lėšos (Eur): 188.252“.

4. Atsižvelgiant į pasikeitusius Jurbarko rajono savivaldybės administracijos planus dėl projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje“ įgyvendinimo, prašoma pakeisti į 2015 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. IV-708 patvirtintą Tauragės regiono integruotos teritorijos vystymo programos veiksmų planą įtraukti projekto (1.2.10v Veiksmas) „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje“ aprašymą iš „planuojamas ilgis 0,752 km“ į „planuojamas ilgis 0,55 km“; iš „Pabaiga (metai) 2019“ į „Pabaiga (metai) 2021“.

Pagėgių savivaldybės administracija

Siūloma keisti Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų plano 1.1.1v ir 1.1.7v veiksmų įgyvendinimo pabaigos datą pakeičiant iš 2018 m. į 2019 m. Užsitęsęs viešųjų pirkimų procedūroms nespėjama laiku tinkamai atlikti rangos darbų ir sutvarkyti dokumentacijos.

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra

Priedai:

Siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas