

**MARIJAMPOLĖS REGIONO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2017 METAI**

**I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI**

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.

Kazlų Rūdos savivaldybė

Darbo jėgos pasiūlos struktūrinio neatitikimo darbo rinkos poreikiams problema ir galimybė ją spręsti didėjant miestų patrauklumui aplinkinių regionų ir kaimo gyvenamųjų vietovių gyventojams išliko svarbiu veiksniu teritorijos vystymui. Siekiant uždavinio „Vystyti urbanistinius centrus Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių ir Vilkaviškio miestuose, skatinant smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinant viešųjų erdvių ir

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių ir Vilkaviškio miestuose, skatinant smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinant viešųjų erdvių ir bendruomeninės infrastruktūros lankomumą ir patrauklumą“, svarbus veikiančių mažų ir vidutinių įmonių, tenkančių 1000-čiui gyventojų, rodiklis, jį įtakojęs veiksniai: veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius ir darbo jėga. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius Marijampolės regione 2015 m. pradžioje siekė 2089 vnt., t.y. padidėjo 1,06 procentinio punkto, lyginant su 2014 m. Mažėjo vidinė bei tarptautinė migracija (neto migracijos rodiklio pokytis 2014-2013 m. – 76 asmenų, o 2013-2012 m. – 540 asmenų), kuri mažesne apimtimi įtakojo gyventojų skaičiaus mažėjimą (gyventojų skaičius regione sumažėjo 2291 asmeniu, t.y. 1,48 proc., lyginant 2014 m. su 2015 m.). 1.2. Regiono investicinio patrauklumo didėjimo problemos sprendimas susijęs su Marijampolės regiono geografinės padėties patrauklumu bei išvystyta transporto infrastruktūra (stiprybės) bei galimybėmis, kurias įtakoja lietuviškų prekių paklausa užsienio rinkose. Eksporto augimas skatintų naujų investicijų pritraukimą ir darbo našumo augimą, kurie didintų

Marijampolės savivaldybė

1.1. Darbo jėgos pasiūlos struktūrinio neatitikimo darbo rinkos poreikiams problema ir galimybė ją spręsti didėjant miestų patrauklumui aplinkinių regionų ir kaimo gyvenamųjų vietovių gyventojams išliko svarbiu veiksniu teritorijos vystymui. Siekiant uždavinio „Vystyti urbanistinius centrus Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių ir Vilkaviškio miestuose, skatinant smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinant viešųjų erdvių ir bendruomeninės infrastruktūros lankomumą ir patrauklumą“, svarbus veikiančių mažų ir vidutinių įmonių, tenkančių 1000-čiui gyventojų, rodiklis, jį

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.

Kazlų Rūdos savivaldybė

Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios.

2.1. Siekiant Marijampolės regiono ITVP (toliau - Programos) nustatyto tikslo „Didinti užimtumą Marijampolės regione“, numatyta, kad, įgyvendinus šį tikslą, užimtumo lygis Marijampolės regione 15-64 m. amžiaus gyventojų grupėje 2023 metais sieks 67,1 proc. 2017 m. sausio mėn. Lietuvos statistikos

Vilkaviškio rajono savivaldybė

2.1. Siekiant Marijampolės regiono ITVP (toliau - Programos) nustatyto tikslo „Didinti užimtumą Marijampolės regione“, numatyta, kad, įgyvendinus šį tikslą, užimtumo lygis Marijampolės regione 15-64 m. amžiaus gyventojų grupėje 2023 metais sieks 67,1 proc. 2016 m. sausio mėn. Lietuvos statistikos departamento oficialios statistikos portalo duomenimis, 2014 m. užimtumo lygis Marijampolės regione 15-64 m. amžiaus grupėje siekė 63,1 proc. Tai atitinka Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafike numatytą rodiklio reikšmę Marijampolės regionui 2020 metams, kai numatoma vidutinė devynerius metus iš eilės rodiklio padidėjimo tendencija po 1,1 procentinio punkto kasmet. 2014 m. rodiklis padidėjo 6 procentiniais punktais, lyginant su 2013 metais. Užimtų gyventojų skaičius Marijampolės regione 2015 m. padidėjo 6,5 tūkst. 2.2. Uždaviniai „Vystyti urbanistinius

Marijampolės savivaldybė

2.1. Siekiant Marijampolės regiono ITVP (toliau - Programos) nustatyto tikslo „Didinti užimtumą Marijampolės regione“, numatyta, kad, įgyvendinus šį tikslą, užimtumo lygis Marijampolės regione 15-64 m. amžiaus gyventojų grupėje 2023 metais sieks 67,1 proc. 2017 m. sausio mėn. Lietuvos statistikos departamento oficialios statistikos portalo duomenimis, 2016 m. užimtumo lygis Marijampolės regione 15-64 m. amžiaus grupėje siekė 62,6 proc. Tai viršija Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafike numatytą rodiklio reikšmę Marijampolės regionui 2016 metams (60,1 proc.), kai numatoma vidutinė

*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).

**II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ**

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Didinti užimtumą Marijampolės regione	2014-2023	<i>Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data</i>	X	X	Efeko rodiklis: 1-E Užimtumo lygis Marijampolės regione 15-64 m. amžiaus gyventojų grupėje (procentais), 2017 m.	60,1	64	Efeko rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus statistinius duomenis: Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale apie užimtumo lygį pateikiami 2017 m. duomenys.
1.1. Uždavinys	Vystyti urbanistinius centrus Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių ir Vilkaviškio miestuose, skatinant smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinant viešųjų erdvių ir bendruomeninės infrastruktūros lankomumą ir	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-1 Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių, tenkančių 1000-ui gyventojų, skaičius (vienetais), 2017 m.	12,2	16,06	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2017 m. duomenys apie Marijampolės regione veikiančias mažas ir vidutinės įmones metų pradžioje ir nuolatinių gyventojų skaičių metų pradžioje.

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
	patrauklumą					Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos (asmens), 2017 m.	2800	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (skaičius), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Įgyvendintos turizmo rinkodaros priemonės (skaičius), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Išaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (kv. m.), 2017 m.	11 000	45 064	Programos efekto reikšmė pasiekta. Įgyvendinus veiksmą 1.1.2. atnaujintos atviros erdvės miesto vietovėje
						Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (kv. m.), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-7 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, 2017 m.	0	0	
1.1.1v Veiksmas	Vilkaviškio miesto rekreacinės teritorijos prie Šeimenos upės sukūrimas ir kompleksiškas priegių sutvarkymas	2015-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	2017 m. projektas įtrauktas į Marijampolės regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas iki 2018 m. kovo 30 d.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	141 000	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	141 000	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 597 950	0				
1.1.2v Veiksmas	Vilkaviškio miesto centrinės J. Basanavičiaus aikštės ir jos priegių sutvarkymas	2015-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas) Baigtas įgyvendinti</i>	X	X	X	X	X	2016 m. liepos 1 d. projektas užbaigtas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	175 968	172 463	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	110 803	110 803				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	941 826	941 827				
1.1.3v Veiksmas	Vilkaviškio miesto centrinės J. Basanavičiaus aikštės priegių kompleksiškas sutvarkymas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	2017 m. projektas įtrauktas į Marijampolės regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas iki 2018 m. sausio 31 d.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	68 948	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	68 948	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	781 412	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.4v Veiksmas	Teritorijos tarp Vilkaviškio kultūros centro, Vilkaviškio autobusų stoties, Vaikų ir jaunimo centro sutvarkymas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017 m. parengtas projektinis pasiūlymas, investicinis projektas. Planuojama paraiškos pateikimo data iki 2018 m. birželio 29 d.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	54 110	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	54 110	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	613 242	0				
1.1.5v Veiksmas	Vilkaviškio „Miesto sodo“ tarp Šeimenos upelio, Vytauto gatvės, Rimgaudo gatvės, J. Basanavičiaus gatvės sutvarkymas, modernizavimas bei plėtra	2019-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017 m. parengtas projektinis pasiūlymas, investicinis projektas. Planuojama paraiškos pateikimo data iki 2018 m. birželio 29 d.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	54 110	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	54 110	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	613 242	0				
1.1.6v Veiksmas	Kompleksinis Kalvarijos miesto centrinės dalies sutvarkymas (atnaujinant parką, autobusų stoties teritoriją, aikštę, turgeļį)	2015-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Vyksta rangos darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	158 100	77 073	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	158 099	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 791 794	0				
1.1.7v Veiksmas	Šešupės kairiojo kranto teritorijos (gamtinio karkaso teritorijos) kompleksinis sutvarkymas	2018-2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	108 608	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	615 443	0				
1.1.8v Veiksmas	Kompleksinis Marijampolės miesto teritorijos prie Vytauto, P. Armino, Aušros, V. Kudirkos ir Mindaugo gatvių viešųjų erdvių sutvarkymas	2015-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas baigiamas įgyvendinti. Projekte numatyti viešųjų erdvių sutvarkymo darbai baigti. Projektą nmatoma galutinai užbaigti iki 2018-03-31.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	77 000	75 223	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	77 000	75 223				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	868 900	1 002 970				
1.1.9v Veiksmas	Marijampolės regiono turizmo trasų ir maršrutų (Šešupės vandens trasos ir kt.) informacinės infrastruktūros plėtra	2015-2016	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Marijampolės savivaldybės administracija neplanuoja įgyvendinti projektų pagal priemonę 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	8 690	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	49 235	0				
1.1.10v Veiksmas	Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Vyksta rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	97 236	6 755	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	551 000	9 423				
1.1.11v Veiksmas	Viešosios Petro Kriaučiūno bibliotekos, esančios Vytauto g. 22, Marijampolėje, paslaugų plėtra	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Parengtas techninis projektas ir atlikti bibliotekos vidaus patalpų kapitalinio remonto darbai. 2018 metais bus įsigyti bibliotekos baldai bei techninė įranga bibliotekos veiklai plėsti.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	84 425	26 526	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	478 410	149 623				
1.1.12v Veiksmas	Kalvarijos miesto vandenvietės rekonstrukcija, užtikrinant geriamojo vandens kokybę	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Paraiškos vertinimo baigiamasis etapas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	42 723	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	283 746	187 990				
			ES lėšos	283 746	227 090				
1.1.13v Veiksmas	Kazlų Rūdos miesto vandenvietės rekonstrukcija, užtikrinant geriamojo vandens kokybę	2015-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Planuojamas įgyvendinimo laikotarpis - 2018-2020
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	25 000	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	25 000	0				
			ES lėšos	50 000	0				
1.1.14v Veiksmas	Pastato, esančio Atgimimo gatvė 5, Kazlų Rūdoje, restauracija, pritaikant jį bendruomenės poreikiams	2015-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Rodiklio pasiekimas 2017 metais nebuvo planuojamas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	90 907	1 604	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	515 141	8 333				
1.1.15v Veiksmas	Šakių miesto naujų geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas (tinklų rekonstrukcija)	2015-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	
		Planuotas ir panaudotas	Savivaldybės biudžeto lėšos	199 893	0	X		X	

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	199 893	0				
1.2. Uždavinys	Sudaryti sąlygas kurti gerai apmokamas, į aukštą pridėtinę vertę orientuotas darbo vietas	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-2 Įmonių produktyvumas (pridėtinė vertė, tenkanti 1 dirbančiajam, tūkst. Eur), 2017 m.	11,5	12,62	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2015 m. duomenys apie Marijampolės regiono pagrindinius verslo struktūros rodiklius: dirbančiųjų skaičius pagal veiklos vykdymo vietą (asmens) ir pridėtinę vertę gamybos kainomis pagal veiklos vykdymo vietą (tūkst. Eur) iš viso pagal ekonomines veiklos rūšis.
						Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius (įmonės), 2017 m.	2	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams (Eur), 2017 m.	200000	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius (įmonės), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Investicijas gavusių viešųjų teritorijų plotas (ha), 2017 m.	65	0	
1.2.1v Veiksmas	Marijampolės LEZ infrastruktūros plėtra ir rinkodara	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Marijampolės savivaldybės administracija nemato galimybės įgyvendinti projektą priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „Smartparkas LT“ lėšomis. Dalinai pakeistą projektą planuojama įgyvendinti priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“. Tuo tikslu inicijuojamas ir pačios ITVP pakeitimas (žr. III Skyrius. Pasiūlymai dėl programos pakeitimo)
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	173 772	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	173 772	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 969 416	0				
1.3. Uždavinys	Pagerinti darbo vietų pasiekiamumą, optimizuoti ryšius tarp urbanistinių centrų ir gyvenamųjų teritorijų	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-3 Ilgalaikiai bedarbiai (asmens), 2017 m.	3 766	2591	Marijampolės teritorinės darbo biržos 2017 m. gruodžio 31 d. duomenys apie ilgalaikius bedarbius.
						Produkto rodiklis: 1.3-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2017 m.	0,54	0	
						Produkto rodiklis: 1.3-P-2 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (skaičius), 2017 m.	1	0	
						Produkto rodiklis: 1.3-P-3 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės (skaičius), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.3-P-4 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, 2017 m.	0	0	
1.3.1v Veiksmas	Vilkaviškio miesto Vilniaus gatvės dalies rekonstrukcija	2019-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	iki 2018 m. balandžio 30 d. bus pateikta projekto paraiška (rangos darbų pirkimas yra įvykdytas)
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	42 542	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			ES lėšos	241 071	0				
1.3.2v Veiksmas	Vilkaviškio miesto Janonio gatvės dalies rekonstrukcija	2019-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	iki 2018 m. balandžio 30 d. bus pateikta projekto paraiška (rangos darbų pirkimas yra įvykdytas)
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	35 294	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	200 000	0				
1.3.3v Veiksmas	Vilkaviškio miesto Kęstučio ir Maironio gatvių dalių rekonstrukcija	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	iki 2018 m. balandžio 30 d. bus pateikta projekto paraiška (rangos darbų pirkimas yra įvykdytas)
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	78 696	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	445 944	0				
1.3.4v Veiksmas	Kalvarijos miesto Laisvės gatvės rekonstrukcija	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Vyksta rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	64 638	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	366 281	0				
1.3.5v Veiksmas	Marijampolės savivaldybės Kauno gatvės dalies ir Kempingo gatvės rekonstrukcija	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Su įgyvendinančiąja institucija suderinti viešųjų pirkimų dokumentai. Atlikti viešieji techninių projektų parengimo paslaugų pirkimai. Parengti techniniai projektai. Atlikti Kauno gatvės dalies ir Kempingo gatvės rekonstrukcijos darbų viešieji pirkimai. Projekto paraišką numatoma pateikti iki 2018-04-30.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	150 499	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	852 825	0				
1.3.6v Veiksmas	Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas	2018-2023	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Marijampolės savivaldybės administracija planuoja įgyvendinti bendrą projektą su Vilkaviškio rajono savivaldybėmis pagal priemonę 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	130 330	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	738 531	0				
1.3.7v Veiksmas	Kazlų Rūdos miesto Gedimino ir Kęstučio gatvių dalių infrastruktūros sutvarkymas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	57 522	22 593	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	325 956	128 028				
1.3.8v Veiksmas	Šakių miesto susisiekimo infrastruktūros modernizavimas Medžiotojų gatvės, Vingio gatvės, Staigaičio gatvės, Jazminių gatvės, L. Giros gatvės, Steponaičio gatvės, Birutės gatvės, Aušros gatvės, Griškabūdžio gatvės, V. Kudirkos gatvės, Vytauto gatvės, P. Vaičiūčio gatvės, J. Basanavičiaus gatvės, Banaičio gatvėse	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	154 555	154 555	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	875 811	875 811				
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 998 066	579 515	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	837 842	186 026				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	308 746	187 990				
			ES lėšos	15 967 069	3 343 104				

**III SKYRIUS
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKAITIMO**

3. Siūlant keisti programos tikslus ir (arba) uždavinius turi būti pateikta:

3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:

pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas;

3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.