

Integruotų teritorijų vystymo programų  
 rengimo ir įgyvendinimo gairių  
 5 priedas

**PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

**I SKYRIUS**

**SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI**

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais\*.
2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios\*.

\*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).

**II SKYRIUS**

**INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ**

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą)	Faktinio įvykdymo data (metais)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką	2014 -2023	2017			Gyventojų skaičiaus pokytis, proc.	-1,00%	-1,40%	Rodiklis įtakojamas bendrųjų ekonominių tendencijų. Didžioji dalis Programoje planuotų veiksmų, kurie turės įtakos rodikliui, 2017 metais nepraadėti įgyvendinti.
1.1. Uždavinys	Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose	2014 -2023	2017	Lėšų poreikis iš viso 72 468 552 eurų, iš jų valstybės biudžeto lėšos 6 864 978 eurų, savivaldybės biudžeto lėšos 5 339 259 eurų, privačios lėšos 1 823 689 eurų, kitos viešosios lėšos 0 eurų, ES lėšos 58 440 627 eurų	Iš viso 197989,34 eurų, iš jų ES - 178542,08 eurų, valstybės biudžeto lėšos - 19447,26 eurų	Įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt.	33,5	39,2	Rodiklis įtakojamas bendrųjų ekonominių tendencijų. Didžioji dalis Programoje planuotų veiksmų, kurie turės įtakos rodikliui, 2017 metais nepraadėti įgyvendinti.

		2017-2023	2017			Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m <sup>2</sup>	326829	0	Dėl užsitęsusių TP rengimo, sprendinių viešinimo, VP procedūrų projektų įgyvendinimas 2017 m. nepradėtas: projekto "Marvelės upelio slėnio sutvarkymas", projekto "Apžvalgos aikštelės Aleksote rekonstravimas" finansavimo administravimo sutartis pasirašytos 2017 m. pb., projekto "Teritorijos prie daigafunkcio S.Dariaus ir S.Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Lietuvos sporto universiteto ir Sporto Halės sutvarkymas" ir projekto "Kompleksiškas Ažuolyno parke esančios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams" PP pateikti 2018 m. sausio 15 d., projekto "Kompleksiškas Kauko laiptų prie Aukštaičių g. zonos sutvarkymas" 2018 m. sausio mėn. derinamas projekto finansavimo administravimo sutarties pasirašymas.
		2018-2023	2017			Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m <sup>2</sup>	0	0	
		2017-2023	2017			Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	1	0	2017 m. tik pasirašytos projektų finansavimo administravimo sutartys, pradėtos VP procedūros, nė vienas projektas 2017 m įgyvendinti nebaigtas
		2020-2023	2017			Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	0	0	
		2020-2023	2017			Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus	0	0	

Veiksmas 1.1.1.	Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija	2018-2020		5000000	0		0	0	Veiksmas 2017 m nepradėtas įgyvendinti, buvo rengiama projekto dokumentacija, 2018-01-15 pateiktas PP
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	375000	0				
			valstybės biudžeto lėšos	375000	0				
			kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	4250000	0				
Veiksmas 1.1.2.	Teritorijos, apribotos Nemuno upės kairiojo kranto ir H. ir O. Minkovskių g., kompleksinis vystymas	2018-2020		3500000	0				Veiksmas 2017 m nepradėtas įgyvendinti, vyko M.K.Čiurlionio koncertų rūmų architektūrinės idėjos konkursas, veiksmo neliks, veiksmui planuotos lėšos artimiausiu Programos keitimu bus apjungtos su Nemuno salos išvystymo projektu (1.1.4 veiksmas)
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	262500	0				
			valstybės biudžeto lėšos	262500	0				
			kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	2975000	0				
Veiksmas 1.1.3.	Kauno sporto halės išvystymas į daigafunkcij centrą visuomenės poreikiams	2018-2019		5000000	0				PP pateiktas 2018-01-15
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	375000					

			valstybės biudžeto lėšos	375000				
			kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	4250000				
Veiksmas 1.1.4.	Nemuno salos išvystymas į multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams	2018-2019		5000000	0			PP pateiktas 2018-01-15. Artimiausiu metu keičiant ITVP 1.1.2. veiksmo ES ir VB lėšos (apie 3,8 mln.Eur) bus pridėtos prie šio veiksmo.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	375000				
			valstybės biudžeto lėšos	375000				
			kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	4250000				
Veiksmas 1.1.5.	Marvelės upės slėnio sutvarkymas, panaudojant teritorijos gamtinio karkaso ypatumus, siekiant netradicinių erdvių pritaikymo kultūros ir kitoms reikmėms	2017-2018		236985	0			Projekto finansavimo -administravimo sutartis pasirašyta 2017 m spalio mėn., projektas pradėtas įgyvendinti. 2017 m. gruodžio mėn. pasirašyta rangos sutartis, darbus numatoma pradėti 2018 m. balandžio mėn. ir baigti iki 2018 m. pb.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	103034	0			
			valstybės biudžeto lėšos	10861	0			
			kitos viešosios lėšos		0			
			Privačios lėšos		0			
			ES lėšos	123090	0			

Veiksmas 1.1.6.	Apžvalgos aikštelės Aleksote rekonstravimas	2017-2019		1049000	0				Projekto finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017 m. gruodžio mėn. 2017 m. veiksmas nebuvo pradėtas įgyvendinti dėl užsitęsusių TP rengimo ir derinimo procedūrų
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	78675	0				
			valstybės biudžeto lėšos	78675	0				
			kitos viešosios lėšos		0				
			Privačios lėšos		0				
			ES lėšos		891650	0			
Veiksmas 1.1.7.	Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas kultūrinei, turistinei ir socialinei edukacinei veiklai	2017-2019		3025768	0				Projekto finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2018 m. sausio mėn. 2017 m. užsitęsė TP rengimo ir derinimo darbai
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	180312					
			valstybės biudžeto lėšos	0					
			kitos viešosios lėšos	0					
			Privačios lėšos	1823689					
			ES lėšos	1021767					
Veiksmas 1.1.8	Teritorijos prie daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Lietuvos Sporto Universiteto ir Sporto halės sutvarkymas	2017-2019		5000000	0				PP pateiktas 2017-12-18. 2017 m. veiksmas nepradėtas dėl užsitęsusių TP rengimo, VP procedūrų
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	375000					

			valstybės biudžeto lėšos	375000				
			kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	4250000				
Veiksmas 1.1.9.	Daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimas panaudojant ir pritaikant S. Dariaus ir S. Girėno stadiono infrastruktūrą	2017-2019		5000000	0			2018 m. sausio mėn. derinama projekto finansavimo administravimo sutartis. 2017 m. veiksmas nepradėtas dėl užsitęsusių TP rengimo, VP procedūrų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	375000	0			
			valstybės biudžeto lėšos	375000	0			
			kitos viešosios lėšos		0			
			Privačios lėšos		0			
			ES lėšos	4250000	0			
Veiksmas 1.1.10.	Kompleksiškas Kauko laiptų prie Aukštaičių gatvės zonos sutvarkymas	2017-2019		1400000	0			2018 m. sausio mėn. derinama projekto finansavimo administravimo sutartis. 2017 m. veiksmas nepradėtas dėl užsitęsusių TP rengimo ir derinimo procedūrų
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	660098	0			
			valstybės biudžeto lėšos	59992	0			
			kitos viešosios lėšos		0			
			Privačios lėšos		0			
			ES lėšos	679910	0			

Veiksmas 1.1.11.	Kompleksiškas Ažuolyno parke esančios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams	2017-2019		4750440	0				Pateiktas PP 2018-01-15. Veiksmas 2017 m. nepradėtas įgyvendinti dėl užsitęsusių projektavimo, sprendinių derinimo ir viešinimo procedūrų
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	260662	0				
			valstybės biudžeto lėšos	260658	0				
			kitos viešosios lėšos		0				
			Privačios lėšos		0				
			ES lėšos	4229120	0				
Veiksmas 1.1.12.	Pastato esančio Aleksote, Sodininkų g. 2, konversija į daugiafunkcinį centrą	2017-2019		1500000	0				PP pateiktas 2018-01-15, veiksmas 2017 m. nepradėtas įgyvendinti dėl turto perdavimo procedūrų
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	112500	0				
			valstybės biudžeto lėšos	112500	0				
			kitos viešosios lėšos		0				
			Privačios lėšos		0				
			ES lėšos	1275000	0				
Veiksmas 1.1.13.	Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode	2017-2019		11584800	61689,08				Projekto finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017 m. kovo mėn. 2017 m. parengtas Investicijų projektas ir atlikta dalis teritorijos aptvėrimo darbų. Dėl rekonstruojamų ir statomų objektų vyksta viešasis pirkimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos		0				

			valstybės biudžeto lėšos	1737720	0				
			kitos viešosios lėšos		0				
			Privačios lėšos		0				
			ES lėšos	9847080	61689,08				
Veiksmas 1.1.14.	Kauno kino centro „Romuva“ kultūros paveldo aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę	2017-2019		2625980	0				2018 m sausio mėn. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis. Veiksmas 2017 m. nepradėtas dėl užsitęsusių kultūros paveldo objekto TP rengimo procedūrų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	1604213	0				
			valstybės biudžeto lėšos		0				
			kitos viešosios lėšos		0				
			Privačios lėšos		0				
			ES lėšos	1021767	0				
Veiksmas 1.1.15.	VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro (Kovo 11-osios g. 26 Kaune) kultūrinei veiklai naudojamoms dalies rekonstravimas	2017-2019		1348432	0				Projekto finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017 m. Veiksmas 2017 m. nepradėtas dėl rangos darbams pakartotinai naujo VP konkurso organizavimo
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	202265	0				
			valstybės biudžeto lėšos		0				
			kitos viešosios lėšos		0				
			Privačios lėšos		0				
			ES lėšos	1146167	0				



Veiksmas 1.1.16.	Nacionalinio M. K Čiurlionio dailės muziejaus padalinio M. Žilinsko dailės galerijos modernizavimas	2017-2020		4923369	0			2017 m. pateiktas įstaigos energijos efektyvumo didinimo projekto ir modernizavimo IP ir PP LR Energetikos ir LR Kultūros m-joms, laukiama atsakymo.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos		0			
			valstybės biudžeto lėšos	738505	0			
			kitos viešosios lėšos		0			
			Privačios lėšos		0			
			ES lėšos	4184864	0			
Veiksmas 1.1.17.	Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas	2017-2019		4998000	0			2017 m. pateiktas įstaigos energijos efektyvumo didinimo projekto IP ir PP LR Energetikos ir LR Kultūros ministerijoms. Be šio projekto patvirtinimo negali būti vykdomas įstaigos modernizavimo projektas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos		0			
			valstybės biudžeto lėšos	749700	0			
			kitos viešosios lėšos		0			
			Privačios lėšos		0			
			ES lėšos	4248300	0			
Veiksmas 1.1.18.	Kauno valstybinio lėlių teatro modernizavimas	2016-2018		1543779	129646,26			2016 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, 2016 m. įvykdyti pirkimai: projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų, Projekto administravimo paslaugų pirkimas, garso įrangos, teatrinio apšvietimo ir vaizdo įrangos, spektaklių pastatymo įrangos pirkimai. 2017 m buvo tęsiamas projekto įgyvendinimas. Parengtas TP, ruošiami VP dokumentai rangos darbų konkursui.

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	0	0				
			valstybės biudžeto lėšos	231 567	19447,26				
			kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1312212	110199				
Veiksmas 1. 1. 19.	Kauno valstybinio muzikinio teatro modernizavimas	2017-2020		4982000	6654				2017 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	0	0				
			valstybės biudžeto lėšos	747300	0				
			kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	4 234 700	6654				Rinkodaros plano parengimas, scenos konstrukcijų techninės būklės įvertinimas, Investicijų projekto parengimas, informacinis stendas ir straipsnis spaudoje
1.2.Uždavinys	Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą	2014-2023	2016	Lėšų poreikis iš viso 43408867 eurų, iš jų valstybės biudžeto lėšos 217038 eurų, savivaldybės biudžeto lėšos 4691793 eurų, privačios lėšos 14020166 eurų, kitos viešosios lėšos 0 eurų, ES lėšos 24479870 eurų	Iš viso 1 906 503 eurų, iš jų ES - 965 045,79 eurų, savivaldybės lėšos - 287576 eurų, privačios lėšos - 653 881,21	Išvykusių gyventojų skaičius, asm.	8500	11069	Vėliausi Lietuvos statistikos departamento duomenys už 2016 metus (faktinė reikšmė pasiekta 2016 m. lyginama su suplanuota 2016 m). Statistika už 2017 metus laukiama kovo mėn.

		2017-2023	2017			Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt.	15	0	Kelių projektų finansavimo administravimo sutartys 2017 m. pasirašytos, pradėti darbai, bet projektai 2017 m. nebaigti.
		2017-2023	2017			Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm.	6271	0	Kelių projektų finansavimo administravimo sutartys 2017 m. pasirašytos, pradėti darbai, bet projektai 2017 m. nebaigti.
		2017-2023	2016			Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos, asm.	1812	0	Sutartis pasirašyta 2017 m., pradėti darbai, bet projektas 2017 m. nebaigtas.
		2017-2023	2016			Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km	26,22	0	Sutartis pasirašyta 2017 m., pradėti darbai, bet projektas 2017 m. nebaigtas.
		2017-2023	2017			Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	549,34	0	Sutartis pasirašyta 2017 m., pradėti darbai, bet projektas 2017 m. nebaigtas.

		2017-2023	2017			Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, t	3875	0	Jrengiant komunalinių atliekų aikštes reikia tikslinti parengtą aikštelių išdėstymo planą. Visą planuotą pajėgumų rodiklį (kartu su 2017 m. planuotu) numatoma pasiekti 2018 m.
		2020-2023	2017			Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus	0	0	Rodiklį įtakojančios priemonės nėra įtrauktos į Programos veiksmų planą. Keičiant ITVP artimiausiu metu rodiklis numatytas išbraukti
		2020-2023	2017			Metinis pirminės energijos suvartojimo daugiabučiuose pastatuose sumažėjimas, MWh/per metus	0	0	Rodiklį įtakojančios priemonės nėra įtrauktos į Programos veiksmų planą. Keičiant ITVP artimiausiu metu rodiklis numatytas išbraukti
		2020-2023	2017			Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai, Mwh	0	0	Rodiklį įtakojančios priemonės nėra įtrauktos į Programos veiksmų planą. Keičiant ITVP artimiausiu metu rodiklis numatytas išbraukti
		2020-2023	2017			Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km	0	0	Rodiklį įtakojančios priemonės nėra įtrauktos į Programos veiksmų planą. Keičiant ITVP artimiausiu metu rodiklis numatytas išbraukti
Veiksmas 1.2.1.	Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“ modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą	2017-2018		211345	0				Dėl 2017 m rudenį patvirtinto pfsa, nusikėlė paraiškų pateikimo terminas, 2017 m veiksmas nebuvo pradėtas, šiuo metu baigtas paraiškos vertinimas, derinamas sutarties pasirašymas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės	15 851	0				
			valstybės biudžeto lėšos	15 851	0				
			kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				

			ES lėšos	179 643	0				
Veiksmas 1.2.2.	Kauno mokyklos-darželio „Rūtėlė“ modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą	2017-2018		211 345	0				Patvirtinus priemonės pfsa, mokykla-darželis - negalimas pareiškėjas, tvirtinant ITVP pakeitimą, veiksmas bus išbrauktas, vietoje jo bus įtrauktas naujas veiksmas "Boružėlės" lopšelio-darželio modernizavimas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	15 851	0				
			valstybės biudžeto lėšos	15 851	0				
			kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	179 643	0				
Veiksmas 1.2.3.	Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą	2017-2018		211345	0				Dėl 2017 m. rudenį patvirtinto pfsa, nusikėlė paraiškų pateikimo terminas, 2017 m. veiksmas nebuvo pradėtas, šiuo metu baigtas paraiškų vertinimas, derinamas sutarties pasirašymas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	15 851	0				
			valstybės biudžeto lėšos	15 851	0				
			kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	179 643	0				
Veiksmas 1.2.4.	Žaliakalnio bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą (Jono Jablonskio gimnazija, KTU licėjus)	2017-2020		812 882	0				Priemonės pfsa patvirtinus tik 2017 m., nusikėlė paraiškų pateikimo terminas, užtrumo paraiškų vertinimas, dėl ko veiksmas nebuvo pradėtas įgyvendinti, 2018 sausio 16 d. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	60 966	0				

			valstybės biudžeto lėšos	60 966	0			
			kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	690 950	0			
Veiksmas 1.2.5.	Žaliakalnio švietimo įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes (A. Kačanausko vaikų muzikos mokykla)	2017-2018		41 059	0			2017 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, projektas įgyvendinamas, bus pabaigtas 2018 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	6 159	0			
			valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	34 900	0			
Veiksmas 1.2.6.	Pastato Aleksote Kumpio g. 1 modernizavimas didinant ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą	2017-2019		634 036	0			Patvirtinus priemonės pfsa, daželio modernizuoti pagal pfsa reikalavimus techniškai nėra galimybių, tvirtinant ITVP pakeitimą, veiksmas bus išbrauktas, ES lėšos perskirstytos kitoms Kauno m. ikimokyklinio ugdymo įstaigoms
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	47 553	0			
			valstybės biudžeto lėšos	47 553	0			
			kitos viešosios lėšos		0			
			Privačios lėšos		0			
			ES lėšos	538 930	0			

Veiksmas 1.2.7.	Aleksoto bendrojo ugdymo įstaigos modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą (Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija)	2017-2020		812 882	0				Priemonės pfsa patvirtinus tik 2017 m., nusikėlė paraiškų pateikimo terminas, užtrumo paraiškų vertinimas, dėl ko veiksmas nebuvo pradėtas įgyvendinti, šiuo metu derinamas sutarties pasirašymas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	60 996	0				
			valstybės biudžeto lėšos	60 996	0				
			kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	690 950	0				
Veiksmas 1.2.8.	Susietos teritorijos (centro) įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes (Kauno moksleivių techninės kūrybos centro pastato ir jo mokymo bazės modernizavimas)	2017-2018		41 059	0				2017 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, projektas įgyvendinamas, bus pabaigtas 2018 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	6 159	0				
			valstybės biudžeto lėšos		0				
			kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	34 900	0				
Veiksmas 1.2.9.	Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų Ainiai“ pritaikymas bendruomenės ir miesto gyventojų aktyviam laisvalaikio užimtumui	2017-2018		2 161 017	0				Pakartotinai paraiška pateikta 2017 m. gruodžio mėn.

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	1 578 957	0				
			valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	582 060	0				
Veiksmas 1.2.10.	Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune	2017-2019		20 576 077	1 163 732				Projekto finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017 m., projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	0	0				
			valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	11 954 909	653 881,21				
			ES lėšos	8 621 169	509 850,79				
Veiksmas 1.2.11.	Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune	2017-2019		10 004 532	0				Projekto finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017 m., projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m. Vyksta rangos darbų VP procedūros.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	0	0				
			valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	2 065 257	0				
			ES lėšos	7939275	0				



Veiksmas 1.2.12.	Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas Kauno mieste	2017-2018		7691288	742771				Projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m. Kadangi reikėjo tikslinti parengtą aikštelių išdėstymo planą, atšliekama nuo grafiko. Tačiau visas aikštes numatoma užbaigti 2018 m. Projektui gautas 1,4 mln. avansas, koofinansavimas iš savivaldybės skolinų lėšų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	2 883 480	287576				
			valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	4 807 807	455195				
1.3. Uždavinys	Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą	2014-2023	2016	Lėšų poreikis iš viso 11872093 eurų, iš jų valstybės biudžeto lėšos 0 eurų, savivaldybės biudžeto lėšos 1 781 069 eurų, privačios lėšos 0 eurų, kitos viešosios lėšos 0 eurų, ES lėšos 10 091 272 eurų	Iš viso 292 374 eurų, iš jų ES - 292 148 eurų, savivaldybės lėšos - 226 eurų	Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos, Eur	840	864	Vėliausi Lietuvos statistikos departamento duomenys už 2016 metus, rodiklis skaičiuojamas Kauno apskrįčiai, statistika už 2017 metus laukiama rugpjūčio mėn.
		2017-2023	2017			Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, 1 vnt.	1	0	Nepradėtas įgyvendinti veiksmas dėl užsitęsusių TP sprendinių derinimo procedūrų
		2018-2023	2017			Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius, vnt	0	8	Įsigyti 8 būstai. Pirkimas vyksta vangiai, nes nėra pasiūlos.

		2017-2023	2017			Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	978	0	Veiksmai, įtakojantys rodiklį, nebuvo pradėti įgyvendinti 2017 m. dėl 2017 m. pb. patvirtintų pfsa, užsitęsusių VP procedūrų.
		2018-2023	2016			Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	0	0	
		2016-2023	2017			Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, asm.	10892	0	Rodiklis nepasiektas, nes priemonės pfsa patvirtintas tik 2017 m vidury, nusikėlė paraiškų pateikimo terminas, dėl ko veiksmas nebuvo pradėtas įgyvendinti, šiuo metu tikslinamas Kau o regiono plėtros tarybos sekretariatui pateiktas projektinis pasiūlymas.
		2017-2023	2017			Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra,	2	0	Planuotas rodiklis nepasiektas, nes priemonės pfsa patvirtintas tik 2017 m lapkričio mėn., nusikėlė paraiškų pateikimo terminas, dėl ko veiksmas nebuvo pradėtas įgyvendinti, visas všj apjungus į vieną Kauno polikliniką, 2018 m . pradžioje ruošiamasi teikti apjungtą projektinį pasiūlymą
		2017-2023	2017			Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis,	64945	0	Planuotas rodiklis nepasiektas, nes priemonės pfsa patvirtintas tik 2017 m. lapkričio mėn., nusikėlė paraiškų pateikimo terminas, dėl ko veiksmas nebuvo pradėtas įgyvendinti, šiuo metu ruošiamasi keisti priemonės pfsa, vėliau bus teikiamas projektinis pasiūlymas
		2017-2023	2017			Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius – 4 vnt.	1	0	Veiksmai, įtakojantys rodiklį, neįtraukti į veiksmų planą

Veiksmas 1.3.1.	Kauno kartų namų (Sjungos a. 13A) infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus asmenims	2017-2019		1 289 496	0			Projektas įgyvendinamas 2017 m. Užsitęsė parengto TP derinimo procedūros.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	193 425	0			
			valstybės biudžeto lėšos		0			
			kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	1 096 072	0			
Veiksmas1.3.2.	Energetiškai efektyvių būstų įsigijimas pagal socialinio būsto fondo plėtros programą			6716939	292374			2016 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, projektas įgyvendinamas, nupirkti 8 būstai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	1 007 541	226			
			valstybės biudžeto lėšos		0			
			kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	5 709 398	292148			

Veiksmas 1.3.3.	Kauno kultūros centro „Tautos namai“ infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės reikmėms	2017-2019		1 471 479	0				Projekto finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017 m., tačiau rangos darbų konkurso rezultatai apskūsti teismui, užtruko procedūros, šiuo metu teismo procedūros baigiamos.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	220 722	0				
			valstybės biudžeto lėšos		0				
			kitos viešosios lėšos		0				
			Privačios lėšos		0				
			ES lėšos	1 250 757	0				
Veiksmas 1.3.4.	Kauno miesto gyventojų sveikatos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas	2017-2019		641 259	0				Kadangi priemonės PFSA buvo patvirtintas 2017 m. viduryje, o projekcinio pasiūlymo pateikimo terminas nustatytas 2017 m. gruodžio mėn., paraiškų pateikimo terminas nusikėlė į 2018 m. Dėl šių priežasčių veiksmas nepraadėtas įgyvendinti, šiuo metu vyksta projekcinio pasiūlymo vertinimas. Paraiškos pateikimo terminas 2018-04-30.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	96 189	0				
			valstybės biudžeto lėšos		0				

			kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos		0				
			ES lėšos	545 070	0				
Veiksmas 1.3.5.	Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus asmenims kokybės ir prieinamumo gerinimas VŠĮ Kauno Centro poliklinikoje	2017-2019		886 360	0				Reorganizavus visas poliklinikas ir apjungus į vieną Kauno miesto polikliniką, 2018 m. bus teikiama viena paraiška. Priemonės PFSA patvirtintas tik 2017 m. lapkričio mėn., planuojamas jo keitimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto	132 960	0				
			valstybės biudžeto lėšos		0				
			kitos viešosios lėšos		0				
			Privačios lėšos		0				
			ES lėšos	753 400	0				
Veiksmas 1.3.6.	Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos efektyvios ir kokybiškos sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimas neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms	2017-2019		868860	0				Reorganizavus visas poliklinikas ir apjungus į vieną Kauno miesto polikliniką, 2018 m. bus teikiama viena paraiška. Priemonės PFSA patvirtintas tik 2017 m. lapkričio mėn., planuojamas jo keitimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	130 330	0				
			valstybės biudžeto lėšos		0				
			kitos viešosios lėšos	0	0				

			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	738 530	0				
1.4. Uždavinys	Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą	2014-2023	2016*	Lėšų poreikis iš viso 23 318 968 eurų, iš jų valstybės biudžeto lėšos 0 eurų, savivaldybės biudžeto lėšos 9 927 693 eurų, privačios lėšos 0 eurų, kitos viešosios lėšos 0 eurų, ES lėšos 13 391 274 eurų	Iš viso 2 858 693 eurų, iš jų ES - 1 812 789 eurų, savivaldybės lėšos - 1 045 904 eurų	Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos metinis pokytis, proc.	2,00%	7,40%	* vėliausi turimi duomenys už 2016 metus, 2017 m. duomenys bus 2018 m. kovo mėn.
		2017-2023	2017			Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0,5	0	Veiksmų, įtakojančių rodiklį, įgyvendinimas 2017 m. nepradėtas.
		2018-2023	2017			Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt.	0	0	
		2018-2023	2017			Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	0	4,264	Projektas įgyvendintas (1.4.2. veiksmas "Pėsčiųjų ir dviračių takas Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos"), priėmimo-perdavimo aktas bus pasirašytas 2018 m. kovo mėn.
		2017-2023	2017			Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.	2	0	Veiksmų, įtakojančių rodiklį, įgyvendinimas 2017 m. nepradėtas.
		2017-2023	2016			Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt.	6	9	2017 m. planuoti valymo įrenginiai įsigyti, vyksta kitos projekto veiklos
		2020-2023	2016			Įdiegtos intelektinės transporto sistemos, vnt.	0	0	
		2017-2023	2016			Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt.	35	0	

Veiksmas 1.4. 1.	Radvilėnų plento (nuo A. Baranausko g. iki Zoologijos sodo pabaigos) rekonstrukcija	2018-2019		1 000 000	0				2016 m. rugsėjo mėn. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiška bus teikiama 2018 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	640 000	0				
			valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	360 000	0				
Veiksmas 1.4.2.	Pėsčiųjų ir dviračių takas Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos (tako ilgis 4,2 km)	2017-2018		1 200 000	1098837				Projekto finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017 m., projektas įgyvendintas, 2018 m. kovo mėn bus pasirašytas priėmimo -perdavimo aktas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	832 000	781926				
			valstybės biudžeto lėšos		0				
			kitos viešosios lėšos		0				
			Privačios lėšos		0				
			ES lėšos	368 000	316911				
Veiksmas 1.4.3.	Dviračių ir pėsčiųjų tako Savanorių prospekte įrengimas (tako ilgis 6 km)	2017-2018		600 000	0				2017 m. pateikta paraiška, įvertinta, 2018 m. sausio mėn pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	420 000	0				
			valstybės biudžeto lėšos		0				

			kitos viešosios lėšos		0			
			Privačios lėšos		0			
			ES lėšos	180 000	0			
Veiksmas 1.4.4.	Aleksoto gatvių rekonstravimas (Kalvarijos g., Vyčio Kryžiaus g., K. Sprangauskos g., J. Petruičio g., J. Čapliko g., Pabrėžos g., Vilties g.)	2018-2019		8 223 977	0			PP pateiktas 2016 m., projektas į Kauno regiono projektų sąrašą įtrauktas 2017 m. Veiksmas 2017 m. nepradėtas įgyvendinti dėl TP rengimo vėlavimo, VP dokumentų derinimo su TID bei VP konkursų įvykdymo, todėl nusikėlė projekto paraiškos teikimo terminas ir FAS pasirašymas į 2018 m. Šiuo metu vyksta projekto parengiamieji darbai. Paraišką planuojama teikti 2018 m. gegužės mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	5 350 000	0			
			valstybės biudžeto lėšos		0			
			kitos viešosios lėšos		0			
			Privačios lėšos		0			
			ES lėšos	2 873 977				
Veiksmas 1.4.5.	Šviesoforinės įrangos J. Lukšos-Daumanto g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje įrengimas	2018-2018		100 000	0			Vyksta paraiškos vertinimas, įvykdytas rangos darbų konkursas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	64 302	0			
			valstybės biudžeto lėšos		0			
			kitos viešosios lėšos		0			
			Privačios lėšos		0			
			ES lėšos	35 098	0			



Veiksmas 1.4.6.	Šeštokų 1-osios g. ir Alyvų 1-osios g. Kaune statyba	2018-2019		700 000	0			PP pateiktas 2016 m., projektas į Kauno regiono projektų sąrašą įtrauktas 2017 m. Veiksmas 2017 m. nepradėtas įgyvendinti dėl TP rengimo vėlavimo. Paraiškos teikimo terminas ir FAS pasirašymas planuojamas 2018 m. Šiuo metu vyksta projekto parengiamieji darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	448 000	0			
			valstybės biudžeto lėšos		0			
			kitos viešosios lėšos		0			
			Privačios lėšos		0			
			ES lėšos		252 000	0		
Veiksmas 1.4.7.	Šviesoforinės įrangos įrengimas Eivenių g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje	2017-2018		100 000	0			Vyksta paraiškos vertinimas, įvykdytas rangos darbų konkursas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	64 302	0			
			valstybės biudžeto lėšos		0			
			kitos viešosios lėšos		0			
			Privačios lėšos		0			
			ES lėšos		35 698	0		
Veiksmas 1.4.8.	Eismo saugos įrenginių rekonstrukcija Savanorių prospekte	2018-2018		816 000	0			Užtruko PP vertinimo procedūra ir pasirengimo projekto paraiškoms teikimui veiklos, įvykdytas rangos darbų konkursas, šiuo metu rengiama paraiška iki 2018-01-31.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	522 240	0			
			valstybės biudžeto lėšos		0			

			kitos viešosios lėšos		0				
			Privačios lėšos						
			ES lėšos	293 760	0				
Veiksmas 1.4.9.	Aplinkos oro kokybės gerinimas Kauno mieste	2016-2018		2 062 956	1759856				2016 m. gruodžio mėn. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, 2017 m. nupirkti valymo įrenginiai, šiuo metu vyksta kitos projekto veiklos
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	309 443	263978				
			valstybės biudžeto lėšos		0				
			kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 753 512	1495878				
Veiksmas 1.4.10.	Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių įsigijimas	2017-2019		8274858	0				Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal kurį turi būti teikiamas projektinis pasiūlymas/paraiška ES finansavimui gauti patvirtintas 2016-12-08. Paraiškos terminas nukeltas į 2018 m. pb. dėl derinimo procedūrų su Konkurencijos Taryba ir TID dėl pagal pfsa reikalavimus tinkamai atrinko vežėjo ir sutarties su juo sudarymo.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	1 241 229	0				
			valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	7 033 629	0				
	<b>Iš viso programos veiksmų planui:</b>			<b>151 068 728</b>	<b>5255559,34</b>				<b>Įgyvendinant Kauno miesto ITVP, 2017 m. pateikta 19 paraiškų, pasirašyta 14 projektų finansavimo administravimo sutarčių</b>

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	21 739 814	1333706				
			valstybės biudžeto lėšos	7 082 016	19447,26				
			kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	15 843 855	653881,21				
			ES lėšos	106 403 043	3248524,87				