

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS – PROBLEMINĖS TERITORIJOS PLĖTROS 2011–2013 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO APŽVALGA

Pasvalio rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 18 dienos nutarimu Nr. 588, pakeistoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. Nr. 1416 yra nustatytos Pasvalio rajono savivaldybės socialinės ir ekonominės plėtros priemonės, siekiant tikslingai panaudoti lėšas, skirtas nacionalinei regioninei politikai įgyvendinti – teritoriniams socialiniams ir ekonominiams netolygumams tarp Lietuvos regionų ir juose mažinti ir teritorinei socialinei sanglaudai šalyje didinti.

Programos rezultato kriterijai

Ši programa vykdoma siekiant probleminės teritorijos plėtros strateginio tikslo – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui, t. y. pasiekti, kad Pasvalio rajono savivaldybėje 2013 metais vidutinis metinis nedarbo lygis neviršytų šalies vidurkio daugiau kaip 30 procentų bei vidutinis metinis socialinės pašalpos gavėjų ir gyventojų santykis neviršytų šalies vidurkio daugiau kaip 30 procentų.

Vidutinis metinis nedarbo lygis savivaldybėje 2011 metais šalies vidurkį viršijo 26,5 procento. Nors rezultato kriterijus pasiektas, bet atotrūkis nuo šalies vidurkio, lyginant su 2009 ir 2010 metais – padidėjo. 2009 metais vidutinis metinis nedarbo lygis Pasvalio rajono savivaldybėje šalies vidurkį viršijo 11,7 procentais, 2010 metais – 12,4 procentais.

Vidutinis metinis socialinės pašalpos gavėjų ir gyventojų santykis savivaldybėje 2011 metais šalies vidurkį viršijo 59,6 procento, t. y. atotrūkis nuo šalies vidurkio padidėjo. 2010 metais vidutinis metinis socialinės pašalpos gavėjų ir gyventojų santykis savivaldybėje buvo 50,9 procento. Tam įtakos turėjo ne tik padidėjęs socialinių pašalpų gavėjų skaičius savivaldybėje, bet ir sumažėjęs gyventojų skaičius joje.

2012 m. įgyvendinant visus 7 programoje numatytus uždavinius, buvo kompleksiskai plėtojama urbanistinė infrastruktūra, didinamas gyvenamosios aplinkos patrauklumas, pradėti daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo darbai, plėtojamas socialinis būstas, kompleksiskai plėtojama kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūra, skatinamos gyventojų bendruomeninės iniciatyvos, plėtojama socialinė infrastruktūra, buvo subsidijuojamas darbo vietų steigimas, dėmesys skirtas ilgalaikio nedarbo problemų sprendimui bei buvo tobulinami savivaldybės

administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, administraciniai gebėjimai. Programos priemonės vykdomos jas finansuojant ES, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Privatizavimo fondo, Užimtumo fondo, privačiomis lėšomis.

Programos uždavinių įgyvendinimas

Kompleksiškai plėtojant urbanistinę infrastruktūrą, didinant gyvenamosios aplinkos patrauklumą yra įgyvendinamos 5 priemonės. Baigiami įgyvendinti Pasvalio miesto Vyšnių ir Taikos gatvių kvartalo viešosios infrastruktūros tvarkymo darbai, planuojami gatvių ir automobilių stovėjimo aikštelių dangų atnaujinimo, šaligatvių atnaujinimo ir įrengimo, eismo saugumo salelių įrengimo bei miesto skverų aplinkos sutvarkymo darbai. Baigiama rekonstruoti Pasvalio miesto centrinė Vytauto Didžiojo aikštė. Kuriama viešoji aktyvaus poilsio infrastruktūra įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus, poilsiavietę, apžvalgos aikšteles palei Svalios upę bei sutvarkant Senųjų karaimų ir žydų kapinių teritoriją. Rekonstruotos Pasvalio rajono Saločių seniūnijos Žilpamūšio gyvenvietės ir Kalno kaimo susisiekimo sistemos, gerinama Lėvens upės ir jos tvenkinio Pasvalio mieste būklė.

Atnaujinant daugiabučius gyvenamuosius namus ir plėtojant socialinį būstą, yra įgyvendinamos 2 priemonės. Atliekami daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Pasvalyje, Vyšnių g. 24 ir 28, Taikos g. 19, 23 ir 27, Vilties g. 4 ir 6, Gėlių g. 3 bei Biržų g. 72 A, atnaujinimo didinant jų energijos efektyvumą darbai, plečiamas Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondas.

Kompleksiškai plėtojant kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūrą, yra įgyvendinamos 2 priemonės. Tvarkoma Krinčino, Ustukių, Valakėlių, Pušaloto, Pumpėnų, Pajiešmenių gyvenviečių ir Vaškų miestelio viešoji aplinka. Rekonstruojami Kalno bei Tetirvinų bendruomenių namų pastatai, atliekami gyvenviečių gyvenamosios aplinkos gerinimo darbai. Baigiama įrengti vandentiekį Meškalaukio gyvenvietėje, parengtas Joniškėlio bažnyčios techninis projektas kapitaliniams remonto darbams atlikti, baigiamos remontuoti Kiemėnų ir Žilpamūšio kaimų sporto salės.

Skatinant gyventojų bendruomenines iniciatyvas, yra įgyvendinamos 2 priemonės. Įgyvendinama Pasvalio rajono integruota 2007-2013 metų vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti bei Vietos veiklos grupė ir potencialūs pareiškėjai mokomi ją įgyvendinti.

Plėtojant socialinę infrastruktūrą, įgyvendinama 17 priemonių, per 2012 metus 6 būstai pritaikyti neįgaliesiems, dalinai rekonstruotas Pasvalio kultūros centras. Modernizuota VšĮ Pasvalio ligoninės infrastruktūra: išplėstos ambulatorinės reabilitacijos, e-sveikatos paslaugos, sukurtos

sąlygos dienos chirurgijos paslaugoms teikti, sutvarkyta priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriaus infrastruktūra, pagerintos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos, įkurtas Pasvalio psichikos dienos stacionaras, modernizuotas visuomenės sveikatos biuras, įkurtas Šeimos krizių centras, išplėtos socialinės globos paslaugos seniems ir neįgaliems asmenims. Pradėti kurti 7 universalūs daugiafunkciai centrai Nakiškių, Puškonių, Dagių, Gulbinėnų, Raubonių, Žadeikonių, Deglėnų gyvenvietėse, kuriais galės naudotis ir aplinkinių kaimų gyventojai. Rekonstruota dalis Pasvalio rajono savivaldybės sausinimo sistemų hidrotechninių statinių, pradėtos modernizuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Dėl Valstybės biudžeto lėšų trūkumo nebuvo rekonstruojama Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, nebuvo pradėtas statyti Pasvalio krašto muziejaus priestatas bei nebuvo renovuojamos Pasvalio rajono mokyklų sporto aikštelės.

Subsidijuojant darbo vietų steigimą, ypač daug dėmesio skiriant ilgalaikio nedarbo problemoms spręsti, yra įgyvendinamos 4 priemonės. Per 2012 m. įsteigta 11 darbo vietų, mokamos subsidijos individualiai veiklai pagal verslo liudijimus, organizuojami viešieji darbai, remiamas laikinas užimtumas, tobulinami darbo įgūdžiai.

Tobulinant savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, administracinius gebėjimus, yra įgyvendinamos 3 priemonės. Jau apmokyta 170 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojų, rengiamasi kelti kvalifikaciją dar 57 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojams. Parengti šie Pasvalio rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentai: Pasvalio rajono savivaldybės trumpalaikis strateginis plėtros planas 2010-2012 m., Pasvalio rajono plėtros iki 2014 m. strateginis planas, Pasvalio miesto bendrasis planas bei Pasvalio rajono savivaldybės Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.

PRIDEDAMA: Pasvalio rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų programos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimas, 18 lapų.

Vyriausiasis specialistas,
atliekantis vedėjo pareigas

Jonas Streikus

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS – PROBLEMINĖS TERITORIJOS PLĖTROS 2011–2013 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui				
1.	Uždavinys – kompleksiskai plėtoti urbanistinę infrastruktūrą, didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą				
1.1.	Rekonstruoti Pasvalio miesto Vilniaus–Taikos–Vilties gatvių teritorijoje viešąją infrastruktūrą sutvarkyti lietaus nuotakyną, apšvietimą, stovėjimo aikštes, pažymėti eismo juostas, pakloti šaligatvius ir atnaujinti gatvių bei aikščių dangą, pritaikyti juos neįgaliesiems, sutvarkyti aplinką	2 000 (iš jų Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūriniai fondai – 1 700, Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (toliau – valstybės biudžetas) – 150, savivaldybės biudžetas – 150)	2 485 (iš jų ES struktūriniai fondai – 2 112,25, valstybės biudžetas – 186,375, savivaldybės biudžetas – 186,375)	893 (iš jų ES struktūriniai fondai – 759,05, valstybės biudžetas – 66,975, savivaldybės biudžetas – 66,975)	Projekto „Pasvalio miesto Vyšnių ir Taikos gatvių kvartalo viešosios infrastruktūros tvarkymo darbai“ veiklų pradžia – 2009-12-30, pabaiga – 2012-11-30; projekto vertė sutartyje – 2 585 261,6Lt (ES – 2 375 645,64 Lt, VB – 209 615,96 Lt, SB – 209 617,9 Lt; išmokėta lėšų – 1 651 178,09Lt (ES – 1 527 338,6Lt). - Projekto „Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtra“ paraiškos pateikimo terminas – 2012-12-31, planuojama veiklų pradžia – 2013-03, pabaiga – 2015-03, preliminari projekto vertė – 2 207 691,00 Lt (ES – 1 876

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui				
					537,00 Lt, VB – 165 576,00 Lt, SB – 165 578,00 Lt). 2011 m. prasidėję dalies projekto veiklų projektavimo darbai.
1.2.	Rekonstruoti centrinę Pasvalio Vytauto Didžiojo aikštę su prieigomis ir tiltą per Svalios upelį	500 (iš jų ES struktūriniai fondai – 425, savivaldybės biudžetas – 75)	500 (iš jų ES struktūriniai fondai – 425, savivaldybės biudžetas – 75)	–	Projekto „Pasvalio miesto centrinės Vytauto Didžiojo aikštės rekonstrukcija“ veiklų pradžia – 2009-11-24, pabaiga – 2012-10-31; projekto vertė sutartyje – 4 148 625Lt (ES – 3 812 250Lt, VB – 336 375 Lt, SB – 336 375Lt); išmokėta lėšų – 3 109 191,63 Lt (ES – 2 936 002,27Lt).
1.3.	Plėtoti aktyvaus poilsio infrastruktūrą ir turizmo produktų kūrimą Pasvalio rajone	1 000 (iš jų ES struktūriniai fondai – 850, savivaldybės biudžetas – 150)	370 (iš jų ES struktūriniai fondai – 314,5, savivaldybės biudžetas – 55,5)	–	Projekto „Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra Pasvalio rajone“ paraiškos pateikimo terminas – 2012-06-28, veiklų pradžia – 2011-11, pabaiga – 2013-11; projekto vertė sutartyje – 1 320 383 Lt (ES – 1 122 325Lt, SB – 198 058Lt); išmokėta lėšų – 53 918,51 Lt (ES – 45 830,73Lt).
1.4.	Modernizuoti ir plėtoti Pasvalio rajono savivaldybės transporto infrastruktūrą	620,19 (iš jų ES struktūriniai fondai – 527,16, valstybės biudžetas – 65,12, savivaldybės biudžetas – 27,91)	–	–	Projekto „Pasvalio rajono Saločių seniūnijos Žilpamūšio gyvenvietės susisiekimo sistemos rekonstrukcijos II etapas“ veiklų pradžia – 2010-11-23, pabaiga – 2012-02-29; projekto vertė sutartyje – 2 049 865,14Lt (ES – 1 824 487,29 Lt, VB – 225 377,85Lt, SB – 96

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui				
					590,5); išmokėta lėšų – 1 984 480,62 Lt (ES – 1 895 178,99Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. Projekto „Pasvalio rajono Kalno kaimo susisiekimo sistemos rekonstrukcijos II etapas“ veiklų pradžia – 2010-11-23, pabaiga – 2012-02-29; projekto vertė sutartyje – 2 049 865,14Lt (ES – 1 824 487,29Lt, VB – 225 377,85 Lt, SB – 96 590,50 Lt); išmokėta lėšų – 1 984 480,62Lt (ES – 1 895 178,99Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
1.5.	Gerinti Lėvens upės ir jos tvenkinio būklę Pasvalio mieste	1 000 (iš jų ES struktūriniai fondai – 850, savivaldybės biudžetas – 150)	430 (iš jų ES struktūriniai fondai – 365,5, savivaldybės biudžetas – 64,5)	–	Projekto „Lėvens upės būklės gerinimas Pasvalio mieste“ veiklų pradžia – 2010-10-06, pabaiga – 2014-01-30; projekto vertė sutartyje – 2 561 563,00 Lt (ES – 2 177 328,50 Lt, SB – 384 234,50 Lt); išmokėta lėšų – 1 653 978,42 Lt (ES – 1 465 881,63 Lt). Projekto „Lėvens upės ir jos tvenkinio būklės gerinimas Pasvalio mieste“ paraiška pateikta, veiklų pradžia – 2011-04, planuojama pabaiga – 2014-10; projekto vertė sutartyje – 1 233 435,00 Lt (ES – 1 110 091,50 Lt, SB – 123 343,50 Lt);

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui				
					išmokėta lėšų – 84 700Lt (ES – 76 230 Lt).
2.	Uždavinys – atnaujinti daugiabučius gyvenamuosius namus ir plėtoti socialinį būstą				
2.1.	<p>Atnaujinti Pasvalio miesto centrinės dalies daugiabučius gyvenamuosius namus</p> <p>Renovuoti 9 daugiabučius namus Pasvalio miesto Vilniaus Taikos Vilties gatvių teritorijoje: atnaujinti ir apšiltinti fasadus, pakeisti lauko duris, langus, atnaujinti ir apšiltinti stogus, renovuoti šildymo ir vandentiekio sistemas, sumažinti langų plotą laiptinėse, įstiklinti balkonius</p>	3 000 (iš jų ES struktūriniai fondai – 2 550, kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip 450)	3 000 (iš jų ES struktūriniai fondai – 2 550, kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip 450)	3 000 (iš jų ES struktūriniai fondai – 2 550, kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip 450)	<p>Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Vyšnių g. 24, Pasvalyje rekonstravimas - namo atnaujinimas pirmiausia didinant jo energijos efektyvumą“ veiklą pradžia – 2011-03-28, pabaiga – 2013-12-31; projekto vertė sutartyje – 462 530,42 Lt (ES – 370 024,33 Lt, privačios lėšos – 92 506,09 Lt); išmokėta lėšų – 1 625,06 Lt (ES – 1 300,05 Lt).</p> <p>Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Vyšnių g. 28, Pasvalyje rekonstravimas - namo atnaujinimas pirmiausia didinant jo energijos efektyvumą“ veiklą pradžia – 2011-03-28, pabaiga – 2012-11-30; projekto vertė sutartyje – 1 351 127,56 Lt (ES – 1 080 902,05 Lt, privačios lėšos – 270 225,51 Lt); išmokėta lėšų – 1 780,00 Lt (ES – 1 424,00).</p> <p>Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo</p>

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui				
					Taikos g. 19, Pasvalyje rekonstravimas - namo atnaujinimas pirmiausia didinant jo energijos efektyvumą“ veiklą pradžia – 2011-03-28, pabaiga – 2012-11-30; projekto vertė sutartyje – 587 040,00 Lt (ES – 469 632,00 Lt, privačios lėšos – 117 408,00 Lt); išmokėta lėšų – 549 036,92 Lt (ES – 455 407,45 Lt).
					Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 27, Pasvalyje rekonstravimas - namo atnaujinimas pirmiausia didinant jo energijos efektyvumą“ veiklą pradžia – 2011-03-28, pabaiga – 2013-03-31; projekto vertė sutartyje – 1 148 251,99 Lt (ES – 918 601,59 Lt, privačios lėšos – 229 650,40 Lt); išmokėta lėšų – 863 087,74Lt (ES – 745 586,29 Lt). Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Vilties g. 4, Pasvalyje rekonstravimas - namo atnaujinimas pirmiausia didinant jo energijos efektyvumą“ veiklą pradžia – 2011-03-28, pabaiga – 2013-07-31; projekto vertė sutartyje – 1 083 300,00 Lt (ES – 866 640,00 Lt, privačios lėšos – 216 660,00 Lt); išmokėta lėšų – 1 800,00 Lt

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui				
					(ES – 1 440,00 Lt). Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Gėlių g. 3, Pasvalyje rekonstravimas - namo atnaujinimas pirmiausia didinant jo energijos efektyvumą“ veiklų pradžia – 2011-03-28, pabaiga – 2013-12-31; projekto vertė sutartyje – 534 230,00 Lt (ES – 427 384,00 Lt, privačios lėšos – 106 846,00 Lt); išmokėta lėšų – 1 500,00 Lt (ES – 1 200,00 Lt).
					Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Vilties g. 6, Pasvalyje atnaujinimas, didinant jo energijos vartojimo efektyvumą“ veiklų pradžia – 2011-08-25, pabaiga – 2013-12-31; projekto vertė sutartyje – 1 329 097,62 Lt (ES – 1 063 278,09 Lt, privačios lėšos – 265 819,53 Lt); išmokėta lėšų – 1 553,51 Lt (ES – 1 242,81 Lt). Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 23, Pasvalyje atnaujinimas, didinant jo energijos vartojimo efektyvumą“ veiklų pradžia – 2011-08-16, pabaiga – 2013-12-31; projekto vertė sutartyje – 1 211 978,91 Lt (ES – 969

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui				
					583,12 Lt, privačios lėšos – 242 395,79 Lt); išmokėta lėšų – 1 780,00 Lt (ES – 1 424,00 Lt). Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Biržų g. 72 A, Pasvalyje atnaujinimas, didinant jo energijos vartojimo efektyvumą“ veiklų pradžia – 2011-08-25, pabaiga – 2013-05-31; projekto vertė sutartyje – 714 079,50 Lt (ES – 571 263,60 Lt, privačios lėšos – 142 815,90 Lt); išmokėta lėšų – 618 021,64 Lt (ES – 528 693,12 Lt).
2.2.	Įrengti Pasvalyje socialinį būstą. atnaujinti ir apšiltinti socialiniam būstui pritaikomų pastatų fasadus, pakeisti lauko duris ir langus, atnaujinti ir apšiltinti stogus, atnaujinti šildymo ir vandentiekio sistemas, sumažinti langų plotą laiptinėse, suremontuoti vidaus patalpas	1 863 (iš jų ES struktūriniai fondai – 1 583,55, savivaldybės biudžetas – 279,45)	1 396 (iš jų ES struktūriniai fondai – 1 186,6, savivaldybės biudžetas – 209,4)	–	Projekto „Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“ veiklų pradžia – 2011-04-20, pabaiga – 2013-11-30; projekto vertė sutartyje – 1 532 086,11 Lt (ES – 1 302 273,19 Lt, SB – 229 812,92 Lt); išmokėta lėšų – 12 000,00 Lt (ES – 10 200,00 Lt). Projektas „Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros II etapas“ planuojama paraiškos pateikimo data – 2013-03-30, planuojama veiklų pradžia – 2013-06, pabaiga – 2015-06, preliminari projekto vertė – 1 727 718,60 Lt (ES – 1

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui				
					468 560,81 Lt, SB – 259 157,79 Lt). P.S. Yra grėsmė neįgyvendinti projekto, jei nebus pratęstas paraiškų pateikimo terminas.
3.	Uždavinys – kompleksiskai plėtoti kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūrą				
3.1.	Kompleksiškai atnaujinti kaimų viešąją infrastruktūrą: įrengti šaligatvių ir gatvių apšvietimą, rekonstruoti gatves ir kelius, sutvarkyti ir išplėsti esamą viešąją infrastruktūrą	3 000 (iš jų ES struktūriniai fondai – 2 550, valstybės biudžetas – 225, savivaldybės biudžetas – 225)	3 000 (iš jų ES struktūriniai fondai – 2 550, valstybės biudžetas – 225, savivaldybės biudžetas – 225)	2 450 (iš jų ES struktūriniai fondai – 2 082,5, valstybės biudžetas – 183,75, savivaldybės biudžetas – 183,75)	Projekto „Pasvalio rajono kaimų viešosios infrastruktūros kompleksinis atnaujinimas I etapas“ veiklų pradžia – 2011-05-19, pabaiga – 2013-04-30; projekto vertė sutartyje – 3 150 055,74Lt (ES – 2 677 547,37 Lt, VB – 236 254,18Lt, SB – 236 254,19 Lt); išmokėta lėšų – 331 029,89Lt (ES – 281 375,4Lt). Projekto „Tetirvinių gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“ veiklų pradžia – 2009-06-02, pabaiga – 2012-12-31; projekto vertė sutartyje – 912 121,5Lt (ES – 775 302,98 Lt, VB – 68 408,26Lt, SB – 68 410,26 Lt); išmokėta lėšų – 55 233,42Lt (ES – 46 948,38Lt). Projekto „Kalno gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“ veiklų pradžia –

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui				
					<p>2009-06-02, pabaiga – 2012-12-31; projekto vertė sutartyje – 1 018 536 Lt (ES – 865 755,6 Lt, VB – 76 389,3Lt, SB – 76 391,1 Lt); išmokėta lėšų – 79 233,9 Lt (ES – 67 348,81 Lt).</p> <p>Projekto „Pasvalio rajono kaimų viešosios infrastruktūros kompleksinis atnaujinimas II etapas“ veiklų pradžia – 2009-06-02, pabaiga – 2013-09-30; projekto vertė sutartyje – 3 286 830,18Lt (ES – 2 793 805,65 Lt, VB – 246 512,26 Lt, SB – 246 512,27 Lt); išmokėta lėšų – 194 097,5 Lt (ES – 164 982,88 Lt).</p>
3.2.	Atnaujinti ir plėtoti Pasvalio rajono savivaldybės kaimus – gerinti socialinę ir fizinę infrastruktūrą	1 000 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 850, savivaldybės biudžetas – 150)	2 000 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 1 700, savivaldybės biudžetas – 300)	2 000 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 1 700, savivaldybės biudžetas – 300)	<p>- Projekto „Meškalaucio gyvenvietėje vandentiekio įrengimas“ veiklų pradžia – 2011-02-01, pabaiga – 2012-07-31; projekto vertė sutartyje – 772 113 ,00 Lt (ES – 382 866 ,00 Lt, VB – 234 824,00 Lt, SB – 127 622,00 Lt). Projektas baigiamas įgyvendinti.</p> <p>- Projekto „Joniškėlio bažnyčios kapitalinio remonto darbai“ veiklų pradžia – 2011-03-18, pabaiga – 2012-12-25; projekto vertė</p>

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui				
					<p>sutartyje – 903 375,00 Lt (ES – 464 062,50 Lt, VB – 284 625,50 Lt, SB – 154 687,00 Lt). Parengtas techninis projektas kapitaliniams remonto darbams atlikti.</p> <p>- Projekto „Kiemėnų, Žilpamūšio kaimų sporto salių remontas“ veiklą pradžia – 2011-04-13, pabaiga – 2012-12-01; projekto vertė sutartyje – 896 258,00 Lt (ES – 460 406,25 Lt, VB – 282 382,75 Lt, SB – 153 469,00 Lt). Projektas baigiamas įgyvendinti.</p>
4.	Uždavinys – skatinti gyventojų bendruomenines iniciatyvas				
4.1.	Įgyvendinti vietos veiklos grupės strategiją	2 545 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 2 163,25, savivaldybės	1 564 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 1 329,4, savivaldybės	1 374 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 1 167,9, savivaldybės	- Projekto „Pasvalio rajono integruota 2007-2013 metų vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti“ veiklą pradžia – 2009-09-29, pabaiga – 2015-09-15. Projekto vertė sutartyje 8 870 000,00 Lt (ES – 7 096 000,00 Lt, VB – 1 774

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui				
		biudžetas – 381,75)	biudžetas – 234,6)	biudžetas – 206,1)	000,00 Lt, SB – 976 395,00 Lt); išmokėta lėšų – 3 205 831,13 Lt (ES – 2 564 664,90 Lt, SB – 211 063,00 Lt).
4.2.	Suteikti strategiją administruojantiems asmenims ir potencialiems vietos projektų vykdytojams naujų žinių ir įgūdžių, susijusių su LEADER metodo įgyvendinimu	100 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 85, savivaldybės biudžetas – 15)	97 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 82,45, savivaldybės biudžetas – 14,55)	103 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 87,55, savivaldybės biudžetas – 15,45)	Projekto „VVG ir potencialių pareiškėjų mokymai Vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“ veiklų pradžia – 2009-09-29 pabaiga – 2015-09-15; projekto vertė sutartyje 300 000,00 Lt (ES – 240 000,00 Lt, VB – 60 000,00 Lt), išmokėta lėšų – 250 806,64 Lt (ES – 200 645,31 Lt).
5.	Uždavinys – plėtoti socialinę infrastruktūrą				
5.1.	Pritaikyti gyvenamąją aplinką neįgaliesiems	300 (iš jų valstybės biudžetas – 255, savivaldybės biudžetas – 45)	200 (iš jų valstybės biudžetas – 170, savivaldybės biudžetas – 30)	250 (iš jų valstybės biudžetas – 212,5, savivaldybės biudžetas – 37,5)	Per 2011 metus pritaikyti 2 būstai neįgaliesiems, įrengtas 1 keltuvas, Iš valstybės skirta 33 467,65 Lt ir iš savivaldybės biudžeto 8 045,11 Lt. Per 2012 metus pritaikyti 6 būstai neįgaliesiems. Iš valstybės skirta 29 872,63 Lt ir iš savivaldybės biudžeto 7 180,92 Lt.
5.2.	Rekonstruoti Pasvalio kultūros centrą	500 (iš jų valstybės biudžetas – 425,	4 000 (iš jų valstybės	4 000 (iš jų valstybės	2011 m. Pasvalio kultūros centrai rekonstruoti skirta ir panaudota 700 000,00

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui				
		savivaldybės biudžetas – 75)	biudžetas – 3 400, savivaldybės biudžetas – 600)	biudžetas – 3 400, savivaldybės biudžetas – 600)	Lt Valstybės biudžeto lėšų. 2012 m. Pasvalio kultūros centrai rekonstruoti skirta ir panaudota 300 000,00 Lt Valstybės biudžeto lėšų.
5.3.	Rekonstruoti Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąją biblioteką ir jos filialus	2 066 (iš jų valstybės biudžetas – 1 756,1, savivaldybės biudžetas – 309,9)	600 (iš jų valstybės biudžetas – 510, savivaldybės biudžetas – 90)	1 000 (iš jų valstybės biudžetas – 850, savivaldybės biudžetas – 150)	Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos ir jos filialų rekonstravimui finansavimas neskirtas.
5.4.	Rekonstruoti ir modernizuoti Pasvalio ligoninės Terapijos ir neurologijos skyrių	500 (valstybės biudžetas)	500 (valstybės biudžetas)	500 (valstybės biudžetas)	2011 m. skirta ir panaudota 500 000,00 Lt Valstybės biudžeto lėšų. 2012 m. skirta ir panaudota 1 000 000 Lt Valstybės biudžeto lėšų.
5.5.	Plėtoti ambulatorinės reabilitacijos paslaugas	330 (iš jų ES struktūriniai fondai – 280,5, valstybės biudžetas – 24,75, savivaldybės biudžetas – 24,75)	–	–	Projekto „VšĮ Pasvalio ligoninės infrastruktūros, skirtos antrinio lygio ambulatorinių konsultacijų, ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos, priėmimo - skubios pagalbos ir slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms teikti, gerinimas“, veiklų pradžia – 2009-06-02; pabaiga – 2012-01-16; projekto vertė – 3 374 000,00 Lt; išmokėta lėšų – 3 374

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui				
					000,00 Lt (ES – 2 867 900 Lt) Projektas baigtas įgyvendinti.
5.6.	Plėtoti ir tobulinti Pasvalio rajono sveikatos priežiūros įstaigų bendrąją informacinę sistemą	150 (iš jų ES struktūriniai fondai – 127,5, valstybės biudžetas – 11,25, savivaldybės biudžetas – 11,25)	150 (iš jų ES struktūriniai fondai – 127,5, valstybės biudžetas – 11,25, savivaldybės biudžetas – 11,25)	150 (iš jų ES struktūriniai fondai – 127,5, valstybės biudžetas – 11,25, savivaldybės biudžetas – 11,25)	Projekto „E. Sveikatos paslaugų plėtra Panevėžio regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ vykdytojas – Rokiškio ligoninė. VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras yra šio projekto partneris.
5.7.	Plėtoti viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės dienos chirurgijos paslaugas	3 000 (iš jų ES struktūriniai fondai – 2 550, valstybės biudžetas – 225, savivaldybės biudžetas – 225)	–	–	Projekto „VšĮ Pasvalio ligoninės infrastruktūros, skirtos antrinio lygio ambulatorinių konsultacijų, ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos, priėmimo - skubios pagalbos ir slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms teikti, gerinimas“, veiklų pradžia – 2009-06-02; pabaiga – 2012-01-16; projekto vertė – 3 374 000,00 Lt; išmokėta lėšų – 3 374 000,00 Lt (ES – 2 867 900 Lt) Projektas baigtas įgyvendinti.
5.8.	Gerinti viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės Priėmimo ir skubiosios pagalbos	187 (iš jų ES struktūriniai fondai – 158,95,	–	–	Projekto „VšĮ Pasvalio ligoninės infrastruktūros, skirtos antrinio lygio ambulatorinių konsultacijų, ambulatorinės

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui				
	skyriaus paslaugų infrastruktūrą	valstybės biudžetas – 28,05)			reabilitacijos, dienos chirurgijos, priėmimo - skubios pagalbos ir slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms teikti, gerinimas“, veiklą pradžia – 2009-06-02; pabaiga – 2012-01-16; projekto vertė – 3 374 000,00 Lt; išmokėta lėšų – 3 374 000,00 Lt (ES – 2 867 900 Lt) Projektas baigtas įgyvendinti.
5.9.	Gerinti Pasvalio ligoninės palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas	175 (iš jų ES struktūriniai fondai – 148,75, valstybės biudžetas – 13,13, savivaldybės biudžetas – 13,12)	–	–	Projekto „VšĮ Pasvalio ligoninės infrastruktūros, skirtos antrinio lygio ambulatorinių konsultacijų, ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos, priėmimo - skubios pagalbos ir slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms teikti, gerinimas“, veiklą pradžia – 2009-06-02; pabaiga – 2012-01-16; projekto vertė – 3 374 000,00 Lt; išmokėta lėšų – 3 374 000,00 Lt (ES – 2 867 900 Lt) Projektas baigtas įgyvendinti.
5.10.	Įkurti Pasvalio psichikos dienos stacionarą	1 510 (iš jų ES struktūriniai fondai – 1 283,5, valstybės biudžetas – 113,25,	–	–	Projekto „Pasvalio psichikos dienos stacionaro įkūrimas“ veiklą pradžia – 2010-09-30, pabaiga – 2012-09-30; projekto vertė sutartyje – 1 438 886,00 Lt (ES – 1 223 053,10 Lt, VB – 215 832,90 Lt); išmokėta lėšų – 1 438 586 Lt (ES – 1

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui				
		savivaldybės biudžetas – 113,25)			222 798 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
5.11.	Įrengti ir renovuoti kaimo gyvenviečių ir bendrojo naudojimo laukų sausinimo sistemas, vandens nuvedamąjį tinklą ir jų hidrotechninius įrenginius	2 000 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 1 700, savivaldybės biudžetas – 300)	2 000 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 1 700, savivaldybės biudžetas – 300)	3 000 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 2 550, savivaldybės biudžetas – 450)	2011 m. įgyvendintas projektas „Pasvalio rajono savivaldybės sausinimo sistemų dalies hidrotechninių statinių rekonstrukcija“. Projekto vertė 974 177,64 Lt (ES – 543 446,21 Lt, VB – 333 313,66 Lt, SB – 97 417,77 Lt). 2012 m. įgyvendintas projektas „Melioracijos statinių rekonstravimas Pasvalio rajone“. Projekto vertė 1 331 206,36 Lt (ES – 714 742,54 Lt, VB – 438 374,95 Lt, SB – 178 088,87 Lt).”
5.12.	Statyti Pasvalio krašto muziejaus priestatą ir įsigyti įrangą	–	1 000 (iš jų valstybės biudžetas – 850, savivaldybės biudžetas – 150)	500 (iš jų valstybės biudžetas – 425, savivaldybės biudžetas – 75)	Dėl lėšų trūkumo priemonė nebuvo įgyvendinama.
5.13.	Renovuoti Pasvalio rajono mokyklų sporto aikštes	–	1 300 (valstybės biudžetas)	–	Dėl lėšų trūkumo priemonė nebuvo įgyvendinama.
5.14.	Modernizuoti Pasvalio rajono	270 (iš jų ES	–	–	Projekto „Pasvalio rajono savivaldybės

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui				
	savivaldybės visuomenės sveikatos biurą	struktūriniai fondai – 229,5, valstybės biudžetas – 40,5)			Visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“ veiklų pradžia – 2011-02-22, pabaiga – 2012-03-31; projekto vertė sutartyje – 262 060,75Lt (ES – 222 751,64 Lt, VB – 39 309,11 Lt); išmokėta lėšų – 258 307,08Lt (ES – 219 561,03Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
5.15.	Modernizuoti Pasvalio rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas	–	750 (iš jų ES struktūriniai fondai – 637,5, savivaldybės biudžetas – 112,5)	750 (iš jų ES struktūriniai fondai – 637,5, savivaldybės biudžetas – 112,5)	Projekto „Pasvalio miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas“ paraiška pateikta – 2012-11-23, projekto vertė regiono projektų sąrašė – 1 467 300,00 Lt (ES – 1 247 205,00 Lt, SB – 220 095,00 Lt).
5.16.	Įsteigti universalius daugiafunkčius centrus Pasvalio rajono savivaldybės kaimo vietovėse	400 (iš jų ES struktūriniai fondai – 340, savivaldybės biudžetas – 60)	900 (iš jų ES struktūriniai fondai – 765, savivaldybės biudžetas – 135)	509 (iš jų ES struktūriniai fondai – 432,65, savivaldybės biudžetas – 76,35)	Projekto „Universalių daugiafunkcinių centrų kaimo vietovėse steigimas“ veiklų pradžia – 2012-10-01 pabaiga – 2013-09-30, projekto vertė sutartyje – 1 809 792,94 Lt (ES – 1 538 324,00 Lt, SB – 271 468,94 Lt); išmokėta lėšų – 117 578,12 Lt (ES – 99 941,41 Lt).
5.17.	Gerinti Pasvalio rajono savivaldybės nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą	400 (iš jų ES struktūriniai fondai – 340, savivaldybės	500 (iš jų ES struktūriniai fondai – 425, savivaldybės	–	Projekto „Šeimos krizių centro Pasvalio rajone įkūrimas“ veiklų pradžia – 2009-06-30, pabaiga – 2011-08-31; projekto vertė sutartyje – 1 213 478 Lt (ES – 1 031

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui				
		biudžetas – 60)	biudžetas – 75)		455,63 Lt, SB – 182 022,37 Lt); išmokėta lėšų – 1 208 361,69 Lt (ES – 1 027 106,77 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. Projekto „Socialinės globos paslaugų plėtra seniems ir neįgaliems asmenims Pasvalio rajone“ veiklą pradžia – 2011-01-27, pabaiga – 2011-12-31; projekto vertė sutartyje – 304 604,99 Lt (ES – 258 914,24 Lt, SB – 45 690,75 Lt); išmokėta lėšų – 302 783,9 Lt (ES – 257 366,31 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
6.	Uždavinys – subsidijuoti darbo vietų steigimą, ypač daug dėmesio skirti ilgalaikio nedarbo problemoms				
6.1.	Įgyvendinti vietinių užimtumo iniciatyvų projektus, kuriais siekiama įsteigti naujų darbo vietų	158 (Užimtumo fondas)	–	–	Per 2011 m. įsteigta 12 darbo vietų, išmokėta 380 000,00 Lt. Per 2012 m. buvo įgyvendinti 3 Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, įsteigta 9 darbo vietas, išmokėta 288 000,00 Lt.
6.2.	Remti darbo vietų steigimą	211,5 (Užimtumo	218,5 (Užimtumo	218,5 (Užimtumo	Per 2011 m. įsteigta 1 darbo vieta,

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui				
		fondas, valstybės biudžetas)	fondas, valstybės biudžetas)	fondas, valstybės biudžetas)	išmokėta 20 000,00 Lt. Per 2012 m. įsteigta 1 darbo vieta, išmokėta 20 000,00 Lt.
6.3.	Remti savarankišką užimtumą ir veiklą pagal verslo liudijimus	100 (Užimtumo fondas)	100 (Užimtumo fondas)	100 (valstybės biudžetas)	- Per 2011 m. pagal savarankiško rėmimo sutartis įsteigtos 2 darbo vietos, išmokėta 39 950,00 Lt. Išmokėta subsidijų individualiai veiklai pagal verslo liudijimus – 129 327,00 Lt. - 2012 metais įsteigta 1 darbo vieta, išmokėta 20 000 litų. Verslo liudijimai 2012 metais kompensuoti 111 asmenų, išmokėta 61 142 Lt
6.4.	Organizuoti ir remti viešuosius darbus	1 218,4 (Užimtumo fondas, valstybės biudžetas)	1 000 (Užimtumo fondas, valstybės biudžetas)	900 (Užimtumo fondas, valstybės biudžetas)	Per 2011 m. organizuojant viešuosius darbus iš užimtumo fondo išmokėta 96 821,00 Lt. Įgyvendinant ESF projektą „Laikino užimtumo rėmimas“ panaudota 194 102,00 Lt (VB). Įgyvendinant ESF projektą „Neprarask darbo įgūdžių“ panaudota 392 238,00 Lt (iš VB – 314 482,00 Lt, užimtumo fondas – 77 756,00 Lt). Įgyvendinant ESF projektą „Laikinieji darbai“ panaudota 68 279,00 Lt (VB – 32 945,00 Lt, užimtumo fondas – 35 334,00 Lt). Per 2012 m. įgyvendinant projektą

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui				
					„Laikinas užimtumas“ dalyvavo 691 bedarbis, panaudota 865197 Lt. Organizuojant viešuosius darbus iš užimtumo fondo dalyvavo 25 asmenys, panaudota 54143 Lt.
7.	Uždavinys – tobulinti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, administracinius gebėjimus				
7.1.	Organizuoti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą, skirtą jų administraciniams gebėjimams tobulinti	50 (iš jų ES struktūriniai fondai – 42,5, savivaldybės biudžetas – 7,5)	100 (iš jų ES struktūriniai fondai – 85, savivaldybės biudžetas – 15)	–	Projekto „Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių įgūdžių tobulinimas“ veiklą pradžia – 2010-03-31, pabaiga – 2011-12-08; projekto vertė sutartyje – 161 801,00 Lt (ES – 137 530,85 Lt, SB – 24 270,15 Lt); išmokėta lėšų – 161 207,07 Lt (ES – 137 014,48 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. Projekto „Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių įgūdžių tobulinimas“ paraiškos pateikimo

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui				
					data – 2012-12-31, planuojama projekto vertė 132 414,12 Lt (ES – 112 552,00 Lt, SB – 19 862,12 Lt)
7.2.	Rengti ir įgyvendinti projektus, skirtus Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo sistemai tobulinti, plėtros studijoms, tyrimams ir analizei atlikti	–	100 (iš jų ES struktūriniai fondai – 85, savivaldybės biudžetas – 15)	60 (iš jų ES struktūriniai fondai – 51, savivaldybės biudžetas – 9)	<p>Priemonė pradėta įgyvendinti anksčiau nei planuota.</p> <p>Projekto „Pasvalio rajono savivaldybės trumpalaikio strateginio plėtros plano 2010-2012 m. parengimas ir Pasvalio rajono plėtros iki 2014 m. strateginio plano atnaujinimas“ veiklų pradžia – 2010-03-19, pabaiga – 2011-04-11; projekto vertė sutartyje – 129 957,00 Lt (ES – 110 463,00 Lt, SB – 19 494,00 Lt; išmokėta lėšų – 129 750,00 Lt (ES – 110 287,05 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.</p>
7.3.	Rengti ir atnaujinti Pasvalio rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentus	30 (iš jų ES struktūriniai fondai – 25,5, savivaldybės biudžetas – 4,5)	150 (iš jų ES struktūriniai fondai – 127,5, savivaldybės biudžetas – 22,5)	200 (iš jų ES struktūriniai fondai – 170, savivaldybės biudžetas – 30)	<p>Projekto „Pasvalio miesto bendrojo plano parengimas“ veiklų pradžia – 2010-08-03, pabaiga – 2012-08-31; projekto vertė sutartyje – 356 424,00 Lt (ES – 302 958,00 Lt, SB – 53 466,00 Lt); išmokėta lėšų – 247 929 Lt (ES – 210 737,98 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.</p> <p>Projekto „Pasvalio rajono savivaldybės Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo</p>

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui				
					infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas“ veiklų pradžia – 2009-12-30, pabaiga – 2011-02-09; projekto vertė sutartyje – 46 000 Lt (ES – 39100 Lt, SB – 6 900 Lt); išmokėta lėšų – 46 000 Lt (ES – 39 100Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.