

REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ ATASKAITA

VIZIJA

KLAIPĖDOS REGIONAS – PAGRINDINIS LIETUVOS JŪRŲ IR SAUSUMOS TILTAS EKONOMINIAMS IR KULTŪRINIAMS MAINAMS RYTŲ-VAKARŲ IR ŠIAURĖS PIETŲ KRYPTIMIS PRIE BALTIJOS JŪROS

ESMINIAI APLINKOS VEIKSNIAI, JŲ POKYČIAI IR TENDENCIJOS

Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, **bendrasis vidaus produktas (BVP)**, sukurtas Klaipėdos regione 2011 m., siekė 12913,4 mln. litų ir sudarė 12,1 proc. visos šalies BVP (palyginimui – 2010 m. jis sudarė 12,2 proc.). BVP Klaipėdos regione paskutinius dvejus metus - nuo 2009 m. iki 2011 m. - išaugo 12,93 proc. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad šis rodiklis Klaipėdos regione mažėjo nuo 2008 m. iki 2009 m. (BVP šiuo laiku sumažėjo 11,22 proc.), nuo 2008 m. iki 2011 m. BVP Klaipėdos regione padidėjo tik 0,26 proc. Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į pasaulyje blogėjančius lūkesčius dėl ekonomikos augimo, prognozuoja, kad prastesnių ekonominių perspektyvų tikimasi ir Lietuvoje: banko skelbiamomis prognozėmis, numatoma, kad realusis BVP, 2012 m. padidėjęs 3,0 proc., 2013 m. didės ne ką daugiau – 3,1 proc. (anksčiau prognozuota atitinkamai 3,0 ir 3,4 proc.).

Pagal **tiesiogines užsienio investicijas** Klaipėdos regionas, 2011 m. Statistikos departamento duomenimis, kaip ir 2010 m., yra ketvirtoje vietoje po Vilniaus, Kauno ir Telšių regionų. 2011 m. tiesioginės užsienio investicijos Klaipėdos regione siekė 3550,26 mln. litų. Lyginant su 2010 m., tiesioginės investicijos Klaipėdos regione išaugo 6,83 proc., o nuo 2007 m. – 22,82 proc., arba 659,66 mln. litų. Pagal šį rodiklį Klaipėdos regione smarkiai pirmauja Klaipėdos m. savivaldybė (2011 m. - 2431,54 mln. litų), antroje vietoje – Klaipėdos raj. savivaldybė (909,16 mln. litų).

Pagal **materialines investicijas** Klaipėdos regionas 2011 m. užėmė antrą vietą po Vilniaus regiono, o investicijų suma siekė 2330496 tūkst. litų. 2011 m. pagal materialines investicijas Klaipėdos regionas aplenkė nuo 2007 metų šioje srityje pirmavusį Kauno regioną. Nuo 2007 m. iki 2010 m. materialinės investicijos tiek šalyje, tiek Klaipėdos regione kasmet mažėjo: nuo 2007 m. iki 2010 m. Klaipėdos regione jos sumažėjo 52,89 proc., tačiau nuo 2010 m. jos didėjo ir, lyginant su 2010 m., Klaipėdos regione jos išaugo daugiau nei 30 proc. (palyginimui – šalyje tuo pačiu laikotarpiu išaugo 7,89 proc.).

Lietuvos Darbo biržos duomenimis, 2012 m. Klaipėdos regione užregistruota 21,4 tūkst. **bedarbių** (Lietuvoje registruota 216,9 tūkst.). Daugiausia bedarbių 2012 m. registruota Klaipėdos m. savivaldybėje (9,3 tūkst.). Lyginant su 2011 m., 2012 m. Klaipėdos regione bedarbių skaičius sumažėjo 17,69 proc. (šalyje tuo pačiu metu sumažėjo 12,26 proc.). Lietuvos banko duomenimis, nors užimtųjų šalyje gausėja ir mažėja nedarbas, laisvų darbo vietų dabar mažiau nei prieš metus. Artimiausiu laikotarpiu, įsivyravus neapibrėžtumui dėl ūkio perspektyvų, padėtis darbo rinkoje turėtų keistis nuosaikiai. Tokią išvalgą iš dalies patvirtina ne tik krintantis laisvų darbo vietų lygis, bet ir nebemažtantis naujų bedarbių srautas. Remiantis banko prognozėmis, tolesniu prognozuojamu laikotarpiu pokyčiai darbo rinkoje priklausys nuo įmonių plėtros, visų pirma užsienio konkurencijai atvirame sektoriuje. Būtent jame paskutiniu metu labiausiai gausėjo užimtųjų. Ūkiui orientuojantis į užsienio konkurencijai atviro sektoriaus ekonominę veiklą, jos plėtra reikšmingai lems viso ūkio perspektyvą. Išanalizavus bedarbių skaičiaus dinamiką kituose Lietuvos regionuose, matyti, kad bedarbių skaičius nuo 2011 m. labiau sumažėjo tik Vilniaus regione (14,95 proc.) ir Kauno regione (12,75 proc.). Vertinant bedarbių skaičiaus dinamiką Klaipėdos regione nuo 2007 m., matyti, kad bendras bedarbių skaičius Klaipėdos regione išaugo nuo 7,3 tūkst. 2007 metais iki 21,4 tūkst. 2011 m.

Registruotas nedarbas (registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis) Klaipėdos regione 2012 m. siekė 10,4 proc., - tai 1,3 procentiniu punktu mažiau nei užregistruotas rodiklis visoje šalyje: čia registruotas nedarbas siekė 11,7 proc. Nuo 2011 m. registruotas nedarbas Klaipėdos regione sumažėjo 1,9 procentinio punkto. Tačiau lyginant su 2007 m. duomenimis, registruotas nedarbas Klaipėdos regione išaugo 7,4 procentinio punkto (2007 m. šis rodiklis siekė 3,0 proc.). Didžiausias registruotas nedarbas 2012 m. fiksuotas Šilutės raj. savivaldybėje (15,2 proc.). Neringos savivaldybėje išlieka, kaip ir 2011 m., mažiausias registruotas nedarbas visame Klaipėdos regione (5,2 proc.), - palyginimui, 2011 m. čia jis siekė 6,7 proc.

INFORMACIJA APIE PLANO ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą)	Faktinio įvykdymo data	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) (nuo įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos)	Skirtas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) (nuo įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos)	Vertinimo kriterijus	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvertinimas**	Komentarai ir paaiškinimai (informacija apie priemonių ar uždavinių neįvykdymą lėmusias priežastis, informacija apie ilgalaikių priemonių tarpinius rezultatus, informacija apie prieš terminą baigtas priemones ir kt.)
Prioritetas: Žinių visuomenės plėtra										
Tikslas*	Skatinti inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologinę plėtrą (MTTP) regione	2008-2014	Tikslo uždaviniai įgyvendinami	75.213.082,93 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto, KU ir VGTU lėšos)	56.671.556,33 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto, KU ir VGTU lėšos)	Klaipėdos universiteto reitingas pagal studentų ir verslo požiūrį į studijų kokybę	8 (2010 m.)	7	labai gerai	Skelbiami tik 2010 m. Lietuvos aukštųjų mokyklų reitingo pagal studentų ir verslo požiūrį į studijų kokybę duomenys (www.dpi.lt), todėl nurodomos 2010 m. planinė ir faktinės reikšmės.
						Klaipėdos universiteto reitingas pagal mokslinį produktyvumą	10 (2010 m.)	10	gerai	Skelbiami tik 2010 m. Lietuvos aukštųjų mokyklų reitingo pagal mokslinį produktyvumą duomenys

										(www.dpi.lt), todėl nurodomos 2010 m. planinė ir faktinės reikšmės.
Uždavinys*	Plėtoti regiono inovacijų, MTTP reikalingą infrastruktūrą	2008-2013	Uždavinio priemonė įgyvendinama	71.592.705,26 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir KU lėšos)	53.351.178,66 (ES struktūriniai fondų, valstybės biudžeto ir KU ir VGTU lėšos)	Igyvendintų projektų skaičius	0	0	gerai	Igyvendinama uždavinio priemonė, apimanti 1 projektus. 3
Priemonė*	Lietuvos jūros mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Klaipėdos universiteto miestelyje sukūrimas	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	71.592.705,26 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir KU lėšos)	53.351.178,66 (ES struktūriniai fondų, valstybės biudžeto ir KU ir VGTU lėšos)	X	X	X	Igyvendinami 3 projektai.	
Uždavinys*	Stiprinti tyrėjų gebėjimus ir konkurencingumą tarptautiniame lygmenyje	2008-2014	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	3.620.377,67 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir VGTU lėšos)	3.320.377,67 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir VGTU lėšos)	Inovatyvių mokymo programų ir metodų skaičius	0	7	labai gerai	Sukurtos dvi naujos, ir atnaujintos 5 studijų programos. Atlikti sukurtų ir atnaujintų studijų programų tarpiniai ir galutiniai vertinimai.
Priemonė*	Mokslininkų, doktorantų, kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos pakėlimas	2008-2014	Priemonė įgyvendinama	911.575,67 (ES struktūriniai fondų ir valstybės biudžeto lėšos)	911.575,67 (ES struktūriniai fondų ir valstybės biudžeto lėšos)	X	X	X	Igyvendinamas 1 projektas.	
Priemonė*	Inovatyvių mokymo programų ir mokymo metodų sukūrimas	2008-2014	Priemonė įgyvendinama	2.708.802,00 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir VGTU lėšos)	2.408.802,00 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir VGTU lėšos)	X	X	X	Igyvendinami 2 projektai.	

Tikslas*	Skatinti informacinės visuomenės plėtrą regione	2008-2013	Tikslo uždaviniai įgyvendinami	13.087.692,63 (ES, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	12.353.413,84 (ES, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	Pagrindinių viešųjų paslaugų prieinamumo internetu didėjimas, vartotojų skaičiaus augimas, proc.				Tikslo uždaviniai įgyvendinami, priemonės vykdomos.
Uždavinys*	Diegti elektroninės valdžios paslaugas regiono bendruomenei	2008-2013	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	8.308.268,63 (ES ir savivaldybių biudžeto lėšos)	7.616.737,66 (ES ir savivaldybių biudžeto lėšos)	E-valdžios paslaugomis besinaudojančių vartotojų skaičiaus didėjimas, proc.				Dalis priemonių įgyvendinta, kitos vykdomos.
Priemonė*	Modernizuotų regiono viešojo sektoriaus informacinių ir ryšių technologijų, vidaus administravimo procesus pagreitinančių informacinių sistemų diegimas (IS)	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	5.868.735,00 (ES ir savivaldybių biudžeto lėšos)	5.183.063,97 (ES ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X		Įgyvendinami 2 projektai, 2 projektai įgyvendinti.
Priemonė	Įdiegta ir patobulinta viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos „Vieno langelio“ sistema	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	2.439.533,63 (ES ir savivaldybių biudžeto lėšos)	2.433.673,69 (ES ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X		Vykdomas Klaipėdos m. savivaldybės projektas, 2 projektai įgyvendinti (Kretingos raj. ir Neringos m. savivaldybių)
Uždavinys*	Kurti ir plėtoti elektroninės sveikatos paslaugas regione	2009-2014	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	2.580.000,00 (ES paramos, valstybės biudžeto ir VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos)	2.579.999,68 (ES paramos, valstybės biudžeto ir VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos)	E-sveikatos paslaugų vartotojų skaičiaus didėjimas, proc.				Baigtas 1 projektas, kitas bus baigtas 2014 m.

				priežiūros centras lėšos)	priežiūros centras lėšos)					
Priemonė*	El. sveikatos paslaugų teikimas regiono gyventojams šiuolaikinėmis IRT priemonėmis	2011-2014	Priemonė įgyvendinama	2.400.000,00 (ES ir valstybės biudžeto lėšos)	2.399.999,68 (ES ir valstybės biudžeto lėšos)	X		X	X	Projektas įgyvendinamas.
Uždavinys*	Skatinti elektroninės demokratijos priemonių įgyvendinimą	2010-2012	1 uždavinio priemonė įgyvendinama, kita numatoma įgyvendinti 2013 m.	2.199.424,00 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšos)	2.156.676,50 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšos)	E-demokratijos paslaugų vartotojų skaičiaus didėjimas, proc.				Vieno projekto veiklos įgyvendintos. Kitas projektas numatomas įgyvendinti 2013 m.
Priemonė*	Savivaldybių tarybų ir Regiono plėtros tarybos veiklos viešumo ir skaidrumo didinimo priemonių diegimas	2010-2012	Priemonė įgyvendinama	2.159.420,00 (ES ir valstybės biudžeto lėšos)	2.156.676,50 (ES ir valstybės biudžeto lėšos)	X		X	X	Projekto veiklos įgyvendintos.
Priemonė*	Elektroninės demokratijos didinimas teritorijų planavimo srityje, panaudojant regiono geografinę informaciją	2011-2012	Priemonė numatyta laiku nepradėta įgyvendinti	40.000,00 (Kretingos raj. savivaldybės biudžeto lėšos)	-	X		X	X	Planuojama įvykdyti 2013 m.
Prioritetas: Konkurencinga ekonomika										
Tikslas*	Didinti šalies ir regiono tarptautinį ekonomikos konkurencingumą išnaudojant Klaipėdos apskrities geografinę padėtį ir transporto sistemą	2008-2014	Tikslo uždaviniai ir priemonės įgyvendinami	789.960.330,61 (ES struktūrinių fondų, Klaipėdos m. savivaldybės, UAB „Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė“, AB	469.543.615,20 (ES struktūrinių fondų, Klaipėdos m. savivaldybės, UAB „Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė“, AB	Tiesioginių užsienio investicijų tenkančių vienam regiono gyventojui didėjimas, proc.	1 (2011 m.)	6,83	labai gerai	Statistikos departamentas skelbia tik 2011 m. duomenis, todėl nurodomos 2011 m. šio rodiklio planinė ir faktinė reikšmės.

				„LESTO“, AB „Litgrid“, VĮ KVVJUD, ERDF Pietų Baltijos programos, Lenkijos RPM, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir tarptautinio Palangos oro uosto lėšos)	„LESTO“, AB „Litgrid“, VĮ KVVJUD, ERDF Pietų Baltijos programos, Lenkijos RPM, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir tarptautinio Palangos oro uosto lėšos)	Materialinių investicijų, tenkančių vienam regiono gyventojui, didėjimas proc.	0 (2011 m.)	30	labai gerai	Statistikos departamentas skelbia tik 2011 m. duomenis, todėl nurodomos 2011 m. šio rodiklio planinė ir faktinė reikšmės.
Uždavinys*	Skatinti multimodalinio transporto infrastruktūros plėtrą sudarant sąlygas steigti Klaipėdos viešąjį logistikos centrą	2008-2013	1 uždavinio priemonė įgyvendinama, kitos 2 numatomos įgyvendinti 2013 m.	-	-	Programos, patvirtintos LR Susisiekimo ministro įsakymu, įgyvendinimas, proc.	15	25	labai gerai	1 programos priemonė baigta įgyvendinti iki 2012 m., 1 įgyvendinama, 2 priemonių įgyvendinimas nukeltas vėlesniam laikotarpiui.
Priemonė	Viešojo logistikos centro vietos pažymėjimas: apskrities bendrajame plane ir savivaldybių bendruosiuose planuose	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	-	-	X	X	X	X	Vykdomos (generalinio) plano viešojo svarstymo procedūros (visuomenei pateikti patikslinti plano sprendiniai ir sprendinių poveikio vertinimo (SPV) ataskaita)).

Priemonė	Viešojo logistikos centro teritorijos detaliojo plano parengimas ir poveikio aplinkai vertinimas (PAV)	2011-2012	Priemonė numatytu laiku nebuvo pradėta įgyvendinti	-	-	X	X	X	Viešųjų logistikos centrų priežiūros komitetas 2012-04-25 protokolu Nr. 8-40, o susisiekimu ministras 2012-05-09 įsakymu Nr. 3-350 KVLC steigėjo funkcijas ir tolimesnį KVLC projekto įgyvendinimą perdavė AB „Lietuvos geležinkeliai“. Numatoma įgyvendinti 2013 m.
Priemonė*	Techninio projekto parengimas	2011-2012	Priemonė numatytu laiku nebuvo pradėta įgyvendinti	-	-	X	X		Viešųjų logistikos centrų priežiūros komitetas 2012-04-25 protokolu Nr. 8-40, o susisiekimu ministras 2012-05-09 įsakymu Nr. 3-350 KVLC steigėjo funkcijas ir tolimesnį KVLC projekto įgyvendinimą perdavė AB „Lietuvos geležinkeliai“. Numatoma įgyvendinti 2013 m.

Uždavinys*	Didinti Klaipėdos uosto konkurencingumą rengiantis giliavandens uosto statybai	2008-2014	Igyvendinamos 2 uždavinio priemonės	978.631,70 (ES struktūrinių fondų ir VĮ KVJUD lėšos)	117.065,00 (VĮ KVJUD lėšos)	Programos, patvirtintos LRV nutarimu, įvykdymas, proc.				LR susisiekimo ministro 2012-06-29 įsakymu Nr. 3-459 patvirtintas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros, statant išorinį giliavandens uostą, parengiamųjų darbų įgyvendinimo planas.
Priemonė*	Klaipėdos apskrities bendrojo plano parengimas, numatant giliavandens uosto Klaipėdoje statybos galimybę, teritorijas inžineriniams tinklams, privažiuojamiesiems geležinkelių ir automobilių keliams statyti ir tiesti	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	-	-	X	X	X	Vykdomos (generalinio) plano viešojo svarstymo procedūros (visuomenei pateikti patikslinti plano sprendiniai ir sprendinių poveikio vertinimo (SPV) ataskaita)).	
Priemonė*	Parengtas ir pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo dėl teritorijos inžineriniams tinklams ir privažiuojamiesiems keliams į giliavandens uostą statyti ir tiesti rezervavimo projektas	2012	Priemonė numatyta laiku nepražėta įgyvendinti	-	-	X	X	X	LR susisiekimo ministro 2012-06-29 įsakymu Nr. 3-459 šios priemonės vykdymas perkeltas į 2018 m. IV ketvirtį.	
Priemonė*	Atliktas giliavandens uosto poveikio aplinkai vertinimas	2011-2014	Priemonės įgyvendinimas sustabdytas	861.566,70 (ES struktūrinių fondų ir VĮ KVJUD lėšos)	-	X	X	X	Poveikio aplinkai vertinimą bus galima atlikti tik parengus	

										planuojamo giliavandensio uosto Būtingėje specialųjį planą ir atlikus jo strateginį pasekmių aplinkai vertinimą. Šios priemonės vykdymas LR susisiekimo ministro 2012-06-29 įsakymu Nr. 3-459 nukeltas į 2016 m. II ketvirtį.
Priemonė*	Viešųjų akcijų organizavimas, siekiant supažindinti Klaipėdos miesto ir kitus Lietuvos gyventojus su giliavandensio uosto paskirtimi, jo statybos būtinumu ir veiklos perspektyva, reikšme miestui ir valstybei, galimu poveikiu aplinkai ir gyventojams	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	117.065,00 (VĮ KVVJUD lėšos)	117.065,00 (VĮ KVVJUD lėšos)	X	X	X		Nuo 2008 m. pradėta vykdyti viešųjų ryšių akcija „Susipažinkime su Klaipėda“. Akcija tęstinė.
Uždavinys *	Didinti Klaipėdos uosto konkurencingumą, statant naują infrastruktūrą bei gerinant laivybos sąlygas	2008-2013	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	276.711.067,91 (ES struktūrinės paramos ir VĮ KVVJUD lėšos)	87.595.759,24 (ES paramos ir VĮ KVVJUD lėšos)	Krovos apimčių augimas, mln. t.	1,7	-1,35	blogai	Per 2012 m. Klaipėdos uoste perkrauta 35,24 mln. t jūrinių krovinių, bendras krovos apimčių mažėjimas sudarė 3,69 proc. palyginti su 2011-aisiais, kai buvo perkrauta 36,59

										mln. t.
Priemonė*	Keleivių ir krovinių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	117.776.008,73 (ES paramos ir VĮ KVJUD lėšos)	71.124.000,00 (ES paramos ir VĮ KVJUD lėšos)	X	X	X		Įgyvendinamas 1 projektas „Keleivių ir krovinių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas“
Priemonė*	Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimas ir platinimas	2011-2013	Priemonė įgyvendinama	131.330.846,61 (ES paramos ir VĮ KVJUD lėšos)	1.231.787,46 (ES paramos ir VĮ KVJUD lėšos)	X	X	X		Projektas įgyvendinamas
Priemonė*	Malkų įlankos akvatorijos gilinimas	2010-2013	Priemonė įgyvendinama	27.604.212,57 (ES paramos ir VĮ KVJUD lėšos)	15.239.971,78 (ES paramos ir VĮ KVJUD lėšos)	X	X	X		Įgyvendinami 2 projektai.
Uždavinys*	Skatinti vietas bei užsienio investicijų pritraukimą vystant pramonės parkus	2009-2013	Uždavinio priemonė įgyvendinama	64.840.100,00 (ES struktūrinių fondų, Klaipėdos m. savivaldybės, UAB „Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė“, AB „LESTO“, AB „Litgrid“ lėšos)	22.226.700,00 (ES struktūrinių fondų, Klaipėdos m. savivaldybės, UAB „Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė“, AB „LESTO“, AB „Litgrid“ lėšos)	Sukurtos inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros objektų skaičius	2	2	gerai	Įrengta Pramonės gatvė, autobusų stotelės ir autobusų stovėjimo aikštelės, taip pat įrengta Švėpelių važiuojamoji dalis su reikiama infrastruktūra, pastatyta geležinkelio atšaka su reikiama infrastruktūra.
Priemonė*	Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos (Klaipėdos LEZ) teritorijos susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtra	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	64.840.100,00 (ES struktūrinių fondų, Klaipėdos m. savivaldybės, UAB „Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė“, AB „LESTO“,	22.226.700,00 (ES struktūrinių fondų, Klaipėdos m. savivaldybės, UAB „Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė“, AB „LESTO“,	X	X	X		Įgyvendinti 2 projektai.

				AB „Litgrid“ lėšos)	AB „Litgrid“ lėšos)					
Uždavinys*	Išnaudoti Šventosios jūrų uosto ir regiono mažųjų uostų teikiama potencialą	2008-2013	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	64.329.444,00 (ES fondų ir VĮ KVVJUD lėšos)	16.723.612,00 (VĮ KVVJUD lėšos)	Pastatytų jūrų uostų bei regiono mažųjų uostų ir laivų prieplaukų skaičius	0	0	gerai	
Priemonė*	Šventosios uosto bei regiono mažųjų uostų ir laivų prieplaukų Baltijos jūros pakrantėje, Kuršių mariose, Minijos ir Nemuno upėse statyba ir modernizavimas	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	56.918.444,00 (ES fondų ir VĮ KVVJUD lėšos)	9.312.612,00 (VĮ KVVJUD lėšos)	X	X	X	Baigti įgyvendinti 4 projektai, dar 3 įgyvendinami.	
Priemonė*	Vidaus vandens kelių, farvaterių įrengimas Nemuno deltoje ir rytinėje Kuršių marių pakrantėje	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	7.411.000,00	7.411.000,00	X	X	X	VĮ Vidaus vandens kelių direkcija, vykdydama Susisiekimo ministerijos tvirtinamą programą „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas bei infrastruktūros plėtra“, eksploatuoja valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelius, tame tarpe ir Klaipėdos apskrityje. Kadangi išskirti konkrečias sumas, kurios tenka Klaipėdos	

										apskirtyje esančių valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių priežiūrai sudėtinga, lėšų panaudojimas priimtas proporcingai bendram eksploatuojamų valstybinės reikšmės kelių ilgiui (VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos duomenimis, kelių 2007-2011 m. buvo eksploatuota 704,3 km).
Uždavinys*	Skatinti tarptautinio Palangos oro uosto konkurencingumą	2008-2013	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	42.224.401,00 (ES paramos, valstybės biudžeto, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko ir tarptautinio Palangos oro uosto lėšos)	34.437.361,96 (ES paramos, valstybės biudžeto, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko ir tarptautinio Palangos oro uosto lėšos)	Įgyvendintų projektų, kuriant oro uosto infrastruktūrą skaičius	6	8	labai gerai	
						Keleivių skaičiaus didėjimas, proc.	0,5	15,33	labai gerai	Keleivių skaičius 2012 metais siekė 128169, o tai 15,33 proc. daugiau nei 2011 metais (2011 m. jis siekė 111133).
Priemonė*	Palangos oro uosto infrastruktūros gerinimas (keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	40.670.641,00 (ES paramos, valstybės biudžeto lėšos)	33.969.663,00 (ES paramos, valstybės biudžeto lėšos)	X	X	X	X	Baigti įgyvendinti 8 projektai, 1 projektas nebus įgyvendinamas kol nebus

	saugumo priemonių diegimas)									išspręstas finansavimo klausimas, 1 projektas įgyvendinamas.
Priemonė*	Palangos oro uosto rinkodaros veiklos suaktyvinimas, siekiant padidinti regiono pasiekiamumą	2011-2013	Priemonė įgyvendinama	690.560,00 (ES paramos, valstybės biudžeto ir tarptautinio Palangos oro uosto lėšos)	262.064,00 (ES paramos, valstybės biudžeto ir tarptautinio Palangos oro uosto lėšos)	X	X	X		Įgyvendinamas 1 projektas, bus baigtas 2013 m.
Priemonė*	Oro krovinių transporto sektoriaus gerinimas, kuriant ICT metodus ir tobulinant logistikos sąsajas	2010-2013	Priemonė įgyvendinama	863.200,00 (Europos regioninės plėtros fondo ir Klaipėdos mokslo ir technologijų parko lėšos)	205.634,96 (Europos regioninės plėtros fondo ir Klaipėdos mokslo ir technologijų parko lėšos)	X	X	X		Įgyvendinamas 1 projektas.
Uždavinys*	Tobulinti regiono susisiekimo bei krovinių pervežimo keliais ir geležinkeliais infrastruktūrą	2008-2014	Priemonė įgyvendinama	340.876.686,00 (ES paramos, AB „Lietuvos geležinkeliai“, ir VĮ KVVJUD lėšos)	308.326.052,00 (ES paramos, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Kelių priežiūros ir plėtros programos ir VĮ KVVJUD lėšos)	Įgyvendintų projektų skaičius, rekonstruojant geležinkelio infrastruktūrą	5	1	blogai	Baigtas įgyvendinti tik 1 projektas, tačiau įgyvendinami dar 7, kurie, planuojama, bus baigti 2013-2014 m.
						Įgyvendintų projektų skaičius, rekonstruojant kelių infrastruktūrą	1	2	labai gerai	Baigti įgyvendinti 2 projektai.
Priemonė*	Geležinkelių infrastruktūros plėtra, rekonstruojant kelynus, įrengiant geležinkelio viaduką, plečiant	2009-2014	Priemonė įgyvendinama	224.556.738,00 (ES paramos, AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir VĮ KVVJUD lėšos)	224.556.738,00 (ES paramos, AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir VĮ KVVJUD lėšos)	X	X	X		Baigtas įgyvendinti 1 projektas, įgyvendinami dar 7 projektai, 2

	Klaipėdos geležinkelio mazgus									projektus siūloma įgyvendinti 2014-2020 metais.
Priemonė*	Regiono automobilių transporto sistemos tvarkymas ir rekonstravimas	2008-2014	Priemonė įgyvendinama	116.319.948,00 (ES paramos ir VĮ KVVJUD lėšos)	83.769.314,00 (ES paramos, VĮ KVVJUD, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos)	X		X	X	Baigti įgyvendinti 2 projektai, dar 1 projektas įgyvendinamas.
Tikslas*	Skatinti regiono įmonių (ypatingai SVV) plėtrą ir didinti konkurencingumą	2009-2013	Tikslo uždaviniai ir priemonės įgyvendinami	23.695.218,18 (ES paramos, Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko, KU ir Užimtumo fondo lėšos ir VĮ KVVJUD lėšos)	23.394.918,90 (ES paramos, Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko, KU ir Užimtumo fondo lėšos ir VĮ KVVJUD lėšos)	Įregistruotų veikiančių mažų ir vidutinių įmonių regione skaičiaus augimas, proc.	0,9	9,53	labai gerai	
Uždavinys*	Sudaryti palankias sąlygas inovatyvių, šiuolaikinėmis žiniomis ir technologijomis pagrįstų verslų plėtrai regione	2009-2013	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	18.777.778,24 (ES paramos, Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko, KU ir Užimtumo fondo lėšos)	19.506.431,92 (ES paramos, Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko, KU ir Užimtumo fondo lėšos)	Sukurtų klasterių ir kūrybinės industrijos infrastruktūros objektų skaičius	0	0	gerai	
						Įgyvendintų projektų, rengiant mokymo programas; tobulinant verslą, paremtą inovacijomis;	1	1	gerai	

						perimant tarptautines patirtis; konsultacijas ir pan. skaičius				
Priemonė*	Klasterių atsiradimo skatinimas - Klaipėdos regiono atskirų verslo šakų kooperacija veiklai (verslo šakos galimybių analizė; veiklos kryptys, rinkų identifikacija; galimybių marketingas; potencialo plėtra)	2011-2013	Priemonė įgyvendinama	1.424.409,27 (ES paramos, Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto ir Klaipėdos mokslo ir technologijų parko lėšos)	1.400.846,02 (ES paramos, Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto ir Klaipėdos mokslo ir technologijų parko lėšos)	X	X	X	Igyvendintas 1 projektas, dar 1 įgyvendinamas.	
Priemonė*	Kūrybinių industrijų infrastruktūros sukūrimas	2011-2013	Priemonė įgyvendinama	12.600.400,00 (ES paramos ir Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto lėšos)	13.326.700,00 (ES paramos ir Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto lėšos)	X	X	X	Igyvendinamas 1 projektas, 1 projekto paraiška atmesta.	
Priemonė*	Mokymo programų rengimas ir vykdymas, tarptautinės patirties sklaida, kūrybiškumo skatinimo programos personalo vadybai; inovacijų diegimas, inovacijų vadyba ir kt.	2010-2013	Priemonė įgyvendinama	1.139.631,37 (ES paramos, valstybės biudžeto lėšos)	1.165.548,30 (ES paramos, valstybės biudžeto lėšos)	X	X	X	Igyvendinami 4 projektai, 1 projektas baigtas įgyvendinti.	
Priemonė*	Naujų įmonių kūrimosi skatinimas ir paslaugų naujoms įmonėms teikimas (renginiai, seminarai, konsultacijos)	2011-2012	Priemonė įgyvendinama	1.526.137,60 (ES paramos ir Klaipėdos m. savivaldybės lėšos)	1.526.137,60 (ES paramos ir Klaipėdos m. savivaldybės lėšos)	X	X	X	Igyvendinamas 1 projektas, bus baigtas 2013 m. gegužės mėn.	
Priemonė*	Darbo vietų steigimo rėmimas, ypatingą dėmesį skiriant ilgalaikio nedarbo problemų sprendimui probleminėje teritorijoje	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	2.087.200,00 (Užimtumo fondo ir valstybės biudžeto lėšos)	2.087.200,00 (Užimtumo fondo ir valstybės biudžeto lėšos)	X	X	X	Isteigtos naujos 26 darbo vietos neįgaliems asmenims, subsidijuotos	

										verslo liudijimų išsigijimo išlaidos 182 bedarbiams.
Uždavinys*	Skatinti regiono įmonių tarpregioninį bendradarbiavimą, tarptautinės patirties perėmimą ir mokslo rezultatų versle panaudojimą	2011-2013	1 uždavinio priemonė įgyvendinama, 1 baigta įgyvendinti, 1 neįgyvendinama	4.917.439,94 (ES paramos, valstybės biudžeto, Klaipėdos mokslo, technologijų parko ir VĮ KVVJUD lėšos)	3.888.486,98 (ES paramos, Klaipėdos mokslo, technologijų parko ir VĮ KVVJUD lėšos)	Surengtų verslo misijų ir verslo forumų skaičius	2	2	gerai	
						Įgyvendintų inovacijų sklaidą skatinančių priemonių skaičius	9	7	patenkinamai	
Priemonė*	Inovatyvių Lietuvos ir kitų ES šalių jūrinio verslo įmonių bendradarbiavimo skatinimas	2011-2013	Priemonė įgyvendinama	4.398.465,68 (ES paramos, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko ir VĮ KVVJUD lėšos)	3.787.551,80 (ES paramos, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko ir VĮ KVVJUD lėšos)	X	X	X	4 projektai baigti įgyvendinti, įgyvendinami dar 8 projektai.	
Priemonė*	Verslo forumų rengimas, skatinant inovacijas pramonės įmonėse	2012	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiektas pabaigos požymis): patvirtinta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita	135.014,26 (ES paramos ir Klaipėdos mokslo ir technologijų parko lėšos)	100.935,18 (ES paramos lėšos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko lėšos)	X	X	X	Projektas baigtas įgyvendinti.	
Priemonė*	Jūrinių technologijų verslo plėtra: Lietuvos mokslo institucijų bendradarbiavimas su rinkomis, žinių perdavimo tinklo steigimas, verslo	2012	Priemonė neįgyvendinama	383.960,00 (ES paramos ir valstybės biudžeto lėšos)	-	X	X	X	LR švietimo ir mokslo ministro 2012-06-28 Nr.V-1052 neskirtas finansavimas asociacijos	

	įmonių įtraukimas į žinių tinklą, verslo komunikacijos tinklas									„Baltijos slėnis“ projektui „Slėnių bendradarbiavimo tinklas Jūrinio sektoriaus vystymui (BALTIJOS TINKLAS)“.
Tikslas*	Skatinti rekreacijos, turizmo ir kultūros sistemos tvarią plėtrą bei paslaugų kokybės gerinimą	2008-2014	Tikslo uždaviniai ir priemonės įgyvenami	106.938.023,58 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto ir projekto partnerio lėšos)	118.707.076,82 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto ir projekto partnerio lėšos)	Klaipėdos regione apsilankiusių turistų skaičiaus didėjimas, proc.				2012 m. Klaipėdos regione padidėjo lankytojų skaičius turizmo informacijos centruose (lyginant su 2011 m., padidėjo 2,02 proc.), taip pat regione apgyvendinta daugiau svečių nei 2011 m. 2012 m. padidėjo kruizinių laivų turistų skaičius (lyginant su 2011 m., jų skaičius padidėjo 2,02 proc.).
Uždavinys*	Tobulinti turizmo sistemos planavimą, rinkodarą, plėsti paslaugų įvairovę ir kokybę	2010-2014	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	4.794.576,34 (ES struktūrinių fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	4.780.252,13 (ES struktūrinių fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	Parengtų rekreacijos, turizmo ir kultūros plėtrai dokumentų ir paslaugų skaičius	15	16	labai gerai	

Priemonė*	Teritorijų planavimo dokumentų turizmo ir rekreacinės infrastruktūros plėtrai parengimas	2010-2013	Priemonė įgyvendinama	4.206.341,04 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	4.198.149,13 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Igyvendinami 4 projektai, 2 projektai įgyvendinti. Rengiami 9 detalieji planai ir 20 specialiųjų planų. Parengta 11 detaliųjų planų ir 5 specialieji planai.
Priemonė*	Rekreacijos, turizmo ir kultūros plėtrai būtinų tyrimų, studijų, strategijų, programų parengimas	2011-2014	Priemonė įgyvendinama	588.235,30 (ES struktūrinių fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	582.103,00 (ES struktūrinių fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Igyvendinamas 1 projektas - regioninė galimybių studija „VAKARŲ KRANTAS“ (sutrumpinimas - Vakarų krantas)
Uždavinys*	Užtikrinti viešosios rekreacinės, turizmo ir kultūros infrastruktūros sukūrimą, priežiūrą bei efektyvų eksploatavimą	2009-2014	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	102.143.447,24 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto ir projekto partnerio lėšos)	113.926.824,69 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto ir projekto partnerio lėšos)	Naujos, renovuotos ir modernizuotos kultūros ir paveldo objektų, aktyviosios rekreacijos, turizmo ir kultūros infrastruktūros skaičius	10	7	patenkinamai
Priemonė*	Lietuvos pajūrio ir pamaro paplūdimių infrastruktūros kompleksinis išvystymas ir pritaikymas turizmui	2011-2013	Priemonė neįgyvendinama	780.200,00 (ES paramos lėšos, projekto partnerių lėšos)	-	X	X	X	Projektas „Gamtos apsaugos gerinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio regionuose“ buvo teiktas Latvijos ir

									Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programai ir buvo atmetas.
Priemonė*	Regiono kultūros ir gamtos paveldo objektų renovacija ir prieinamumo lankytojams gerinimas	2009-2014	Priemonė įgyvendinama	13.327.051,70 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	12.619.002,53 (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Igyvendinti 3 projektai, dar 4 įgyvendinami.
Priemonė*	Renovuota, modernizuota ir išplėta aktyviosios rekreacijos, turizmo ir kultūros infrastruktūra	2009-2014	Priemonė įgyvendinama	83.469.095,54 (ES struktūrinių fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	97.498.158,16 (ES struktūrinių fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Igyvendinti 4 projektai. Įgyvendinami dar 6.
Priemonė*	Kempingų tinklo plėtra	2009-2014	Priemonė įgyvendinama	4.567.100,00 (ES struktūrinių fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	3.809.664,00 (ES struktūrinių fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Igyvendinami 2 projektai.
Tikslas*	Siekti spartesnės ūkinės veiklos diversifikavimo kaimo vietovėse ir tvarios žuvininkystės sektoriaus plėtos	2009-2015	Tikslo uždavinys ir priemonės įgyvendinami	65.415.276,24 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	58.454.021,74 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	Kaimo gyvenamųjų vietovių, kuriose sudarytos sąlygos verslo plėtrai, skaičiaus didėjimas	7	4	patenkinamai

Uždavinys*	Skatinti alternatyvių verslų plėtrą kaimo vietovėse ir gerinti bendruomeninę infrastruktūrą	2009-2015	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	65.415.276,24 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	58.454.021,74 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	Bendruomenės veiklai pritaikytų objektų, skirtų verslo sąlygų gerinimui ir užimtumo didinimui skaičius	10	9	gerai	
						Vietos veiklos grupių strategijų įgyvendinimas, proc.	19,46	48,73	labai gerai	
Priemonė*	Kaimiškųjų vietovių bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos pagerinimas	2010-2014	Priemonė įgyvendinama	30.559.385,24 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	30.273.744,24 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	4 projektai – „Mosėdžio miestelio bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos išvystymas“, „Kretingos rajono kultūros centro Raguviškių filialo rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas“, „Salantų kultūros centro rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas“, „Darbėnų bendruomenės gyvenimo kokybės	

									gerinimas“. Igyvendinama dar 12 projektų
Priemonė*	Vietos veiklos grupių (VVG) strategijų įgyvendinimas kaimiškose vietovėse	2010-2015	Priemonė įgyvendinama	31.086.200,00 (ES struktūrinių fondų, valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšos)	24.410.586,50 (ES struktūrinių fondų, valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas“ panaudojo 6.402.363,60 Lt., t.y. 68,52 proc. strategijai planuotų lėšų. Kretingos vietos veiklos grupė panaudojo 5.133.847,00 Lt., t.y. 68,52 proc. strategijai planuotų lėšų. Skuodo vietos veiklos grupė iki 2012 m. pabaigos strategijos įgyvendinimui panaudojo 6.061.952,20 Lt, tai sudaro 87,13 proc. strategijai planuotų lėšų. Vietos veiklos grupė „Lamos žemė“ panaudojo 6.812.423,7 Lt., t.y. 82,31 proc. strategijai planuotų lėšų.
Priemonė*	Probleminės Skuodo rajono savivaldybės kaimiškųjų gyvenamųjų vietovių inžinerinės infrastruktūros	2012-2013	Priemonė įgyvendinama	3.769.691,00 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių	3.769.691,00 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių	X	X	X	Igyvendinamai 4 projektai.

	kompleksinė plėtra			biudžeto lėšos)	biudžeto lėšos)					
Prioritetas: Gyvenimo kokybės gerinimas										
Tikslas*	Kelti viešojo administravimo efektyvumo lygį ir gerinti viešųjų paslaugų kokybę bei prieinamumą	2008-2014	Tikslo uždaviniai ir priemonės įgyvendinami	64.225.285,80 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	58.849.033,22 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	Regiono visuomenei teikiamų naujų viešojo administravimo paslaugų skaičiaus didėjimas	4	9	labai gerai	
Uždavinys*	Tobulinti strateginį ir teritorijų planavimą ir kelti viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikaciją siekiant tvarios regiono plėtros	2008-2014	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	6.014.693,83 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	5.635.958,37 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	Parengtų strateginių plėtros planų ir bendrųjų planų skaičius	6	7	gerai	
Priemonė*	Apskritis savivaldybių strateginių plėtros planų rengimas ir atnaujinimas, strateginių veiklos planų rengimas. Strateginio planavimo ir įgyvendinimo priežiūros sistemų sukūrimas ir įdiegimas	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	2.570.410,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	2.548.575,07 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Baigti įgyvendinti 4 projektai – „Neringos savivaldybės trumpalaikio strateginio (veiklos) plano parengimas“, „Palangos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano atnaujinimas“, „Kretingos rajono 2007 -2013 m. plėtros plano atnaujinimas“, „Klaipėdos rajono plėtros strateginio plano 2009–2020 m. atnaujinimas su	

										situacijos analize“, įgyvendinami dar 9 projektai .
Priemonė*	Apskritis savivaldybių bendrųjų planų rengimas, monitoringo sistemos sukūrimas ir įdiegimas	2011-2013	Priemonė įgyvendinama	907.227,17 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	874.602,70 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X		Įgyvendinami 2 projektai. Rengiami 9 bendrieji planai, 1 detalusis planas ir 2 specialieji planai.
Priemonė*	Savivaldybių institucijų, joms pavaldžių įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas (prioritetinėse strateginio planavimo, ES kalbų mokymo, kompiuterinio raštingumo srityse)	2010-2014	Uždavinio priemonė įgyvendinama	2.537.056,66 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	2.212.780,60 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X		Baigtas įgyvendinti 1 projektas „Klaipėdos apskrities savivaldybės kontrolierių administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“, įgyvendinami 3 projektai.
Uždavinys*	Optimizuoti sveikatos apsaugos sistemą ir gerinti paslaugų prieinamumą	2009-2014	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	13.861.373,61 (ES fondų ir valstybės biudžeto lėšos)	11.996.110,15 (ES fondų ir valstybės biudžeto lėšos)	Įsteigtų ir modernizuotų sveikatos priežiūros įstaigų skaičius	5	5	gerai	Įsteigtas Krizių intervencijos centras Klaipėdos mieste, įkurtas Šilutės psichiatrijos dienos stacionaras, modernizuoti Šilutės ir Klaipėdos rajono savivaldybės

										visuomenės sveikatos biurai ir Jūrininkų ligoninė.
Priemonė*	Psichikos dienos centrų prie veikiančių psichikos sveikatos centrų įkūrimas	2009-2012	Priemonė įgyvendinama	1.344.650,00 (ES fondų ir valstybės biudžeto lėšos)	1.334.312,33 (ES fondų ir valstybės biudžeto lėšos)	X		X	X	1 projektas įgyvendintas, dar 1 įgyvendinamas.
Priemonė*	Krizių intervencijos centro įkūrimas Klaipėdos mieste	2009-2012	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiektas pabaigos požymis): patvirtinta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita	2.000.000,00 (ES fondų ir valstybės biudžeto lėšos)	1.753.496,20 (ES fondų ir valstybės biudžeto lėšos)	X		X	X	Igyvendintas projektas.
Priemonė*	Visuomenės sveikatos biurų modernizavimas ir plėtra regiono savivaldybėse	2009-2012	Priemonė įgyvendinama	1.583.773,61 (ES fondų ir valstybės biudžeto lėšos)	1.578.306,62 (ES fondų ir valstybės biudžeto lėšos)	X		X	X	2 projektai baigti įgyvendinti, dar 1 įgyvendinamas.
Priemonė*	Modernizuotos sveikatos priežiūros įstaigos	2010-2014	Priemonė įgyvendinama	8.932.950,00 (ES fondų, valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšos)	7.329.995,00 (ES fondų, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X		X	X	Modernizuota Jūrininkų ligoninė, Salantų ir Kretingos ligoninės įgyvendina projektus, o Kartenos ligoninė planuoto finansavimo negavo.
Uždavinys*	Plėtoti socialinių paslaugų sistemą ir gerinti paslaugų prieinamumą	2009-2013	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	25.485.404,81 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	21.903.740,26 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	Įsteigtų ar modernizuotų socialinių paslaugų centrų skaičius	8	5	patenkinamai	Igyvendinama 10 projektų, baigti įgyvendinti 5 projektai.

Priemonė*	Vaikų dienos centrų įkūrimas/esamos materialinės bazės ir paslaugų tobulinimas ir plėtra	2009-2011	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiektas pabaigos požymis): patvirtinta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita	1.825.219,24 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	1.820.758,12 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Igyvendintas projektas.	1
Priemonė*	Dienos socialinės globos paslaugų centrų įkūrimas/plėtra asmenims su proto negalia ir nepakankamai savarankiškiems senyvo amžiaus žmonėms	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	7.962.184,03 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	7.890.999,36 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Igyvendinami projektai, projektas įgyvendintas.	4 1
Priemonė*	Mišrių socialinių paslaugų centrų įkūrimas ir jų darbo sąlygų pagerinimas	2011-2013	Priemonė įgyvendinama	3.410.153,40 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	3.326.768,64 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Igyvendinami projektai, projektas įgyvendintas.	2 1
Priemonė*	Laikino gyvenimo namų, krizių centrų, paramos šeimai centrų įsteigimas/modernizavimas	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	8.079.223,38 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	7.517.672,41 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Igyvendinami projektai, projektai įgyvendinti.	3 2
Priemonė*	Šv. Pranciškaus onkologijos centro dienos centro statyba, siekiant sukurti palankias sąlygas vėžiu sergantiesiems ir jų artimiesiems	2011-2013	Priemonė įgyvendinama	1.231.903,76 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	1.206.702,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Igyvendinamas projektas.	1
Priemonė*	Modernizuoti globos namai	2012-2013	Priemonė įgyvendinama	2.976.721,00 (ES paramos ir valstybės biudžeto lėšos)	140.839,73 (ES paramos ir valstybės biudžeto lėšos)	X	X	X	Igyvendinamas projektas.	1

Uždavinys*	Plėtoti švietimo ir mokymo infrastruktūrą bei paslaugų prieinamumą, sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą	2009-2013	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	18.863.813,55 (ES fondų ir savivaldybių biudžeto lėšos)	19.313.224,44 (ES fondų ir savivaldybių biudžeto lėšos)	Modernizuotų ir įsteigtų savivaldybių įstaigų skaičius	24	19	patenkinamai	
Priemonė*	Savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigų infrastruktūros modernizavimas	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	10.790.064,55 (ES fondų ir savivaldybių biudžeto lėšos)	10.609.547,82 (ES fondų ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Baigta įgyvendinti 10 projektų, įgyvendinami dar 2, 1 projekto paraiška vertinama.	
Priemonė*	Universalių daugiafunkcinių centrų įsteigimas ir plėtra apskrities rajoninėse savivaldybėse	2010-2013	Priemonė įgyvendinama	8.073.749,00 (ES fondų ir savivaldybių biudžeto lėšos)	8.703.676,62 (ES fondų ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinami 5 projektai.	
Tikslas*	Vystyti regiono susisiekimo, inžinerinio aprūpinimo, atliekų tvarkymo sistemos planavimą, modernizavimą ir plėtrą	2008-2015	Tikslo uždaviniai ir priemonės įgyvendinami	188.004,363,35 (ES paramos, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto, AB „Litgrid“, UAB „KRATC“ ir Melioracijos įrenginių eksploatacijos lėšos)	138.643.102,53 (ES paramos, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto, AB „Litgrid“, UAB „KRATC“ ir Melioracijos įrenginių eksploatacijos lėšos)	Regione išleistų išvalytų iki normos ūkio, buitės, gamybos nuotekų kiekio didėjimas, proc.	1,18 (2011 m.)	5,45	labai gerai	Statistikos departamentas skelbia tik 2011 m. duomenis, todėl nurodomos 2011 m. šio rodiklio planinė ir faktinė reikšmės.
						Atliekų surenkamų regioniniame sąvartyne, sumažėjimas, proc.	0	4,56	labai gerai	Apskaičiuota pagal UAB „KRATC“ pateiktus duomenis
Uždavinys*	Gerinti regiono transporto planavimą, infrastruktūrą ir eismo saugumą	2009-2013	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	49.597.951,97 (ES paramos, valstybės biudžeto ir	49.597.951,97 (ES paramos, valstybės biudžeto ir	Pagerinta savivaldybių transporto infrastruktūra,				

				savivaldybių biudžeto lėšos)	savivaldybių biudžeto lėšos)	km				
Priemonė*	Savivaldybių transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	49.597.951,97 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	49.597.951,97 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X		Priemonė įgyvendinama.
Uždavinys*	Tobulinti regiono inžinerinio aprūpinimo sistemos planavimą bei modernizuoti infrastruktūrą	2008-2013	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	114.222.532,92 (ES paramos, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto, AB „Litgrid“, AB „Lietuvos dujos“ ir UAB „KRATC“ lėšos)	65.335.655,72 (ES paramos, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto, AB „Litgrid“, AB „Lietuvos dujos“ ir UAB „KRATC“ lėšos)	Parengtų teritorinio planavimo dokumentų ir sukurtos regiono inžinerinės infrastruktūros objektų skaičius				
Priemonė*	Regioninio lygmens inžinerinės infrastruktūros teritorijų planavimo dokumentų parengimas	2008-2011	Priemonė įgyvendinama – numatytu laiku nebuvo baigta įgyvendinti.	4.540.000,00 (AB „Litgrid“ lėšos ir AB „Lietuvos dujos“ lėšos)	2.324.700,00 (AB „Litgrid“ lėšos ir AB „Lietuvos dujos“ lėšos)	X	X	X		Parengti 2 specialieji planai, 1 baigiamas rengti (110 kV elektros perdavimo linijos Klaipėda – „Marios“ 3 specialusis planas).
Priemonė*	Vandens tiekimo ir nuotekų, lietaus nuotekų sistemų specialiųjų planų ir techninių projektų parengimas	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	333.510,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	286.720,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X		4 dokumentai parengti.

Priemonė*	Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimas	2008-2012	Priemonė įgyvendinama	61.011.869,92 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	61.011.869,92 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	
Priemonė*	Energetinio ūkio sistemų specialiųjų planų parengimas	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	868.778,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	814.541,80 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Šilutės rajono planas įgyvendintas. Neringos ir Kretingos raj. savivaldybė projektus įgyvendina.
Priemonė*	Elektros tiekimo sistemų specialiųjų planų parengimas ir įgyvendinimas	2009-2013	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiiektas pabaigos požymis): patvirtinta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita	200.000,00 (ES paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos)	128.300,00 (ES paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos)	X	X	X	Specialusis planas parengtas.
Priemonė*	Gyvenviečių susisiekimo sistemos ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiųjų planų parengimas	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	738.375,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	745.024,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinami 2 projektai, 1 baigtas įgyvendinti.
Priemonė*	Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo plano atnaujinimas ir atliekų tvarkymo sistemos plėtra	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	46.530.000,00 (UAB „KRATC“ lėšos)	24.500,00 (UAB „KRATC“ lėšos)	X	X	X	Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo plano atnaujinimas planuojamas 2013 m. Atliekų

									rūšiavimo linijos įrengimo projekto vykdymas sustabdytas, kol nebus išspręstas finansavimas.	
Uždavinys*	Užtikrinti harmoningą gyvenamosios aplinkos plėtrą ir būsto kokybę	2008-2014	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	17.834.165,46 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	17.491.375,84 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius				
						Renovuotų daugiabučių namų bei socialinio būsto objektų skaičius				
						Sutvarkytos miesto aplinkos viešųjų erdvių skaičius probleminėje Skuodo rajono savivaldybėje	1	0	patenkinamai	
Priemonė*	Savivaldybių teritorijų detaliųjų planų parengimas	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	2.309.664,86 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	2.280.161,35 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinami 3 projektai. Rengiami 23 detalieji planai ir 4 specialieji planai.	
Priemonė*	Gyvenviečių viešosios ir inžinerinės infrastruktūros bei kraštovaizdžio sutvarkymo ir išvystymo specialiųjų planų parengimas	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	1.068.760,51 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	1.068.760,51 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinami 4 projektai. Rengiama 19 specialiųjų planų.	

Priemonė*	Daugiabučių namų renovacija	2010-2014	Priemonė įgyvendinama	5.827.262,36 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	5.540.697,46 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Igyvendinami 6 projektai. Renovuojama 10 namų.	
Priemonė*	Socialinio būsto renovacija ir plėtra probleminėje Skuodo rajono teritorijoje	2011-2014	Priemonė įgyvendinta.	1.370.958,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	1.370.958,00 (ES paramos ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Igyvendintas 1 projektas. Renovuotas 1 pastatas.	
Priemonė*	Miesto aplinkos infrastruktūros pagerinimas probleminėje Skuodo rajono savivaldybėje	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	7.257.519,73 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	7.230.798,52 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Igyvendinami 2 projektai.	
Uždavinys*	Tobulinti potvynių prevencijos ir gyventojų informavimo apie potvynius sistemą, užtikrinti melioracinių ir hidrotechninių sistemų funkcionavimą	2008-2015	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	6.349.713,00 (ES fondų, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto lėšos ir Melioracijos įrenginių eksploatacijos lėšos)	6.218.119,00 (ES fondų, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto lėšos ir Melioracijos įrenginių eksploatacijos lėšos)	Įvykdytų projektų, rekonstruojant melioracinius įrenginius, skaičius	3	4	labai gerai	Baigti įgyvendinti 4 projektai.
Priemonė*	Pasirengimo potvyniams ir potvynių padariniams šalinti 2007–2015 metų programos priemonių įgyvendinimas	2009-2015	Priemonė įgyvendinama	517.920,00 (ES fondų ir Klaipėdos m. savivaldybės lėšos)	517.920,00 (ES fondų ir Klaipėdos m. savivaldybės lėšos)	X	X	X		
Priemonė*	Melioracijos įrenginių rekonstrukcija	2008-2012	Priemonė baigta įgyvendinti (pasiektas pabaigos požymis): patvirtinta galutinė projekto įgyvendinimo	5.831.793,00 (ES fondų, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto lėšos ir Melioracijos įrenginių eksploatacijos lėšos)	5.700.199,00 (ES fondų, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto lėšos ir Melioracijos įrenginių eksploatacijos lėšos)	X	X	X	Igyvendinti 4 projektai.	

			ataskaita							
Tikslas*	Tausojančiai naudoti ir turtinti regiono gamtos išteklius ir mažinti energijos vartojimą	2008-2013	Tikslo uždaviniai ir priemonės įgyvendinamos	100.743.814,38 (ES paramos, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto, UAB „Klaipėdos autobusų parko“, VšĮ Strateginės savivaldos instituto lėšos, UAB „Neringos energija“ ir Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšos)	90.564.496,67 (ES paramos, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto, UAB „Klaipėdos autobusų parko“, VšĮ Strateginės savivaldos instituto lėšos)	Išmestų teršalų kiekio, tenkančio 1 kvadratiniam kilometrui, sumažėjimas, proc.	0,33 (2011 m.)	16,29	labai gerai	Statistikos departamentas skelbia tik 2011 m. duomenis, todėl nurodomos 2011 m. šio rodiklio planinė ir faktinė reikšmės.
Uždavinys*	Saugoti gamtos išteklius ir sudaryti sąlygas pritaikyti juos gyventojų bei ūkio reikmėms, racionaliai naudoti neatsinaujinančius gamtos išteklius	2008-2013	Uždavinio priemonės įgyvendinamos	78.356.724,38 (ES paramos, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto ir UAB „Klaipėdos autobusų parko“ lėšos)	64.661.946,28 (ES paramos, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto ir UAB „Klaipėdos autobusų parko“ lėšos)	Sutvarkytų ir išvalytų objektų skaičius	10	8	patenkinamai	
						Renovuotų viešosios paskirties pastatų skaičius	15	18	labai gerai	
Priemonė*	Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas	2012-2013	Priemonė įgyvendinama	886.663,05 (ES fondų ir savivaldybių biudžeto lėšos)	522.787,90 (ES fondų ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	1 projektas baigtas, įgyvendinamas dar 1.	

Priemonė*	Vidaus vandens telkinių (upių ir tvenkinių) išvalymas	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	15.697.023,34 (ES fondų ir savivaldybių biudžeto lėšos)	11.755.999,80 (ES fondų ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Igyvendinti 3 projektai: „Šyšos upės vagos ir senvagės valymo darbai Šilutės mieste“, „Pastauninko upelio tvenkinių Kretingos mieste išvalymas“ ir Kretingos dvaro sodybos teritorijos I tvenkinio išvalymas“.
Priemonė*	Viešosios paskirties pastatų renovacija pagerinant jų šiluminės charakteristikas	2009-2013	Priemonė įgyvendinama	51.141.737,99 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	52.148.158,58 (ES paramos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Igyvendinti 26 projektai, 11 projektų įgyvendinama.
Priemonė*	Ekologiškų transporto priemonių diegimas savivaldybių viešojo transporto sistemoje	2011-2013	Priemonė įgyvendinama	10.396.300,00,00 (ES fondų ir UAB „Klaipėdos autobusų parkas“)	-	X	X	X	Vertinama projekto „Klaipėdos miesto autobusų parko atnaujinimas“ paraiška
Priemonė*	Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	235.000,00 (Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto lėšos)	235.000,00 (Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto lėšos)	X	X	X	Kasmet organizuojamos aplinkosauginės akcijos, rengiami seminarai įmonių ekologams, nevyriausybiniams organizacijoms, vedamos aplinkosauginės

										paskaitos
Uždavinys*	Atsinaujinančių energijos šaltinių plėtra	2008-2013	Uždavinio priemonė įgyvendinama	5.104.350,00 (ES fondų, valstybės biudžeto, VŠĮ Strateginės savivaldos instituto lėšos, savivaldybių biudžeto lėšos, UAB „Neringos energija“ ir Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšos)	4.284.891,00 (ES fondų, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto ir VŠĮ Strateginės savivaldos instituto lėšos)	Parengtų alternatyvios energetikos panaudojimo galimybių studijų skaičius	5	6	gerai	Sukurta vėjo elektrinių techninės priežiūros technikų e-mokymosi, panaudojus interaktyvius virtualius stimulatorius, programa užsienio kalbomis; sukurtas mišrus Europos atsinaujinančių energijos išteklių vadybos projektų valdymo modulis užsienio kalbomis.
						Diversifikuotų ar naujų katilinių, naudojančių atsinaujinančius energijos šaltinius, skaičius	0	0	gerai	
Priemonė*	Alternatyvios energetikos panaudojimo regione galimybių studijų planavimo dokumentų parengimas	2008-2013	Priemonė įgyvendinama	1.363.256,00 (ES fondų, valstybės biudžeto ir VŠĮ Strateginės savivaldos instituto lėšos)	1.254.857,00 (ES fondų, valstybės biudžeto ir VŠĮ Strateginės savivaldos instituto lėšos)	X	X	X	Baigti įgyvendinti 3 projektai, įgyvendinami dar 6.	
Priemonė*	Katilinių diversifikavimas panaudoti atsinaujinančius	2011-2013	Priemonė numatyta laiku	3.741.094,00 (ES fondų,	3.030.034,00 (ES fondų,	X	X	X	Įgyvendinami 3 projektai.	

	energijos šaltinius ir naujų tokio tipo katilinių steigimas		nepradėta įgyvendinti	savivaldybės biudžeto lėšos, UAB „Neringos energija“ ir Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšos)	savivaldybės biudžeto lėšos)					
Uždavinys*	Lietuvos Respublikos pajūrio kranto zonos integruotas planavimas, krantų ir kopų parkų tvarkymas bei stabilios ekologinės būklės palaikymas	2008-2012	Uždavinio priemonė įgyvendinama	17.282.740,00 (ES fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	21.617.659,39 (ES fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	2008-2013 m. pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimas, stabilizuota kranto zona, km	1,9	1,9	gerai	
Priemonė*	Įgyvendintos 2008-2013 m. pajūrio juostos tvarkymo programos priemonės	2008-2012	Priemonė įgyvendinama	17.282.740,00 (ES fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	21.617.659,39 (ES fondų, savivaldybių biudžeto lėšos)	X	X	X	Įgyvendinamas projektas „Pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimas“	

* Nurodyti tik uždavinius ir priemones, kurias buvo numatyta įgyvendinti ataskaitiniu laikotarpiu.

** Pagal vertinimo kriterijaus nuokrypio ribas („labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“ arba „blogai“).

PLANO POVEIKIS (EFEKTO KRITERIJAI)

Prioritetas	Vertinimo kriterijus	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Ekspertinis įvertinimas*
Žinių visuomenės plėtra	Klaipėdos universiteto patrauklumas (reitingas) palyginus su kitais šalies universitetais	8	8	Lietuvos aukštųjų mokyklų reitingo, kurį paskelbė savaitraštis „Veidas“ (http://alumni.ism.lt), lentelėje Klaipėdos universitetas 2012 metais yra 8 vietoje (2011 m. – 9 vietoje). Prognozuota, kad Klaipėdos universiteto patrauklumas palyginus su kitais universitetais bus 8 pozicijoje, todėl tokia vertinimo kriterijaus faktinė reikšmė vertinama kaip labai geras rodiklis. Paminėtina, kad Lietuvos universitetai buvo vertinti pagal tokius rodiklius kaip universiteto vykdyta mokslo ir/ar meno veikla, aukščiausi įvertinimai, akademinis personalas, universiteto tarptautiškumas, studijų programų įvairovė, studijų sąlygos, studentų nuomonė, paklausa darbo rinkoje ir finansavimo struktūra.
Konkurencinga ekonomika	Bendras vidaus produkto, tenkančio vienam regiono gyventojui didėjimas, proc.	0 (2011 m.)	13,02 (apskaičiuota remiantis Statistikos departamento duomenimis)	Statistikos departamento duomenimis, bendrasis vidaus produktas (BVP), tenkantis vienam gyventojui, 2011 m., lyginant su 2010 m., tiek Klaipėdos regione, tiek visoje Lietuvoje augo: Klaipėdos regione išaugo 13,02 proc. (Lietuvoje tuo pačiu metu – 13,96 proc.). Šis rodiklis tiek Lietuvoje, tiek Klaipėdos regione nuo 2009 m. iki 2011 m. didėjo (Klaipėdoje regione tuo laikotarpiu padidėjo 17,54 proc., Lietuvoje – 20,21 proc.). Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į pasaulyje blogėjančius lūkesčius dėl ekonomikos augimo, prognozuoja, kad prastesnių ekonominių perspektyvų tikimasi ir Lietuvoje: banko skelbiamomis prognozėmis, numatoma, kad realusis BVP, 2012 m. padidėjęs 3,0 proc., 2013 m. didės ne ką daugiau – 3,1 proc. (anksčiau prognozuota atitinkamai 3,0 ir 3,4 proc.).
Gyvenimo kokybės gerinimas	Regiono gyventojų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės ilgėjimas, proc.	0,22 (2011 m.)	- 0,28 (apskaičiuota remiantis Statistikos departamento duomenimis)	Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Klaipėdos regione 2011 m., lyginant su 2010 m., sumažėjo 0,28 proc. (Lietuvoje tuo pačiu metu padidėjo 0,27 proc.). Pastebėtina, kad šis rodiklis tiek Klaipėdos regione, tiek visoje Lietuvoje kasmet didėjo nuo 2007 metų iki 2010 m. (Klaipėdos regione tuo laikotarpiu vidutinė gyvenimo trukmė pailgėjo 3,58 proc., o Lietuvoje – 3,57 proc.). 2010 m., lyginant su 2009 m., Klaipėdos regione vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė pailgėjo 0,61 proc. (Lietuvoje tuo pačiu metu – 0,47 proc.).
	Gyventojų skaičiaus regione didėjimas, proc.	0,49	- 1,39 (apskaičiuota remiantis Statistikos departamento duomenimis)	Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, Klaipėdos apskrityje gyventojų skaičius nuo 2011 m. sumažėjo 1,39 proc. (2011 m. jų buvo 340047, 2012 m. – 335304). Lietuvoje tuo pačiu metu gyventojų skaičius taip pat mažėjo - sumažėjo 1,47 proc. Pastebėtina, kad gyventojų skaičius tiek Klaipėdos regione, tiek visoje Lietuvoje kasmet mažėjo jau nuo 2007 m.: nuo 2007 m. iki 2012 m. Klaipėdos regione jis sumažėjo 11,64 proc., o Lietuvoje – 11,14 proc.

REKOMENDACIJOS DĖL PLĖTOS PLANŲ ĮGYVENDINIMO IR TOBULINIMO

Atnaujintas Klaipėdos regiono 2007-2013 metų plėtros planas buvo patvirtintas Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2011 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. 51/3S-66.

2012 m. buvo įgyvendinami 9 atnaujinto Klaipėdos regiono 2007-2013 m. plėtros plano tikslai, apimantys tuo laikotarpiu įgyvendinamus 28 uždavinius ir 82 priemones.

Per 2012 m. buvo baigtos įgyvendinti 5 regiono plėtros plano priemonės (pasiekti šių priemonių pabaigos požymiai): „Verslo forumų rengimas, skatinant inovacijas pramonės įmonėse“, „Krizių intervencijos centro įkūrimas Klaipėdos mieste“, „Vaikų dienos centrų įkūrimas/esamos materialinės bazės ir paslaugų tobulinimas ir plėtra“, „Elektros tiekimo sistemų specialiųjų planų parengimas ir įgyvendinimas“ ir „Melioracijos įrenginių rekonstrukcija“. Atsižvelgiant į tai, kad per 2011 metus buvo baigtos įgyvendinti 7 plano priemonės, šiuo metu jau yra pasiekti 12 priemonių pabaigos požymiai.

Atlikus regiono plėtros plano įgyvendinimo 2012 m. analizę, nustatyta, kad numatytu laiku nebuvo įgyvendinamos 6 priemonės: „Elektroninės demokratijos didinimas teritorijų planavimo srityje, panaudojant regiono geografinę informaciją“, „Viešojo logistikos centro teritorijos detaliojo plano parengimas ir poveikio aplinkai vertinimas (PAV)“, „Techninio projekto parengimas“, „Parengtas ir pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo dėl teritorijos inžineriniams tinklams ir privažiuojamiesiems keliams į giliavandenį uostą statyti ir tiesti rezervavimo projektas“, „Atliktas giliavandens uosto poveikio aplinkai vertinimas“ ir „Jūrinių technologijų verslo plėtra: Lietuvos mokslo institucijų bendradarbiavimas su rinkomis, žinių perdavimo tinklo steigimas, verslo įmonių įtraukimas į žinių tinklą, verslo komunikacijos tinklas“.

Šių priemonių neįgyvendinimo priežastys įvairios. Priemonės „Elektroninės demokratijos didinimas teritorijų planavimo srityje, panaudojant regiono geografinę informaciją“ vykdymas nukeliamas į 2013 metus. Priemonių „Viešojo logistikos centro teritorijos detaliojo plano parengimas ir poveikio aplinkai vertinimas (PAV)“ ir „Techninio projekto parengimas“ įgyvendinimas taip pat numatomas 2013 metais. Viešųjų logistikos centrų priežiūros komitetas 2012-04-25 protokolu Nr. 8-40, o LR susisiekimo ministras 2012-05-09 įsakymu Nr. 3-350 Klaipėdos viešojo logistikos centro steigėjo funkcijas ir tolimesnį projekto įgyvendinimą perdavė AB „Lietuvos geležinkeliai“. 2012 m. rugsėjo mėn. buvo pasirašyta AB "Lietuvos geležinkeliai" ir UAB "VPA Logistics" bendradarbiavimo sutartis, kuria pradėtas realiai įgyvendinti kuriamo Klaipėdos viešojo logistikos centro projektas. Numatoma, kad 2013-aisiais bus parengtas šalia "Draugystės" geležinkelio stoties pietinėje dalyje esančio būsimo KVLK terminalo techninis projektas, taip pat 2013 metais numatoma patvirtinti ir šiaurinėje dalyje greta minėtos geležinkelio stoties esančios teritorijos detalų planą.

Priemonė „Parengtas ir pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo dėl teritorijos inžineriniams tinklams ir privažiuojamiesiems keliams į giliavandenį uostą statyti ir tiesti rezervavimo projektas“, numatyta įgyvendinti 2012 metais, planuojama įgyvendinti 2018 metais. LR susisiekimo ministro 2012-06-29 įsakymu Nr. 3-459 buvo patvirtintas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros, statant išorinį giliavandenį uostą, parengiamųjų darbų įgyvendinimo planas, kuriuo šios priemonės numatytas 2018 m. IV ketvirtį. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos duomenimis, giliavandens uosto poveikio aplinkai vertinimas galės būti atliktas tik parengus planuojamo giliavandens uosto Būtingėje specialiųjų planą ir atlikus jo strateginį pasekmių aplinkai vertinimą. Todėl priemonės „Atliktas giliavandens uosto poveikio aplinkai vertinimas“ vykdymas LR susisiekimo ministro 2012-06-29 įsakymu Nr. 3-459 nukeltas į 2016 m. II ketvirtį.

2012 metais priemonė „Jūrinių technologijų verslo plėtra: Lietuvos mokslo institucijų bendradarbiavimas su rinkomis, žinių perdavimo tinklo steigimas, verslo įmonių įtraukimas į žinių tinklą, verslo komunikacijos tinklas“ nebuvo įgyvendinama, nes LR švietimo ir mokslo ministro 2012-06-28 įsakymu Nr. V-1052 nebuvo skirtas finansavimas asociacijos „Baltijos slėnis“ projektui „Slėnių bendradarbiavimo tinklas Jūrinio sektoriaus vystymui (BALTIJOS TINKLAS)“.

Analizuojant regiono plėtros plano tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų pasiektas faktines reikšmes (lyginant su planuotomis), matyti, kad 2012 m. yra nepasiektos (pasiekimas vertinamas „blogai“) 4 kriterijų planinės reikšmės: „Krovos apimčių augimas, mln. t.“, „Įgyvendintų projektų

skaičius, rekonstruojant geležinkelio infrastruktūrą“, „Regiono gyventojų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės ilgėjimas, proc.“ ir „Gyventojų skaičiaus regione didėjimas, proc.“.

Įgyvendinant priemonę „Didinti Klaipėdos uosto konkurencingumą, statant naują infrastruktūrą bei gerinant laivybos sąlygas“, Klaipėdos regiono plėtros plane prognozuota, kad 2012 metais Klaipėdos uoste bus perkrauta 1,7 mln. t. daugiau jūrinių krovinių nei 2011 metais. Tačiau per 2012 m. Klaipėdos uoste perkrauta 35,24 mln. t jūrinių krovinių, t.y., 1,35 mln. t mažiau nei 2011 m. (2011-aisiais buvo perkrauta 36,59 mln. t.): bendras krovos apimčių mažėjimas 2012 m., lyginant su 2011 m., sudarė 3,69 proc.

Įgyvendinant priemonę „Tobulinti regiono susisiekimo bei krovinių pervežimo keliais ir geležinkeliais infrastruktūrą“, buvo numatyta, kad 2012 metais bus įgyvendinti 5 projektai, susiję su geležinkelio infrastruktūros rekonstrukcija. Tačiau, remiantis LR Susisiekimo ministerijos pateiktais duomenimis, yra baigtas įgyvendinti tik 1 projektas – „Geležinkelio viaduko per Varnėnų g. Klaipėdoje rekonstravimas/įrengimas“. Dar 9 projektai yra įgyvendinami, iš kurių 5 planuojama baigti 2013 metais, 2 - 2014 metais, o dar 2 siūloma įgyvendinti ateinančiame finansiniame laikotarpyje (2014-2020 m.).

Nebuvo pasiektos ir Klaipėdos regiono plėtros plano III prioriteto „Gyvenimo kokybės gerinimas“ vertinimo kriterijų reikšmės. Buvo prognozuota, kad Klaipėdos regiono gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 2011 m., lyginant su 2010 m., ilgės 0,22 proc., tačiau, remiantis Statistikos departamento duomenimis, vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Klaipėdos regione šiuo laikotarpiu sumažėjo 0,28 proc. Taip pat buvo tikėtasi, kad gyventojų skaičius Klaipėdos regione didės 0,49 proc., tačiau skelbiami statistiniai duomenys rodo, kad Klaipėdos apskrityje gyventojų skaičius nuo 2011 m. sumažėjo 1,39 proc. (2011 m. jų buvo 340047, 2012 m. – 335304).

Atsižvelgiant į tai, kad Klaipėdos regiono 2007-2013 m. plėtros planas buvo atnaujintas 2011 m. gruodžio mėnesį, visos atnaujintame plane numatytos priemonės, uždaviniai ir tikslai išlieka aktualūs Klaipėdos regionui.
