

**KLAIPĖDOS REGIONO  
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA  
2018 M.**

**I SKYRIUS  
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI**

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais\*.  
Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2018 metais nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.
2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios\*.  
Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.
- \*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).

**II SKYRIUS  
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ**

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	<b>Gerinti gyvenamąją aplinką Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujas darbo vietas ir kompleksiskai tvarkant viešąją infrastruktūrą</b>	2014-2020	<i>Jeigu baigtas įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	<i>Efektro rodiklis: 1-E Metinis gyventojų skaičiaus pokytis tikslinėse teritorijose, proc.</i>	-0,90%	-2,35 %	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo duomenys apie nuolatinių gyventojų skaičių liepos 1 d. 2018 m. ir 2017 m. Skuodo r. ir Šilutės r. savivaldybėse
1.1. Uždavinys	<i>Sudaryti sąlygas SVV plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujus ir tvarkant esamus traukos centrus</i>	2014-2020	<i>Jeigu baigtas įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>			<i>Rezultato rodiklis: 1-R-1 Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šilutės ir Skuodo rajonų savivaldybėse (proc.)</i>	10,85	8,05	Užimtumo tarnybos duomenys apie bedarbių procentą nuo darbingo amžiaus gyventojų 2018 m. Skuodo r. ir Šilutės r. savivaldybėse (Skuodo raj. savivaldybės rodiklis - 6,2 proc., Šilutės raj. - 9,9 proc.)
						<i>Produkto rodiklis: 1-I-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse kv. m.</i>	2 406,16	2436,54	Atnaujinta erdvė Skuodo mieste (2436,54 kv. m.), 2017 metais užbaigus projektą "Skuodo miesto turgaus aikštės sutvarkymas (dangos ir apšvietimo sistemos modernizavimas, prekybos paviljonų statyba)".
						<i>Produkto rodiklis: 1-I-P-2 Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius vnt.</i>	5	0	
						<i>Produkto rodiklis: 1-I-P-3 Investicijas gavusių inkubatorių infrastruktūros plotas kv. m.</i>	500	0	
						<i>Produkto rodiklis: 1-I-P-4 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.</i>	1	0	
						<i>Produkto rodiklis: 1-I-P-5 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.</i>	0	0	
<b>1.1.Iv. Veiksmas</b>	Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	238 937,00	188 809,15	X	X	2018 m. rugpjūčio mėn. projektas įtrauktas į Klaipėdos regiono projektų sąrašą. 2018 m. spalio mėn. CPVA pateikta projekto paraiška, kuri šiuo metu vertinama. 2018 m. pradėti penkių gatvių: Rusnės, Uosto, Statybininkų, Klaipėdos, Žuvų g. rekonstrukcijos darbai. Visų minėtų gatvių, išskyrus Rusnės g., darbai baigti.
			Valstybės biudžeto lėšos	238 936,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	2 707 947,00	0,00			
<b>1.1.2v. Veiksmas</b>	Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso įveiklinimas, pritaikant viešiesiems kultūros poreikiams	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	67 925,00	4 887,43	X	X	Parengtas dizaino projektas, rengiama įrangų ir baldų viešųjų pirkimų dokumentacija.
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	384 907,00	27 695,38			
<b>1.1.3v. Veiksmas</b>	Šilutės H. Šojaus dvaro parko teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	21 722,00	206 296,25	X	X	2018 m. sėkmingai įgyvendintas projektas
			Valstybės biudžeto lėšos	21 721,00	28 961,95			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	246 177,00	246 176,55			
<b>1.1.4v. Veiksmas</b>	Šilutės kultūros ir pramogų centro modernizavimas, siekiant didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	122 100,00	11 100,00	X	X	2018 m. kovo mėn. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Projektas įgyvendinamas.
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	691 898,00	10,00			
<b>1.1.5v. Veiksmas</b>	Šilutės miesto Lietuvininkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	31 497,00	11 551,00	X	X	2018 m. kovo mėn. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Projektas įgyvendinamas.
			Valstybės biudžeto lėšos	31 496,00	2,35			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	356 956,00	19 104,99			

<b>1.1.6v. Veiksmas</b>	Skuodo muziejiaus pastato rekonstrukcija ir muziejiaus paslaugų plėtra	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	47 875,00	7 185,00	X	X	Projektas įgyvendinamas.	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	271 290,00	34 954,00				
<b>1.1.7v. Veiksmas</b>	Skuodo miesto turgaus aikštės sutvarkymas	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	37 279,00	37 241,00	X	X	Projektas baigtas įgyvendinti 2017 m.	
			Valstybės biudžeto lėšos	10 591,00	10 578,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	120 033,00	119 889,00				
<b>1.2. Uždavinys</b>	<i>Didinti Klaipėdos regiono tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiskai tvarkant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą.</i>	2014-2023	<i>Jeigu baigtas įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	<b>Rezultato rodiklis:</b> 1-R-2 Neto migracija, tenkanti 1 000 Šilutės ir Skuodo rajonų gyventojų	-9,5	x	Lietuvos statistikos departamentas neskelbia duomenų savivaldybių lygmeniu.
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1-2-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m.	4296	5029,32	Atnaujinta erdvė Skuodo mieste (5029,32 kv. m.), 2017 metais užbaigus projektą "Skuodo miesto "Žydų kvartalo" sutvarkymas: dangų įrengimas ir apšvietimo sistemų modernizavimas".
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1-2-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv. m.	0	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1-2-P-3 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km.	0,794	0,865	Rodiklis pasiektas įgyvendinus projektą "Skuodo miesto Šatrijos, Vaižganto, Birutės gatvių rekonstravimas"
<b>1.2.1v. Veiksmas</b>	Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros sutvarkymas, sukuriant sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams	2019-2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	202 011,00	0,00	X	X	Rengiami projekto įgyvendinimui reikalingi dokumentai: techninis projektas, formuojami ir perimami sklypai. Projekto paraiška bus teikiama 2019 metų I ketvirtyje	
			Valstybės biudžeto lėšos	202 009,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	2 289 446,00	0,00				
<b>1.2.2v. Veiksmas</b>	Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Šilutės mieste, tarp Parko g., Lietuvininkų g. ir Liepų g., kompleksinis sutvarkymas	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	2018 m. balandžio mėn. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Projektas įgyvendinamas.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	26 067,00	3 435,34	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	26 065,00	3 434,90				

			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	295 412,00	38 931,33			
<b>1.2.3v. Veiksmas</b>	Šilutės kultūros ir pramogų centro ir bibliotekos pastato, esančio Tilžės g. 12, pritaikymas bendruomenės poreikiams	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	97 845,00	0,00	X	X	2018 m. rugpjūčio mėn. projektas įtrauktas į Klaipėdos regiono projektų sąrašą. 2018 m. rugsėjo mėn. Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta projekto paraiška, kuri šiuo metu vertinama.
			Valstybės biudžeto lėšos	97 845,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 108 910,00	0,00			
<b>1.2.4v. Veiksmas</b>	Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės gatvių eismo saugos gerinimas ir K. Kalinausko, M. Jankaus, Lauko, Miško gatvės rekonstravimas	2019-2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	2018 m. lapkričio mėn. pateiktas ir patvirtintas projektinis pasiūlymas. Projekto paraiškos pateikimo terminas - 2019-02-28.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	343 461,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 365 297,00	0,00			
<b>1.2.5v. Veiksmas</b>	Skuodo miesto "Žydų kvartalo" rekonstrukcija: dangos ir apšvietimo dangos ir apšvietimo sistemos modernizavimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projektas baigtas įgyvendinti 2017 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24 567,00	24 567,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	13 025,00	13 025,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	147 619,00	147 619,00			
<b>1.2.6v. Veiksmas</b>	Skuodo miesto Šatrijos, Vaižganto, Birutės gatvių rekonstravimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projekto darbai užbaigti. Numatoma projekto pabaiga - 2019 m. I ketv.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	55 062,00	55 062,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	312 020,00	312 020,00			
<b>1.2.7v. Veiksmas</b>	Skuodo miesto Dariaus ir Girėno gatvės rekonstravimas	2019-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	63 186,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	120 815,00	0,00			
	<b>Iš viso programos veiksmų planui:</b>	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 379 534,00	550 134,17	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	641 688,00	56 002,20			
			Kitos viešosios lėšos	0,0	0,0			
			Privačios lėšos	0,0	0,0			
			ES lėšos	10 418 727,00	946 400,25			

**III SKYRIUS  
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO**