

**KLAIPĖDOS REGIONO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA (UŽ 2019 M.)**

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą
1. Tikslas	Gerinti gyvenamąją aplinką Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujas darbo vietas ir kompleksiskai tvarkant viešąją infrastruktūrą	2014-2020	<i>Jeigu baigtas įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	<i>Efektų rodiklis : 1-E Metinis gyventojų skaičiaus pokytis tikslinėse teritorijose, proc.(2019 m.):</i>	-0,70%	-1,73 %	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo duomenys apie nuolatinių gyventojų skaičių liepos 1 d. 2019 m. ir 2018 m. Skuodo r. ir Šilutės r. savivaldybėse
1.1. Uždavinys	<i>Sudaryti sąlygas SVV plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujus ir tvarkant esamus traukos centrus</i>	2014-2020	<i>Jeigu baigtas įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>			<i>Rezultato rodiklis : 1-R-1 Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šilutės ir Skuodo rajonų savivaldybėse (proc.), 2019 m..</i>	10,35	8,85	Užimtumo tarnybos duomenys apie bedarbių procentą nuo darbingo amžiaus gyventojų 2019 m. Skuodo r. ir Šilutės r. savivaldybėse (Skuodo raj. savivaldybės rodiklis - 7,3 proc., Šilutės raj. - 10,4 proc.): 2020-02-01 duomenys.
						<i>Produkto rodiklis : 1-1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse kv. m, 2019 m.</i>	2 406,16	12 400,39	Baigti įgyvendinti projektai "Skuodo miesto turgaus aikštės sutvarkymas (dangos ir apšvietimo modernizavimas, prekybos paviljonų statyba)" ir "Šilutės H. Šojaus dvaro parko teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai", taip pat priskaičiuotos atnaujintos erdvės, įgyvendinant šiuos projektus: "Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas", "Šilutės miesto Lietuvininkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves"
						<i>Produkto rodiklis : 1-1-P-2 Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius vnt., 2019 m.</i>	10	0	
						<i>Produkto rodiklis : 1-1-P-3 Investicijas gavusių inkubatorių infrastruktūros plotas kv. m, 2019 m.</i>	500	0	
						<i>Produkto rodiklis : 1-1-P-4 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt., 2019 m.</i>	1	0	
						<i>Produkto rodiklis : 1-1-P-5 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt, 2019 m..</i>	1	0	
1.1.Iv. Veiksmas	Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas	2019-2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 597 637,52	251 347,32	X	X		2019 m. balandžio mėn. pasirašyta finansavimo sutartis. Iš aštuonių projekto metu numatomų sutvarkyti objektų, rekonstrukcijos darbai yra baigti penkiuose objektuose: Rusnės g., Uosto g., Statybinių a. Klaipėdos r. Žuvininkų a.
			Valstybės biudžeto lėšos	238 936,46	38 601,63				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				

			Privachios lėšos	0,00	0,00			Šilutės miesto ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves
			ES lėšos	2 707 946,54	476 086,87			Šiuo metu yra vykdomi Turgaus g. su prieigomis, Šilutės polderio su prieigomis ir Tiltu per Šyšos užę su prieigomis darbų pirkimo procedūros.
1.1.2v. Veiksmas	Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso įveiklinimas, pritaikant viešiesiems kultūros poreikiams	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	67 925,00	9 938,13	X	X	Vadovaujantis dizaino projektu įvykdyti viešieji baldų ir įrangos pirkimai, pasirašytos sutartys bei pateikta ši įranga ir baldai: kompiuterinė ir biuro įranga, laboratorinė įranga, medžio ir metalo apdirbimo įranga, popieriaus restauravimo įranga, sumontuoti roletai ir apšvietimo įranga, nupirkti laboratoriniai baldai. Įvykdyti viešieji pirkimai bei pasirašytos sutartys dėl paveikslų pakabinimo sistemų įrengimo ir metalinių baldų sumontavimo. Vyksta media įrangos ir buitinės įrangos pirkimai. Derinama pirkimo dokumentacija dėl instaliacijų įrangos.
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privachios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	384 907,00	92 599,06			
1.1.3v. Veiksmas	Šilutės H. Šojaus dvaro parko teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	2018 m. sėkmingai įgyvendintas projektas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	152 062,81	196 005,51	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	22 308,53	19 606,02			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privachios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	252 829,97	241 807,65			
1.1.4v. Veiksmas	Šilutės kultūros ir pramogų centro modernizavimas, siekiant didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	865 411,89	12 630,74	X	X	2018 m. kovo mėn. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Projektas įgyvendinamas. 2019-07-23 pasirašyta rangos darbų sutartis dėl Šilutės KPC (pastato, esančio Lietuvininkų g. 6) rekonstrukcijos darbų, darbai vykdomi.
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privachios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	691 898,00	10 098,30			
1.1.5v. Veiksmas	Šilutės miesto Lietuvininkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	329 845,47	109 688,98	X	X	2018-03-01 pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis. Šiuo metu yra įgyvendinamas projektas. Nuspręsta nebevykdyti veiklų teritorijoje, Tilžės g. 37, kadangi teritorija įtraukta į kultūros paveldo objektų sąrašą.
			Valstybės biudžeto lėšos	31 496,11	14 303,54			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privachios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	356 955,89	176 410,44			

1.1.6v. Veiksmas	Skuodo muziejaus pastato rekonstrukcija ir muziejaus paslaugų plėtra	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X							
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	47 875,00	72 750,00	X	X	2019 m. projekto veiklos baigtos įgyvendinti, bet dar nepatvirtintas galutinis mokėjimo prašymas, todėl sumos gali būti koreguojamos.						
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00									
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00									
			Privачios lėšos	0,00	0,00									
ES lėšos	271 290,00	271 290,00												
1.1.7v. Veiksmas	Skuodo miesto turgaus aikštės sutvarkymas	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projektas baigtas įgyvendinti 2017 m.						
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	37 279,00	37 241,00	X	X							
			Valstybės biudžeto lėšos	10 591,00	10 578,00									
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00									
			Privачios lėšos	0,00	0,00									
ES lėšos	120 033,00	119 889,00												
1.2. Uždavinys	<i>Didinti Klaipėdos regiono tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiskai tvarkant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą.</i>	2014-2023	<i>Jeigu baigtas įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-2 Neto migracija, tenkanti 1 000 Šilutės ir Skuodo rajonų gyventojų, 2019 m.	-8,5	X	Lietuvos statistikos departamentas neskelbia duomenų savivaldybių lygmeniu Baigtas įgyvendinti projektas „Skuodo miesto žydu kvartalo sutvarkymas: dangų įrengimas ir apšvietimo sistemų modernizavimas“, taip pat priskaičiuotas atnaujintos erdvės įgyvendinant projektą "Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Šilutės mieste, tarp Parko g., Lietuvininkų g. ir Liepų g., kompleksinis sutvarkymas".					
						Produkto rodiklis: 1-2-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m, 2019 m.	4296	7992,32		Baigtas įgyvendinti projektas „Skuodo miesto Šatrijos, Vaižganto, Birutės gatvių rekonstravimas“, taip pat priskaičiuotas atnaujintų kelių ilgis įgyvendinant projektą "Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės gatvių eismo saugos gerinimas ir P. jakšto, H. Zudermano, Knygnešių, M. Jankaus, Lauko, Miško gatvės rekonstravimas".				
						Produkto rodiklis: 1-2-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv.m, 2019 m.	0	0						
						Produkto rodiklis: 1-2-P-3 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km, 2019 m.	0,794	1,659						
1.2.1v. Veiksmas	Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros sutvarkymas, sukuriant sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams	2020-2022	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X							
1.2.2v. Veiksmas	Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Šilutės mieste, tarp Parko g., Lietuvininkų g. ir Liepų g., kompleksinis sutvarkymas	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	2018-04-30 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Šiuo metu yra įgyvendinamas projektas.						
									Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	202 011,00	0,00	X	X
										Valstybės biudžeto lėšos	202 009,00	0,00		
										Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00		
										Privачios lėšos	0,00	0,00		
ES lėšos	2 289 446,00	0,00												

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	26 067,51	22 593,06	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	26 065,00	20 897,13			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	295 412,00	257 731,27			
1.2.3v. Veiksmas	Šilutės kultūros ir pramogų centro ir bibliotekos pastato, esančio Tilžės g. 12, pritaikymas bendruomenės poreikiams	2019-2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	405 372,48	39 822,39	X	X	2019 m. vasario mėn. pasirašyta finansavimo sutartis. Baigti pastato, esančio Tilžės g. 12, Šilutėje, kapitalinio remonto darbai. 2019-07-23 pasirašyta rangos darbų sutartis dėl Šilutės KPC (pastato, esančio Lietuvininkų g. 6) rekonstrukcijos darbų, darbai vykdomi.
			Valstybės biudžeto lėšos	97 845,00	8 891,05			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 108 910,00	109 656,41			
1.2.4v. Veiksmas	Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės gatvių eismo saugos gerinimas ir P. jakšto, H. Zudermano, Knygnešių, M. Jankaus, Lauko, Miško gatvės rekonstravimas	2020-2023	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	2019-12-19 patekta paraiška.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	343 461,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 365 297,00	0,00			
1.2.5v. Veiksmas	Skuodo miesto žydų kvartalo rekonstrukcija: dangos ir apšvietimo	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projektas baigtas įgyvendinti 2017 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24 567,00	24 567,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	13 025,00	13 025,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	147 619,00	147 619,00			
1.2.6v. Veiksmas	Skuodo miesto Šatrijos, Vaižganto, Birutės gatvių rekonstravimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	2017 m. buvo vykdomi projekte numatyti darbai. Darbai užbaigti. Nepanaudotas lėšos planuojama panaudoti įgyvendinat projektą „Skuodo miesto Dariaus ir Girėno gatvės rekonstravimas“, kuris įtrauktas į ITVP.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	55 062,00	55 062,00			
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	312 020,00	312 020,00			
1.2.7v. Veiksmas	Skuodo miesto Dariaus ir Girėno gatvės rekonstravimas	2019-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	63 186,00	0,00			
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	120 815,00	0,00			

	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	4 217 763,68	831 646,13	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	642 276,10	125 902,37			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	10 425 379,40	2 215 208,00			

**III SKYRIUS
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO**
