

ŠIAULIŲ REGIONO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2016 METAI

I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2016 metais nepasikeitė ir neatirasdo naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė ir neatirasdo naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).

II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
I. Tikslas	Pdidinti Šiaulių regiono tikslinių teritorijų gyventojų užimtumą, gerinant patrauklumą gyvenimui, darbui ir investicijoms	2014-2023	<i>Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data</i>	X	X	Efektro rodiklis: 1-E-1 Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šiaulių regiono savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų (proc.), 2016 m.	69,7	62,5	Lietuvos statistikos departamente Oficialiosios statistikos portale apie užimtuosius pateikiami 2015 m. duomenys. Efektro rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus statistinius duomenis: apskaičiuojant užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykį Šiaulių regiono tikslinėse teritorijose (pagal 2015 m. statistinius duomenis).
1.1. Uždavinys	Pritaikyti viešąsias erdves verslo poreikiams ir investicijų pritraukimui	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-1 Materialinės investicijos 1 gyventojui Akmenės r., Kelmės r., Pakruojo r. ir Šiaulių r. savivaldybėse (tūkst. Eur), 2016 m.	1,23	1,04	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale apie materialines investicijas 1 gyventojui pateikiami 2015 m. duomenys. Rezultato rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus statistinius duomenis: materialinės investicijos 1 gyventojui Akmenės r., Kelmės r., Pakruojo r. ir Šiaulių r. savivaldybėse.
						Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m ²), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Investicijas gavusių viešųjų teritorijų plotas (ha), 2016 m.	0	0	
1.1.Iv Veiksmas	Naujosios Akmenės Kultūros rūmų aplinkos (viešosios erdvės) sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Patikslinta projekto paraiška pateikta 2016-10-19. Naujosios Akmenės kultūros rūmų aplinkos ir Žalgirio g. atkarpos kompleksinio sutvarkymo techninio projekto korekcija turėjo būti pateikta iki 2016-12-21.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	614.883	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	26.740	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	303.060	0				
1.1.2v Veiksmas	Pakruojo m. Vienybės aikštės, prieigų prie jos sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	123.021	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	123.020	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.394.232	0				
1.1.3v Veiksmas	Pakruojo m. Laisvės aikštės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	9.918	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	9.918	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	112.401	0				
1.1.4v Veiksmas	Pakruojo m. turgavietės sutvarkymas ir pritaikymas verslo poreikiams	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	45.883	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	45.882	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	520.002	0				
1.1.5v Veiksmas	Kuršėnų m. Lauroyno Ivinskio aikštės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2016 m. pradėtas veiksmo įgyvendinimas: atliktos viešųjų pirkimų procedūros rangos darbai; vykdomi rangos darbai; atliekami mokėjimai savivaldybės biudžeto lėšomis. Pasirašius projekto finansavimo sutartį bus teikiami mokėjimo prašymai lėšų kompensavimui.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	58.465	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	58.465	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	662.600	0				
1.1.6v Veiksmas	Kuršėnų m. turgavietės modernizavimas, jos prieigų sutvarkymas ir pritaikymas verslo poreikiams	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	76.026	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	76.025	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	861.619	0				
1.1.7v Veiksmas	Ventos upės viešosios erdvės Kuršėnų mieste įrengimas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas	Savivaldybės biudžeto lėšos	181.145	0	X	X		

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasieکتa reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	181.144	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	2.052.970	0				
1.1.8v Veiksmas	Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Rengiama paraiška.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	75.989	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	430.603	0				
1.1.9v Veiksmas	Kelmės dvaro sodybos partnerinės dalies sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Paraiška patvirtina ir pasirašyta finansavimo sutartis. Vyksta viešųjų pirkimų procedūros.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	37.188	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	37.186	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	421.452	0				
1.2. Uždavinys	Padidinti ūkinės veiklos įvairovę, gerinant gyvenamąją aplinką, skatinant naujų įmonių steigimą ir darbo vietų kūrimą	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-2 Verslumo lygis Šiaulių regiono savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų (veikiančių įmonių skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų) (vnt.), 2016 m.	13,5	12,9	Rezultato rodiklio pasieکتa reikšmė nustatyta apskaičiuojant, kiek veikiančių įmonių tenka 1 000 gyventojų Šiaulių regiono tikslinėse teritorijose pagal 2016 m. (metų pradžios duomenys) statistinius duomenis (Lietuvos statistikos departamentas, Oficialiosios statistikos portalas).
						Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m ²), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (skaičius), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (skaičius), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei (skaičius, namų ūkiai), 2016 m.	1.174	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Projektas, kurį visiškai arba iš dalies įgyvendina socialiniai partneriai ar NVO (skaičius), 2016 m.	5	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Investicijas gavusio inkubatoriaus infrastruktūros plotas (m ²), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-7 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius (įmonės), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-8 Socialiniai verslai, sukurti gavus ESF investicijas (skaičius), 2016 m.	0	0	

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.2.1v Veiksmas	Kompleksinis Joniškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016-09-23. Finansavimo sutartis pasirašyta 2016-09-23. Rangos sutartis pasirašyta 2016-07-20. Apmokėtas investicijų projektas ir techninis projektas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	163.095,02	26.052,68	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	30.028	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	340.326	0				
1.2.2v Veiksmas	Joniškio kultūros centro modernizavimas	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016-05-10. CPVA paraiška pateikta 2016-08-26. Finansavimo sutartis pasirašyta 2016-11-14. Apmokėtas investicijų projektas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	406.134	3.509	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	732.000	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	455.640	0				
1.2.3v Veiksmas	Pakruojo gaisrinės pastato (unikalus kodas 30734) tvarkyba ir pritaikymas viešosioms ir kultūros reikmėms	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016 m. rugsėjo mėn., paraiška bus teikiama 2017 m. kovo mėn. Projektas dar neįgyvendinamas, todėl patirtų išlaidų nebuvo.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	51.423	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	291.393	0				
1.2.4v Veiksmas	Kompleksinis Kuršėnų miesto daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų sutvarkymas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	53.880	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	53.879	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	610.629	0				
1.2.5v Veiksmas	Kkompleksinis Kuršėnų miesto daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų sutvarkymas II etapas	2019-2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	45.238	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	45.238	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	512.706	0				
1.2.6v Veiksmas	Kuršėnų Dvaro sodybos (unikalus kodas 16057) tvarkybos darbai ir pritaikymas kultūros bei verslo poreikiams	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	986.342	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			ES lėšos	291.393	0				
1.2.7v Veiksmas	Kelmės kultūros centro pastato, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė, modernizavimas	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Vertinama paraiška.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	80.408	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	536.048	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	455.640	0				
1.2.8v Veiksmas	Pastato Naujoje Akmenėje, V. Kudirkos g. 9, rekonstravimas – pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Patikslintas projektinis pasiūlymas pateiktas 2016 m. rugsėjo 27 d. Projekto paraiškos pateikimas įgyvendinamajai institucijai numatomas 2017 m. kovo 1 d.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	509.000	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	380.000	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	455.640	0				
1.3. Uždavinys	Pagerinti darbo vietų pasiekiamumą ir kompleksiskai spręsti eismo saugumo problemas	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-3 Sutrupėjęs sugaištas kelionių Šiaulių regiono tikslinių teritorijų automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas (mln. val.), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.3-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.3-P-2 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.3-P-3 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės (skaičius), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.3-P-4 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis (km), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.3-P-5 Rekonstruotų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis (km), 2016 m.	0	0	
1.3.1v Veiksmas	Naujosios Akmenės Žalgirio g. ir Lazdynų Pelėdos g. atkarpų kompleksinis sutvarkymas, įrengiant eismo saugumo priemones	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016 m. spalio 26 d. Paraiška numatoma teikti 2017 m. liepos 1 d.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	23.895	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	23.893	0				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	270.794	0				
1.3.2v Veiksmas	Respublikos g. atkarpos Naujojoje Akmenėje kompleksinis sutvarkymas, įrengiant eismo saugumo priemones	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016 m. spalio 21 d. Paraiška numatoma teikti 2017 m. liepos 1 d.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	333.593	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	19.917	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	225.730	0				
1.3.3v Veiksmas	Dviračių ir pėsčiųjų tako P. Jodelės g., Statybininkų g. ir Eibučių g. Naujoje Akmenėje įrengimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016 m. spalio 17 d. Paraiška numatoma teikti 2017 m. lapkričio 11 d.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	228.145	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	61.475	0				
1.3.4v Veiksmas	Pakruojo miesto Kęstučio g. modernizavimas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	40.647	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	40.646	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	460.661	0				
1.3.5v Veiksmas	Kuršėnų miesto Kudirkos g., Tilvyčio g., Dambrausko g. ir Kapų g. rekonstrukcija, įrengiant eismo saugumo priemones	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	56.477	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	56.475	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	640.060	0				
1.3.6v Veiksmas	Joniškio miesto rytinio aplinkkelio nuo krašto kelio Nr. 152 Joniškis–Linkuva iki krašto kelio Nr. 209 Joniškis–Žeimelis–Pasvalys statyba	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016 m. rugsėjo 8 d. Paraiška numatoma teikti iki 2017 m. rugpjūčio mėn. Apmokėtas investicijų projektas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	481.391,09	3.509	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	59.480,91	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	674.117	0				
1.3.7v Veiksmas	Pėsčiųjų-dviračių takų sutvarkymas, teritorijoje, jungiančioje Joniškio miesto M. Slančiausko ir Žemaičių gatves	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016 m. spalio 12 d. Paraiška numatoma teikti iki 2017 m. rugpjūčio mėn. Apmokėta už techninio projekto parengimą.

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	21.052,10	7.449,94	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	83.462,90	0				
1.3.8v Veiksmas	Kelmės miesto pietinės dalies (Žemaitės, Taikos, Malūno, Rudupio, Rasos, Šlaito, P. Cvirkos gatvių, Malūno ir Naujosios skersgatvių, praėjimo tarp Naujosios ir Maironio gatvių) sutvarkymas įrengiant eismo saugumo priemones	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą. Derinami viešųjų pirkimų dokumentai su agentūra.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	326.699	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	81.634	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	925.182	0				
1.3.9v Veiksmas	Vytauto Didžiojo g. Kelmės mieste pėsčiųjų-dviračių tako sutvarkymas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą. Derinami viešųjų pirkimų dokumentai su agentūra.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	20.214	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	1.562.009	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	114.547	0				
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	5.050.151,21	40.521	X	X		
		Valstybės biudžeto lėšos	2.335.573	0					
		Kitos viešosios lėšos	1.844.054,91	0					
		Privačios lėšos	0	0					
		ES lėšos	13.628.334,90	0					

**III SKYRIUS
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO**

3. Siūlant keisti programą turi būti pateikta:

3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:

3.1.1. pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslų alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas, arba;

3.1.2. informacija apie aplinkybes, dėl kurių iškyla grėsmė neįvykdyti programoje nustatytų tikslų ir uždavinių ir pasiūlymai dėl programos pakeitimų, leidžiančių šios grėsmės išvengti ar sumažinti jos poveikį, arba;

3.1.3. informacija apie sutaupytas lėšas ar atsiradusią iš anksto nesuplanuotą išlaidą, dėl kurių atsirado poreikis patikslinti programą, arba;

3.1.4. kita svarbi informacija, pagrindžianti reikalingus programos pakeitimus;

3.2. siūlomas keisti programos dalies lyginamasis variantas.

Pasiūlymai dėl programos pakeitimo

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
--	-------------	--	--------------------------------	---	--	-----------------	------------------	------------------	--

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra

Kelmės rajono savivaldybės administracija

Siekiant suvienodinti Kelmės rajono strateginius planus su Šiaulių regiono integruota teritorijų vystymo programa, reikia patikslinti 1.3.9v veiksmo pavadinimą: vietoj „Vytauto Didžiojo g. Kelmės mieste pėsčiųjų-dviračių tako sutvarkymas“ irrašyti „Kelmės miesto Vytauto Didžiojo gatvės pėsčiųjų ir pėsčiųjų-dviračių takų sutvarkymas (I etapas)“, kadangi projektas yra dviejų etapų. Šiuo veiksmu planuojama įgyvendinti tik pirmą etapą. Reikia patikslinti veiksmo pavadinimą, nurodant pavadinime, kuris etapas bus įgyvendinamas.

Pakruojo rajono savivaldybės administracija

Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Šiaulių rajono savivaldybės administracija siekdama optimizuoti biudžeto lėšų naudojimą bei sėkmingą veiksmų įgyvendinimą, prašo atlikti pakeitimus šiems veiksams:

1.1.6v veiksmui „Kuršėnų m. turgavietės modernizavimas, jos prieigų sutvarkymas ir pritaikymas verslo poreikiams“ nustatyti ilgesnį veiksmo įgyvendinimo laikotarpį ir patikslinti veiksmo aprašymą pagal pradėtą rengti techninę dokumentaciją;

1.1.7v veiksmui „Ventos upės viešosios erdvės Kuršėnų mieste įrengimas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams“ nustatyti ilgesnį veiksmo įgyvendinimo laikotarpį ir patikslinti veiksmų aprašymą pagal pradėtą rengti techninę dokumentaciją.

Priedai:

Siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas
