

**TELŠIŲ REGIONO  
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA  
2016 METAI**

**I SKYRIUS  
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI**

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais\*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2016 metais nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios\*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

\*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).

**II SKYRIUS  
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ**

	<b>Pavadinimas</b>	<b>Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)</b>	<b>Faktinio įvykdymo data (metai)</b>	<b>Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)</b>	<b>Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)</b>	<b>Rodiklis, metai</b>	<b>Siektina reikšmė</b>	<b>Pasiekta reikšmė</b>	<b>Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis</b>
<b>1. Tikslas</b>	Padidinti patrauklumą darbu ir investicijoms	2014-2023	<i>Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data</i>	X	X	<b>Efektų rodiklis:</b> 1-E-1 Dirbančiųjų dalis paslaugų sektoriaus įmonėse, palyginti su darbingo amžiaus gyventojų skaičiumi regione (proc.), 2016 m.	10,3	16	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2015 m. duomenys apie paslaugų įmonių dirbančiųjų skaičių ir darbingo amžiaus gyventojus Telsių regione
<b>1.1. Uždavinys</b>	Padidinti ūkinės veiklos įvairovę	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	<b>Rezultato rodiklis:</b> Pridėtinė vertė gamybos kainomis, sukurta regiono paslaugų sektoriuje, tenkanti vienam šios srities dirbančiajam (tūkst. eurų per metus), 2016 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m <sup>2</sup> ), 2016 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m <sup>2</sup> ), 2016 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-3 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (skaičius), 2016 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-4 Bendras rekonstruoti arba atnaujinti kelių ilgis (km), 2016 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-5 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis (km), 2016 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-6 Rekonstruoti dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis (km), 2016 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-7 Parengti darnaus judumo planai (skaičius), 2016 m.	10,6	17,47	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2014 m. duomenys apie dirbančiųjų skaičių pagal veiklos vykdymo vietą (asmenys; administracinė ir aptarnavimo veikla) ir pridėtinę vertę gamybos kainomis pagal veiklos vykdymo vietą (tūkst. Eur) Telsių regione

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-8 Įrengtos elektromobilių įkrovimo stotelės (skaičius), 2016 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-9 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (skaičius), 2016 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-10 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės (vnt.), 2016 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-11 BIVP projektų veiklų dalyviai (skaičius), 2016 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-12 Projektai, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO (skaičius), 2016 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-13 Investicijas gavusių inkubatorių infrastruktūros plotas (m <sup>2</sup> ), 2016 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-14 Socialiniai verslai, sukurti gavus ESF investicijas (skaičius), 2016 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-15 Subsidijas gaunančios įmonės (skaičius), 2016 m.	0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							1	0	
							1	0	
<b>1.1.1v Veiksmas</b>	Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarietės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams, naujų paslaugų teikimui	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Parengtas investicijų projektas. Ruošiami dokumentai projektavimo paslaugų pirkimui.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	35.468	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	35.467	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	401.965	0				
<b>1.1.2v Veiksmas</b>	Viešosios erdvės su prieigomis sutvarkymas Rietavo miesto Laisvės gatvėje, įrengiant žemės ūkio produktų turgelį	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Parengtas investicijų projektas ir apmokėta už šias paslaugas. Parengti projektavimo paslaugų pirkimo dokumentai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	7.785	3.509	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	7.785	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	88.230	0				
<b>1.1.3v Veiksmas</b>	Plungės miesto traukos centrų pasiekiamumo didinimas, pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams bei kuriant patrauklią gyvenamąją aplinką	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Projektas planuojamas įgyvendinti, kai bus aiškios pirmųjų 3 projektų, įgyvendinamų pagal priemonę "Miestų kompleksinė plėtra", apimty ir tikslinių lėšų suma. Veiksmo pavadinimas pakeistas į "Plungės miesto Vytauto ir Paprūdžio gatvių atkarpų su prieigomis sutvarkymas, didinant Plungės miesto traukos centrų pasiekiamumą ir patrauklumą" Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdyje (2016-10-11 protokolas), patikslintas veiksmo įgyvendinimo terminas, pakeičiant į 2018-2021 (2017-01-12 protokolas).
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	167.265	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	167.265	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.895.670	0				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.4v Veiksmas	Babrungo upės slėnio estrados teritorijos ir jos prieigų bei jungčių su Plungės miesto centre dalimi sutvarkymas	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Rengiami viešųjų pirkimų dokumentai. Paraišką CPVA planuojama teikti 2017 m. Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdyje (2017-01-12 protokolais) patikslintas veiksmo įgyvendinimo terminas, pakeičiant jį 2017-2020.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	167.265	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	167.265	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.895.670	0				
1.1.5v Veiksmas	Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos sukūrimas Plungės m. M. Oginskio dvaro teritorijoje, prie autobusų stoties	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2016-06-30 pateiktas projektinis pasiūlymas. Paraiška pateikta CPVA 2016-10-28, tačiau dėl projekto rodiklių tikslinimo, projekto paraiška atsiimta ir pakartotinai bus teikiama 2017m. I ketv. Vyksta rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros. Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdyje (2017-01-12 protokolais) patikslintas veiksmo įgyvendinimo terminas, pakeičiant jį 2017-2020. Panaudotos lėšos: 28.429,15 eurų - techninio projekto koregavimas, 908,77 eurų - techninio projekto ekspertizė, investicijų projektas - 2.000 eurų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	167.265	31.338	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	167.265	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.895.670	0				
1.1.6v Veiksmas	Ventos upės slėnio sutvarkymas, įrengiant rekreacinę ir aktyvaus poilsio zoną	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Planuojamas veiksmo keitimas. Veiksmas pradėtas vykdyti 2016 m. Už paslaugas buvo apmokėta savivaldybės biudžeto lėšomis ( 2015 m. - 5.792,40 Eur., 2016 m. - 29.448,31 Eur).
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	76.020	35.240,71	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	76.020	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	861.560	0				
1.1.7v Veiksmas	Telšių kultūros centro modernizavimas, pritaikant visuomenės poreikiams	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas ir projekto paraiška. Investicijų projekte ir projektiniame pasiūlyme buvo nurodytos tvarkomo objekto apimtys ir suplanuotas ES lėšų finansavimas, tačiau Centrinei projektų valdymo agentūrai vertinant paraišką paaiškėjo, kad reikia nurodyti visą tvarkomą objektą, įtraukiant ir VIP lėšas. 2017 m. I ketvirtyje bus tikslinamas projektinis pasiūlymas ir įgyvendinamajai institucijai teikiama paraiška.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	122.102	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	691.898	0				
1.1.8v Veiksmas	Telšių miesto Pramonės gatvės rekonstravimas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Veiksmą planuojama pradėti vykdyti 2017 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	860.400	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	107.100	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.213.300	0				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
<b>1.1.9v Veiksmas</b>	Rietavo miesto Daržų gatvės atkarpos nuo Žaliosios iki Palangos gatvės techninių parametrų gerinimas	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas investicijų projektas ir apmokėta už šias paslaugas. Parengtas techninis projektas, gautas statybos darbų leidimas, vykdomas rangos darbų pirkimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	33.450	3.509	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	33.450	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	379.100	0				
<b>1.1.10v Veiksmas</b>	Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų važiuojamosios dalies kokybės gerinimas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Paraiška TID bus pateikta iki 2017 m. liepos mėn. Baigiamas rengti techninis projektas. Panaudota 2.890 Eur investicijų projektui parengti. Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdyje (2016-10-11 protokolas) patikslintas veiksmo pavadinimas, pakeičiant jį "Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas", ir lėšų poreikis: savivaldybės biudžetas - 751.543 Eur, kitos viešosios lėšos - 67.923 Eur, ES lėšos - 769.798 Eur.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	85.643	2.890	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	85.642	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	970.615	0				
<b>1.1.11v Veiksmas</b>	Mažeikių m. Pavenčių gatvės važiuojamosios dalies rekonstrukcija įdiegiant inžinierines saugaus eismo priemones	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Planuojamas veiksmo keitimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	108.390	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	108.390	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.228.420	0				
<b>1.1.12v Veiksmas</b>	Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Telšių mieste palei Masčio ežerą nuo Muziejaus g. iki Parko g.	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Veiksmą planuojama pradėti vykdyti 2017 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24.285	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	137.615	0				
<b>1.1.13v Veiksmas</b>	Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir nauja statyba Pavenčių g. Mažeikiuose	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Planuojamas veiksmo keitimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24.585	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	139.315	0				
<b>1.1.14v Veiksmas</b>	Rietavo miesto gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas, didinant gyvenamosios aplinkos patrauklumą	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas investicijų projektas ir apmokėta už šias paslaugas. Ruošiami dokumentai projektavimo paslaugų pirkimui.
		Planuotas ir panaudotas	Savivaldybės biudžeto lėšos	43.425	3.509	X	X		

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	43.425	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	492.150	0				
1.1.15v Veiksmas	Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus kompleksinis sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinėms, edukacinėms reikmėms	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Parengtas investicijų projektas ir apmokėta už šias paslaugas. Vykdomas techninio projekto rengimas. Iki 2017 05 01 numatoma pateikti paraišką.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	26.745	3.570	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	151.555	0				
1.1.16v Veiksmas	Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (I etapas)	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Projekto paraiška CPVA bus pateikta iki 2017-03-31 d. Panaudotos lėšos: 1.694 eurų - investicijų projektui parengti, 60.000 eurų savivaldybės taryba skyrė Žemaičių dailės muziejui pastato techninio projekto parengimui. Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdyje (2016-10-11 protokolas) pakeistas pareiškėjas iš Plungės rajono savivaldybės į Žemaičių dailės muziejų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	68.460	1.694	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	387.940	0				
1.1.17v Veiksmas	Mažeikių miesto darnaus judumo plano parengimas	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Planuojamas veiksmo keitimas. Veiksmas pradėtas vykdyti 2016 m. Už paslaugas buvo apmokėta savivaldybės biudžeto lėšomis 9.724,77 Eur.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	7.065	9.724,77	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	40.035	0				
1.1.18v Veiksmas	Telšių miesto darnaus judumo plano parengimas	2017-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	2016-12-01 įgyvendinančiajai institucijai pateikta projekto paraiška. 2016 m. įvykdyti viešieji pirkimai, rengiamas Telšių miesto darnaus judumo planas. Planą planuojama pavirtinti iki 2017-12-31.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	43.500	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	0	0				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
<b>1.1.19v Veiksmas</b>	Plungės miesto darnaus judumo plano parengimas	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Darnaus judumo planas bus parengtas iki 2017 m. gruodžio mėn. Avansas paslaugų teikėjui - 2.680 eurų. Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdyje (2017-01-12 protokolais) pakeistas lėšų poreikis: savivaldybės biudžeto lėšos - 13.400 Eur.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	10.000	2.680	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	0	0				
<b>1.1.20v Veiksmas</b>	Elektromobilų įkrovimo stotelės įrengimas Mažeikių mieste	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Planuojamas veiksmo keitimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	5.715	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	32.385	0				
<b>1.1.21v Veiksmas</b>	Elektromobilų greitojo įkrovimo stotelės įrengimas Telšių mieste	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Veiksmą planuojama pradėti vykdyti 2017 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	4.500	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	25.500	0				
<b>1.1.22v Veiksmas</b>	Elektroninio bilieta sistemos Telšių viešajame transporte sukūrimas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Veiksmą planuojama pradėti vykdyti 2017 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	81.540	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	462.060	0				
<b>1.1.23v Veiksmas</b>	Elektroninio bilieta sistemos Plungės viešajame transporte sukūrimas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas bus įgyvendinamas, jei jo poreikį pagrįs parengtas darnaus judumo planas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	20.760	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	117.640	0				
<b>1.1.24v Veiksmas</b>	Darnaus judumopriemonių diegimas Plungės miesto vietinės reikšmės keliuose	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	44.490	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	252.110	0				
<b>1.1.25v Veiksmas</b>	Automatizuotų eismo srautų valdymo sistemų įrengimas Pavėnčių g. Mažeikiuose	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Planuojamas veiksmo keitimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	82.560	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	467.840	0				
<b>1.1.26v Veiksmas</b>	Draugiškų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimas Mažeikių mieste	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Planuojamas veiksmo keitimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	66.675	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	377.825	0				
<b>1.1.27v Veiksmas</b>	Draugiškų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimas Telsių mieste	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Veiksmą planuojama pradėti vykdyti 2017 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	65.835	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	373.065	0				
<b>1.2. Uždavinys</b>	Pritaikyti neišnaudotas teritorijas investicijų pritraukimui	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	<b>Rezultato rodiklis:</b> 1-R-2 Materialinės investicijos, tenkančios vienam regiono gyventojui (eurais per metus), 2016 m.	1362	1271	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2015 m. duomenys apie materialines investicijas, tenkančias vienam gyventojui (Eur) Telsių regione
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m <sup>2</sup> ), 2016 m.	0	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-2 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis (km), 2016 m.	0	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-3 Teritorijos, kurioje inventorizuotos galinčios būti užterštos teritorijos, plotas (kv. km), 2016 m.	0,005	0,012	2016 m. atliktas teritorijos detalusis ekogeologinis tyrimas, kuriame nustatyta, kad tiriamojoje teritorijoje gruntas ir gruntinis vanduo yra užterštas naftos produktais. Viso naftos produktais užteršto ir tvarkytino grunto plotas teritorijoje yra 12038,94 m <sup>2</sup> . 2016 m. parengtas buvusios karinės bazės teritorijos, esančios Karaliaus Mindaugo g., Telsių m., tvarkymo planas (1.2.1v).

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
						Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Atlikti ekogeologiniai tyrimai (skaičius), 2016 m.	1	1	2016 m. atliktas teritorijos detalūs ekogeologinis tyrimas (1.2.1v).
						Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Bendras rekultivuotos žemės plotas (ha), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Subsidijas gaunančios įmonės (skaičius), 2016 m.	0	0	
1.2.1v Veiksmas	Apleistos teritorijos tarp Karaliaus Mindaugo gatvės ir geležinkelio Šiauliai–Klaipėda, Telsių mieste, infrastruktūros rekonstravimas, sudarant palankias sąlygas pramonės ir verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui	2015-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	2016-03-15 pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Apleistos teritorijos tarp Karaliaus Mindaugo gatvės ir geležinkelio Šiauliai–Klaipėda, Telsių mieste, infrastruktūros rekonstravimas“ sutartis. Projektas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	102.210	44.908,41	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	102.210	16.724,59				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.158.380	189.545,26				
1.2.2v Veiksmas	Poilsio ir rekreacijos zonos įrengimas šalia Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietės	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	Pradėtas rengti investicijų projektas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	43.260	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	43.260	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	490.280	0				
1.2.3v Veiksmas	Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimas prie Babrungo upės ir Gondingos hidroelektrinės tvenkinio	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	Paraiška planuojama teikti 2017 m. Techninis projektas bus parengtas iki 2017 m. rugsėjo mėn. kartu su rengiamu kraštovaizdžio tvarkymo projektu "Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone" (suplanuotas naujas veiksmas).
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	194.505	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	194.505	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	2.204.390	0				
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2.791.168	142.573	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	1.004.467	16.725				
			Kitos viešosios lėšos	334.582	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	18.832.183	189.545				



	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
--	-------------	--	--------------------------------	---	--	-----------------	------------------	------------------	--

**III SKYRIUS  
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO**

3. Siūlant keisti programą turi būti pateikta:

3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:

3.1.1. pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas, arba;

3.1.2. informacija apie aplinkybes, dėl kurių iškyla grėsmė neįvykdyti programoje nustatytų tikslų ir uždavinių ir pasiūlymai dėl programos pakeitimų, leidžiančių šios grėsmės išvengti ar sumažinti jos poveikį, arba;

3.1.3. informacija apie sutaupytais lėšas ar atsiradusiais iš anksto nesuplanuotais išlaidais, dėl kurių atsirado poreikis patikslinti programą, arba;

3.1.4. kita svarbi informacija, pagrindžianti reikalingus programos pakeitimus;

3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.

Pasiūlymai dėl programos pakeitimo

**Mažeikių rajono savivaldybės administracija**

Siūloma atlikti keitimus:

1. 1.1.6v keičiama: veiksmo lėšų poreikis. Keitimo poreikis atsirado sudarius valstybės finansuojamų projektų sąrašą.

2. 1.1.11v keičiama: veiksmo pradžios ir pabaigos metai, lėšų poreikis. Keitimo poreikis atsirado parengus projektinį pasiūlymą ir sudarius regiono projektų sąrašą.

3. 1.1.13v keičiama: veiksmo pradžios ir pabaigos metai, lėšų poreikis. Keitimo poreikis atsirado parengus projektinį pasiūlymą ir sudarius regiono projektų sąrašą.

4. 1.1.17v keičiama: veiksmo pradžios ir pabaigos metai, lėšų poreikis. Keitimo poreikis atsirado parengus projektinį pasiūlymą ir sudarius valstybės finansuojamų projektų sąrašą.

5. 1.1.20v keičiama: veiksmo lėšų poreikis, koreguojamas pavadinimas ir aprašymas. Keitimo poreikis atsirado sudarius valstybės finansuojamų projektų sąrašą (paskyrus lėšas ir nurodžius stebėsenos rodiklius - 2 stotelės).

6. 1.1.25v keičiama: veiksmo pradžios ir pabaigos metai, lėšų poreikis, koreguojamas pavadinimas. Keitimo poreikis atsirado lėšas perskirsčius regiono plėtros taryboje.

7. 1.1.26v keičiama: veiksmo pradžios ir pabaigos metai, lėšų poreikis. Keitimo poreikis atsirado lėšas perskirsčius regiono plėtros taryboje.

**Plungės rajono savivaldybės administracija**

Plungės rajono savivaldybės administracija siūlymus keisti, papildyti ir tikslinti Telšių regiono integruotą teritorijų vystymo programą pateikė 2016-03-07, 2016-10-11, 2017-01-12 Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdžių metu.

**Rietavo savivaldybės administracija**

Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra

**Telšių rajono savivaldybės administracija**

Poreikis programos keitimui pristatytas Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdyje.

Priedai:

Siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas