

**ŠIAULIŲ MIESTO  
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA  
2019 METAI**

**I SKYRIUS  
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI**

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais.

Šiaulių miesto integruotoje teritorijų vystymo programoje identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės bei grėsmės 2019 m. nesikeitė. Taip pat neatsirado naujų, programoje neįvertintų, Šiaulių miestui vystymui svarbių veiksmų.

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios.

Šiaulių miesto integruota teritorijų vystymo programa patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1V-554 „Dėl Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“. Programoje numatytas 21 veiksmas. Nuo programos įgyvendinimo pradžios sudaryta 19 projektų finansavimo sutarčių (2 iš jų jau baigti įgyvendinti). Pradėtų įgyvendinti programoje suplanuotų veiksmų įtakos programos situacijos analizėje nagrinėtiems ir SSGG lentelėje nurodytiems veiksmams šiuo momentu įvertinti nėra galimybės.

**II SKYRIUS  
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ**

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Stiprinti Šiaulių, kaip regiono centro, vaidmenį, didinant tikslinėje teritorijoje esančios gyvenamosios aplinkos patrauklumą gyventojams	2016-2023	-	X	X	Efektro rodiklis: 1-E Užimtų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis proc.	75	80,4	Oficialiosios statistikos portale skelbiami duomenys iki 2018 m. Pasiekta reikšmė nurodoma 2018 m. duomenimis.
1.1. Uždavinys	Didinti užimtumą Šiaulių mieste, tikslinėje teritorijoje kuriant naujas ir stiprinant esamas inovatyvias veiklas	2017-2023	-	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-1 Mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt. Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestu vietovėse, kv. m. Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos, vnt. Produkto rodiklis: 1.1-P-4 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius	24,5 0 0 2 250	29,8 0 0 0 119	Dėl užsitzesio veiksmų įgyvendinimo rodiklio reikšmę planuojama pasiekti 2020 m. Rodiklis nepasiekiamas, kadangi Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė (toliau – VK), vykdydama jai priskirtas funkcijas nuo 2017 m. lapkričio mėn. iki 2018 m. liepos mėn., atliko patikrinimą, kurio tikslas įvertinti, kaip buvo atliktos procedūros dėl Vietos plėtros strategijų (toliau – VPS) rengimo, atrankos ir keitimo. Atsižvelgiant į tai, buvo gautas Finansų ministerijos prašymas laikinai stabdyti finansavimo skyrimą ir projektų sutarčių sudarymą pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, kol iš VK nebus gautas patvirtinimas dėl procedūrų tinkamumo. Dėl šios priežasties visas vietos veiklos grupės projektų procesas vėluoja lyginant su 2016 metų planu, kai buvo patvirtinta Šiaulių miesto ITVP.
						Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose), skaičius	3	0	Projektai dar yra vykdomi arba dar nėra praėję 6 mėn. po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose.
						Produkto rodiklis: 1.1-P-6 BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis	5	0	Projektai dar yra vykdomi arba dar nėra praėję 6 mėn. po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose.

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžiai ir pabaigai) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.1v	P. Višinskio gatvės viešųjų erdvių pritaikymas jaunimo poreikiams	2019-2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	71 203,09	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	71 203,09	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	806 968,29	0,00				
1.1.2v	Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro modernizavimas, pritaikant inovatyvioms kokybiškoms edukacinėms veikloms	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	466 142,70	52 889,21				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	2 641 472,30	299 705,53				
1.1.3v	Šiaulių kultūros centro aktualizavimas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	391 805,08	343 117,05	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	2 220 228,77	1 944 329,93				
1.1.4v	Šiaulių 1-osios muzikos ir Šiaulių dainavimo mokyklos „Dagilėlis“ modernizavimas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	168 830,16	153 606,16	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	956 704,25	870 434,92				
1.2.	Gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, atnaujinant viešąsias erdves bei jų prieigas	2016-2023	-	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-2 Gyventojų skaičius tikslinėje teritorijoje, skaičius	26 575	29 031	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m	21 000	71 828	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Rekonstruotų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	1,56	0	Dėl užsitęsusių veiksmų įgyvendinimo rodiklio reikšmę planuojama pasiekti 2020 m.
						Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Parengti darnaus judumo mieste planai, vnt.	1	1	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, tonos/metai	4100	0	Dėl užsitęsusių veiksmų įgyvendinimo rodiklio reikšmę planuojama pasiekti 2020 m.
						Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-7 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos, vnt.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-8 Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, skaičius	0	0	

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
						Produkto rodiklis: 1.2-P-9 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos, skaičius	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-10 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, vnt.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-11 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-12 Inventorizuota į apskaitą neįtraukto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis, proc.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-13 Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai, vnt.	1	1	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-14 Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt.	1	1	
						Įdiegtos intelektinės transporto sistemos	0	0	
1.2.1v Veiksmas	Šiaulių miesto Centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas	2017-2022	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	234 797,16	14 274,29	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	234 797,16	8 108,11				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	2 661 034,50	91 891,89				
1.2.2v Veiksmas	Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) viešųjų pastatų ir viešųjų erdvių prieigų rekonstrukcija	2018-2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	164 538,00	14 919,49	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	164 538,00	2 959,97				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 864 764,00	33 546,28				
1.2.3v Veiksmas	Talkšos ežero pakrantės plėtra	2018-2022	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	178 948,42	69 093,31	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	176 831,99	68 276,14				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	2 004 095,84	773 796,29				
1.2.4v Veiksmas	Saulės laikrodžio aikštės kapitalinis remontas	2017-2019	2018	X	X	X	X		Veiksmas įgyvendintas. Pasiekta rodiklio 1.2.-P-1 reikšmė 71 828 kv. m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	69 657,73	55 066,62	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	69 657,73	84 248,84				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	789 454,25	789 454,25				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.2.5v Veiksmas	Prisikėlimo aikštės, jos jungčių ir priegū rekonstrukcija	2017-2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	459 000,00	412 823,80	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	459 000,00	412 823,80				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	5 202 000,00	4 678 669,68				
1.2.6v Veiksmas	Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija	2018-2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	337 500,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	337 500,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	3 825 000,00	0,00				
1.2.7v Veiksmas	Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir Dubios gatve	2019-2023	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	282 967,95	276 399,60	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	282 967,95	45 561,78				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	3 206 970,12	516 366,89				
1.2.8v Veiksmas	Tilžės g. dviračių tako rekonstrukcija	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	45 529,94	125 031,45	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	258 003,00	227 878,41				
1.2.9v Veiksmas	Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste	2018-2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	350 320,94	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 985 152,00	0,00				
1.2.10v Veiksmas	Šiaulių miesto darnaus judumo plano parengimas	2016-2018	2018	X	X	X	X		Veiksmas įgyvendintas. Pasiekta rodiklio 1.2.-P-4 reikšmė.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	16 462,05	16 462,05	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	93 284,95	93 284,95				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektinga reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.2.11v	Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione	2016-2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	462 735,87	1 651,90	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	2 622 169,91	8 725,03				
1.2.12v	Vaisių, Salantų, S. Šalkauskio gatvių rekonstrukcija, siekiant užtikrinti funkcinius ryšius tarp traukos objektų tikslinėje teritorijoje	2020-2022	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	1 360 000,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	0,00	0,00				
1.2.13v	Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	98 756,63	72 773,24	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	98 756,62	72 773,24				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 119 241,75	824 763,37				
1.2.14v	Lopšelio darželio „Kregždutė“ modernizavimas	2018-2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	39 039,41	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	39 039,41	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	442 446,63	0,00				
1.2.15v	Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 067 780,95	920 149,25	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	50 520,00	50 520,00				
			ES lėšos	6 337 038,74	5 498 866,23				
1.2.16v	Aplinkos oro kokybės gerinimas Šiaulių mieste	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	64 238,43	41 818,19	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	364 017,79	236 969,76				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.2.17v Veiksmai	Pakruojo gatvės rekonstrukcija	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius		Savivaldybės biudžeto lėšos	264 580,34	533 834,17	X	X		
Valstybės biudžeto lėšos			0,00	0,00					
Kitos viešosios lėšos			0,00	0,00					
Privačios lėšos			0,00	0,00					
ES lėšos			1 499 288,61	624 736,58					
Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius		Savivaldybės biudžeto lėšos	4 768 692,15	3 051 020,57	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	2 400 434,65	747 641,09				
			Kitos viešosios lėšos	1 360 000,00	0,00				
			Privačios lėšos	50 520,00	50 520,00				
			ES lėšos	40 899 335,70	17 513 419,99				
			Iš viso:	49 478 982,50	21 362 601,65				

**III SKYRIUS  
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ PAKAITIMO**

3. Siūlant keisti programos tikslus ir (arba) uždavinius turi būti pateikta:

3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija;

pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas;

3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.

---