

UTENOS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 2015 M.

I SKYRIUS SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.

Vidutinis metinis gyventojų skaičius Utenos apskrityje 2015 m.-138 715. Lyginant su 2014 m. gyventojų skaičius sumažėjo 1,87 proc. (Anykščių r.-2,09 proc., Ignalinos r.-2,38 proc., Molėtų r.-1,79 proc., Utenos r.- 1,43 proc., Visaginas-2,07 proc., Zarasų r.- 1,94 proc.). 2015 metais stebimas išvykusių asmenų skaičiaus padidėjimas. Neto tarptautinė migracija 2015 m – (-981), 2014 m – (-577). Veikiančių ūkio subjektų skaičius Utenos apskrityje 2016 metų pradžioje siekė 2 761 vnt., lyginant su 2015 m, padidėjo 8,26 proc.(Anykščių r.-2,4 proc., Ignalinos r.-10,8 proc., Molėtų r.-11,9 proc., Utenos r.- 11,2 proc., Visagine-7,3 proc., Zarasų r.- 2,6 proc.). Utenos teritorinės darbo biržos duomenimis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų 2016 m. sausio 1 d, lyginant su 2015 m. atitinkamu laikotarpiu, iš esmės nepasikeitė (2016 m.-13,2 proc., 2015 m. -13,1 proc. Didžiausias bedarbių procentas Ignalinos r.–17,8 ir mažiausias Utenos r.-11,1. Kitų savivaldybių: Anykščių r ir Molėtų r.-12,2 proc., Visagino - 13,8 proc. ir Zarasų r.-15,6 proc.

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.

**Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).*

Nuo programos įgyvendinimo pradžios (2015 m. rugsėjo 14 d.) nepasikeitė/neišnyko identifikuotos SSGG lentelėje nurodytos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės. Todėl išlieka aktualūs programos uždaviniai, siekiant pagerinti sąlygas smulkiajam, bendruomeniniam ir socialiniam verslui bei pagerinti gyvenamąją aplinką.

II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, 2015 metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
Tikslas	1. Padidinti ekonominį aktyvumą Utenos regione (Padidinti ekonominį aktyvumą Anykščiuose)	Pradžią 2015 Pabaigą 2023	—	X	X	Efektas rodiklis Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse Utenos regione	27 337	n. d.	2014 m.–26 036
Uždavinys	1.1. Pagerinti sąlygas smulkiajam, bendruomeniniam ir socialiniam verslui		—	Savivaldybės biudžeto lėšos					
				697 112	0,00				
				Valstybės biudžeto lėšos					
				952 246	0,00				
				Kitos viešosios lėšos					
				71 250	0,00				
				Privačios lėšos					
				11 585	0,00				
ES lėšos									
8 437 184	0,00								
						Rezultato rodiklis Naujų įmonių steigimosi sparta	5,5	n. d.	

					Utenos regione (per trejus metus įregistruotų įmonių skaičius tenkantis tūkstančiui gyventojų).			
					Produkto rodiklis Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	110 171	-	
					Produkto rodiklis Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m ²	1 935	-	
					Produkto rodiklis Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	1 625	-	
					Produkto rodiklis Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, skaičius	1	-	
					Produkto rodiklis Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km	0,9	-	
					Produkto rodiklis Įrengtų arba įsigytų	800	-	

						socialinių būstų plotas, m2			
						Produkto rodiklis Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai	1	-	
Veiksmas	1.1.1. Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (I etapas) (apleistos teritorijos ir pastatų Tiltų gatvėje konversija, sukuriant vietinių produktų prekyvietę, socialinio ir bendruomeninio verslo ir paslaugų klasterio infrastruktūrą, autobusų stoties prieigų viešųjų erdvių sutvarkymas ir turizmo informacijos centro reikmėms naudojamo buvusio prekybos paviljono pritaikymas vietos bendruomenės ir lankytojų aptarnavimui)	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	108 608,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	108 607,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 230 88,00	0,00				
Veiksmas	1.1.2. Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (II etapas) (kompleksinis daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų kiemų – želdinių, dangų, mažosios architektūros elementų sutvarkymas)	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	166 874,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	166 874,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 891 240,00	0,00				
Veiksmas	1.1.3. Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas Anykščių mieste (sutvarkant apleistą teritoriją už baseino „Bangenis“ ir įrengiant laisvalaikio ir sporto infrastruktūrą; įrengiant ir sutvarkant infrastruktūrą J.Biliūno gimnazijos ir A.Vienuolio progimnazijos bei miesto	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	54 304,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	286 000,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				

	parko sporto aikštynuose)		ES lėšos	615 442,00	0,00			
Veiksmas	1.1.4. Išskirtinių Anykščių krašto vertybių ekspozicijos įrengimas Anykščių miesto parke	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	195 493,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 107 797,00	0,00			
Veiksmas	1.1.5. Nenaudojamo senosios bibliotekos pastato, esančio J. Biliūno g. 35, Anykščių mieste, ir teritorijos, įskaitant joje esančių garažus, sutvarkymas bei konversija į socialiniam verslui skatinti pritaikytas erdves	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	32 582,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	32 582,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	369 265,00	0,00			
Veiksmas	1.1.6. Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra, įrengiant trūkstamą infrastruktūrą nenaudojamo senosios bibliotekos pastato, esančio J. Biliūno g. 35, dalyje, Anykščių mieste	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	25 555,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	144 810,00	0,00			
Veiksmas	1.1.7. Pramoninio pastato Ignalinoje, Gėlių g. Nr. 13 pritaikomo socialiniam būstui pertvarkymo užbaigimas ir socialinių būstų įsigijimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	64 661,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			

			ES lėšos	366 418,00	0,00			
Veiksmas	1.1.8. Inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų sutvarkymas ir įrengimas suplanuotoje privataus verslo plėtrai Ignalinos miesto rekreacinėje zonoje tarp Gavio ežero ir Turistų gatvės	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	60 000,00	0,00	X	X	Dar nėra projektų finansavimo sąlygų aprašo
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	60 000,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	680 000,00	0,00			
Veiksmas	1.1.9. Molėtų miesto Ažuolų ir Kreivosios gatvių teritorijų išnaudojimas įrengiant universalią daugiafunkcinę aikštę	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	43.443	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	43.443	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0	0,00			
			Privačios lėšos	0	0,00			
			ES lėšos	495.354	0,00			
Veiksmas	1.1.10. Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (II etapas)	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	38.878	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	38.878	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0	0,00			
			Privačios lėšos	0	0,00			
			ES lėšos	44.0615	0,00			
Veiksmas	1.1.11. Prekybos ir paslaugų pasažo įrengimas kultūros paveldo objekto kieme, D. Bukonto g. 1, Zarasai	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	48 605	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	48 605	0,00			

			Kitos viešosios lėšos		0,00			
			Privačios lėšos		0,00			
			ES lėšos	550 858	0,00			
Veiksmas	1.1.12. Zarasų gatvės rekonstrukcija siekiant susisiekimo sąlygų pagerinimo tarp kurių miesto traukos centrų (planuojamas rekonstruotos gatvės ilgis – 0,147 km; planuojami įrengti lietaus nuotekų tinklai – 0,159 km)	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	11 250	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos		0,00			
			Kitos viešosios lėšos	11 250	0,00			
			Privačios lėšos		0,00			
			ES lėšos	127 500	0,00			
Veiksmas	1.1.13. Zarasų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas įrengiant šiuolaikišką vietos produktų prekybos turgelį	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	31 765	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	31 764	0,00			
			Kitos viešosios lėšos		0,00			
			Privačios lėšos	11 585	0,00			
			ES lėšos	360 000	0,00			
Veiksmas	1.1.14. Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	10 588	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	60 000,00	0,00			

Uždavinys	1.2. Sudaryti sąlygas Utenos regiono miestuose veikiančių įmonių produktyvumo augimui		—	Savivaldybės biudžeto lėšos					
				690 590	0,00				
				Valstybės biudžeto lėšos					
				177 768	0,00				
				Kitos viešosios lėšos					
					0,00				
				Privačios lėšos					
				189 547	0,00				
				ES lėšos					
3 420 716	0,00								
						Rezultato Paslaugų įmonių sukuriamą pridėtinę vertę, vienam dirbančiajam Utenos regione, tūkst. eurų. rodiklis	10	n. d.	
						Produkto rodiklis Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	123 204	-	
						Produkto rodiklis Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	5 224,36	-	

						Produkto rodiklis Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	1	-	
						Produkto rodiklis Nutiesta naujų ir atnaujinta vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų – km	3,938	-	
						Produkto rodiklis Sukurtos naujos darbo vietos	21	-	
						Produkto rodiklis Subsidijas gaunančių įmonių skaičius	3	-	
Veiksmas	1.2.1. Kompleksinis Okuličiūtės dvarelio Anykščiuose sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinei, meninei veiklai (pastato restauravimas ir vidaus erdvių įrengimas)	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	76 664,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	434 430,00	0,00				

Veiksmas	1.2.2. Naujų vandentiekio tinklų įrengimas ir esamų tinklų rekonstrukcijos darbai Ignalinos mieste	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	189 547,00	0,00			
			ES lėšos	189 547,00	0,00			
Veiksmas	1.2.3. Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (I etapas)	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	61.765	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	61.765	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0	0,00			
			Privačios lėšos	0	0,00			
			ES lėšos	700.000	0,00			
Veiksmas	1.2.4. Renginių infrastruktūros Zarasų mieste, Didžiojoje saloje įrengimas (papildomos zonos žiūrovams, aptarnavimo infrastruktūros įrengimas, viešųjų erdvių sutvarkymas)	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	76 368	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	76 367	0,00			
			Kitos viešosios lėšos		0,00			
			Privačios lėšos		0,00			
			ES lėšos	865 500	0,00			
Veiksmas	1.2.5. Universalios sceninės infrastruktūros renginių organizatoriams Zarasų miesto Didžiojoje saloje sukūrimas (scenos įrengimas)	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	74 118,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			

			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	420 000,00	0,00			
Veiksmas	1.2.6. Viešųjų erdvių prie Zarasaičio ežero sutvarkymas ir aktyvaus poilsio infrastruktūros įrengimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	39 636,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	39 636,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	449 200,00	0,00			
Veiksmas	1.2.7. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Aušros gatvės dalyje, Zarasų mieste.	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	217 215,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	217 215,00	0,00			
Veiksmas	1.2.8. Vandentiekio ir buitinių nuotekų plėtra K. Donelaičio g., Zarasų mieste (numatoma įrengti – 1,159 km nuotekų tinklų; 1,179 km vandentiekio tinklų)	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	144 824,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	144 824,00	0,00			
Uždavinys	1.3. Paskatinti gyventojus rinktis gyvenamąją vietą gerą prieigą prie darbo vietų turinčiose teritorijose (pagerinant mobilumo galimybes švytuoklinės migracijos zonose ir sutvarkant		—	Savivaldybės biudžeto lėšos				
				1 323 417	0,00			
				Valstybės biudžeto lėšos				
				511 455	0,00			

gyvenamąją aplinką Utenos regiono miestų centrinėse dalyse)				Kitos viešosios lėšos					
				227 448	0,00				
				Privačios lėšos					
					0,00				
				ES lėšos					
	10 262 772	0,00							
						Rezultato rodiklis Tūkstančiui gyventojų tenkanti vidaus migracija (neto migracija) Utenos regione, palyginant su šalies vidurkiu, proc.	100		
						Produkto rodiklis Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	140 922	-	
						Produkto rodiklis Sutvarkytos ugdymo erdvės, vnt.	6	-	
						Produkto rodiklis Rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	5,205	-	
						Produkto rodiklis Rekonstruotų ir įrengtų naujų ir dviračių ir/ar	10 795	-	

						pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km			
						Produkto rodiklis Įdiegtos darnaus judumo priemonės, vnt.	1	-	
						Produkto rodiklis Lietaus nuotekų plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	1,3	-	
						Produkto rodiklis Sutvarkytas ir įrengtas kultūros paveldo objektas, vnt.	1	-	
						Produkto rodiklis Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	1 000	-	
Veiksmas	1.3.1. Susisiekimo sąlygų pagerinimas tarp kuriamų Anykščių miesto traukos centrų bei patogus gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo užtikrinimas (J. Jablonskio,	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	81 177,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				

	Obelių, Tiltu, Žvejų, Šaltupio gatvių rekonstrukcija; planuojamas rekonstruoti arba atnaujintų gatvių ilgis - 1,2 km., rezultato rodiklis (kelionės laiko sutrumpėjimas) bus nustatytas parengus investicinį projektą)		Kitos viešosios lėšos	81 176,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	920 000,00	0,00			
Veiksmas	1.3.2. Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra, didinant Anykščių miesto atskirų teritorijų tarpusavio integraciją (nuo J. Jablonskio g. per naujai įrengiamą Obelių g. iki Anykščių menų inkubatoriaus bei Anykščių regioninio parko direkcijos užtikrinant vientisą jungtį su Šventosios upės kairio kranto pėsčiųjų dviračių taku; ilgis apie 0,55 km, įrengiant apšvietimą, suoliukus, šiukšliadėžes ir stovus dviračiams)	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	14 859,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	84 200,00	0,00			
Veiksmas	1.3.3. Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizavimas (vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga)	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	10 941,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	10 941,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	124 000,00	0,00			
Veiksmas	1.3.4. Anykščių miesto A.Vienuočio progimnazijos modernizavimas (vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga)	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	18 530,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	18 530,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	210 000,00	0,00			

Veiksmas	1.3.5. Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Anykščių miesto A.Vienuolio progimnazijoje (neformaliai švietimui (būrelių veiklai) naudojamų vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga)	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	52 941,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	300 000,00	0,00			

Veiksmas	1.3.6. Daugiabučių namų kvartalų Ignalinos mieste kompleksinis sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	21 095,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	21 094,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	239 072,00	0,00			
Veiksmas	1.3.7. Dviračių – pėsčiųjų takų plėtra Ignalinos mieste, pagerinant mobilumą į potencialias paslaugų (darbo) vietas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	21 875,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	87 500,00	0,00			
Veiksmas	1.3.8. Susisiekimo sąlygų pagerinimas tarp kuriamų Zarasų miesto traukos centrų bei patogus gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo užtikrinimas (K. Donelaičio, E. Pliaterytės, Šiaulių, Šaltupės gatvių rekonstrukcija – 1,429 km; įrengtų lietaus nuotekų tinklų – 0,221km)	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	71 744,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos		0,00			
			Kitos viešosios lėšos	71 744,00	0,00			

			Privačios lėšos		0,00			
			ES lėšos	813 096,00	0,00			
Veiksmas	1.3.9. Molėtų miesto laisvalaikio ir pramogų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Labanoro g. 1b, Molėtai	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	44 118,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	250 000,00	0,00			
Veiksmas	1.3.10. Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo atnaujinimas ir plėtra didinant atskirų Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	15 830,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	89 700,00	0,00			
			ES lėšos	,00	0,00			
Veiksmas	1.3.11. Molėtų autobusų stoties teritorijos sutvarkymas įdiegiant Park-and-ride sistemą	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	85 059,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	482 000,00	0,00			
Veiksmas	1.3.12. Molėtų miesto Pastovio g. ir S. Nėries g. rekonstrukcija diegiant eismo saugumo priemones	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	44 118,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios	44 118,00	0,00			

			lėšos					
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	500 000,00	0,00			
Veiksmas	1.3.13. Viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtra Molėtų mieste, II etapas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	70 589,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	70 588,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	800 000,00	0,00			
Veiksmas	1.3.14. Molėtų miesto J. Janonio g. gyvenamojo kvartalo viešosios infrastruktūros sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	10 861,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	10 861,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	123 088,00	0,00			
Veiksmas	1.3.15. Dauniškio daugiabučių namų kvartalo teritorijos sutvarkymas (kiemų sutvarkymas, įrengiant/atnaujinant viešąją infrastruktūrą)	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	321 470,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	76 664,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	868 860,00	0,00			
Veiksmas	1.3.16. Lietaus nuotekų sistemos įrengimas (nuvedant Dauniškio kvartale surinktas lietaus nuotekas į išleistuvus)	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	76 855,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			

			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	435 510,00	0,00			
Veiksmas	1.3.17. Aušros g. Utenoje rekonstrukcija, siekiant gerinti susisiekimo sąlygas, didinant pėsčiųjų saugumą bei mažinant avaringumą Utenos mieste	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	30 410,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	30 410,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	344 648,00	0,00			
Veiksmas	1.3.18. Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros Utenos mieste plėtra, siekiant pagerinti Pramonės rajono pasiekiamumą	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	14 118,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	80 000,00	0,00			
Veiksmas	1.3.19. Utenos Vyturių progimnazijos vidaus patalpų modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	86 935,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	86 934,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	985 260,00	0,00			
Veiksmas	1.3.20. Utenos vaikų lopšelio darželio „Šaltinėlis“ vidaus patalpų modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas	Savivaldybės biudžeto lėšos	34 092,00	0,00	X	X	
			Valstybės	34 092,00	0,00			

		pagal šaltinius	biudžeto lėšos					
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	386 380,00	0,00			
Veiksmas	1.3.21. Naujų kultūros paslaugų visuomenės kultūriniais poreikiams tenkinti sukūrimas Utenos dailės mokykloje	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	21 722,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	21 721,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	246 177,00	0,00			
Veiksmas	1.3.22. Stadiono prie Zarasų sporto centro rekonstravimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	50 065,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	50 065,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	567 400,00	0,00			
Veiksmas	1.3.23. Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Zarasų mieste, didinant atskirų teritorijų tarpusavio integraciją (pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Zaraso ežero pakrantėje nuo salos iki Šaltupės g. (0,5 km), įrengiant apšvietimą, suoliukus, šiukšliadėžes ir stovus dviračiams)	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	14 047,00	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	79 600,00	0,00			
Veiksmas	1.3.24. Zarasų sporto centro ir Zarasų P.Širvio progimnazijos sporto salės	Planuotas ir panaudotas	Savivaldybės biudžeto lėšos	109 966,00	0,00	X	X	

rekonstrukcija (vidaus erdvių sutvarkymas ir pritaikymas neformaliai švietimui (sportiniam švietimui)).	finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	109 966,00	0,00			
		Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
		Privačios lėšos	0,00	0,00			
		ES lėšos	1 246 281,00	0,00			

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
Tikslas	2. Palaikyti Visagino savivaldybėje stabilų užimtumo lygį	2022	-	X	X	Efektro rodiklis <i>Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Visagino savivaldybėje, proc.</i>	68,9	-	Rodiklis neskaičiuotas. Programa pradėta įgyvendinti 2015 m. spalio mėn.
Uždavinys	2.1. Sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagino, plėtojant jį kaip šalies energetikos kompetencijų centrą	2022	-	Savivaldybės biudžeto lėšos					
				856 037	0,00				
				Valstybės biudžeto lėšos					
				128 157	0,00				
				Kitos viešosios lėšos					
				61 765	0,00				
				Privačios lėšos					
				1 882 530	0,00				
				ES lėšos					
				7 637 694	0,00				
						Rezultato rodiklis <i>Darbuotojų skaičius</i>	6 425	-	Rodiklis neskaičiuotas. Programa pradėta įgyvendinti 2015 m. spalio

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
						<i>Visagino savivaldybėje veikiančiose mažose ir vidutinėse įmonėse, asmenys</i>			mėn.
						Produkto rodiklis <i>Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miesto vietovėje, m2;</i>	90 000	-	Parengta ir pateikta vertinimui projekto „Apleistų/avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį Visagine ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti - SMART PARK įkurti“ paraiška. Vykta rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros
						Produkto rodiklis <i>Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miesto vietovėje, m2</i>	800	-	Parengta ir pateikta vertinimui projekto „Apleistų/avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį Visagine ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti - SMART PARK įkurti“ paraiška. Vykta rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros
						Produkto rodiklis <i>Investicijas gavusių viešųjų teritorijų plotas, ha</i>	9	-	Projektas bus rengiamas ir įgyvendinamas 2018-2020 m.
						Produkto rodiklis <i>Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos</i>	5,5	-	Projektas bus įgyvendinamas praėjus atrankos konkursą. Vykdytojas VĮ „Visagino energija“

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
						<i>gamybės pajėgumai, MW</i>			
						Produkto rodiklis <i>Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius</i>	400	-	Skaičiuojamas butų skaičius renovuotose namuose. Daugiabučių gyvenamųjų namų apšiltinimo projektai vyks tik gyventojams/savininkams priėmus sprendimus dėl dalyvavimo modernizavimo programoje ir prietarus projektams
						Produkto rodiklis <i>Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh per metus</i>	60 000	-	Rodiklis bus skaičiuojamas įgyvendinus energijos efektyvumo projektus
						Produkto rodiklis <i>Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekama patikimiau ir pagerėjo tiekimo kokybė, butai</i>	10 000	-	Rodiklis bus skaičiuojamas įgyvendinus energijos efektyvumo projektus
						Produkto rodiklis <i>Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km</i>	3	-	Rodiklis bus skaičiuojamas įgyvendinus modernizavimo projektus
						Produkto rodiklis <i>Miestai, kuriuose sumažintos miestų apšvietimo</i>	1	-	Rodiklis bus skaičiuojamas įgyvendinus energijos efektyvumo projektus

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
						<i>eksploatavimo ir energijos sąnaudos</i>			
						Produkto rodiklis <i>Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km</i>	1,5	-	Rodiklis bus skaičiuojamas įgyvendinus modernizavimo projektus
						Produkto rodiklis <i>Įrengtų naujų dviračių takų ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km</i>	2	-	Rodiklis bus skaičiuojamas įgyvendinus modernizavimo projektus
						Produkto rodiklis <i>Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha</i>	2	-	Rodiklis bus skaičiuojamas įgyvendinus modernizavimo projektus
Veiksmas	2.1.1. Apleistų/avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį Visagine ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti - SMART PARK įkurti	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	128 157,00	0,00	X	X		Parengta ir pateikta vertinimui projekto „Apleistų/avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį Visagine ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti - SMART PARK įkurti“ paraiška. Vykta rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros
			Valstybės biudžeto lėšos	128 157,00	0,00				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 452 444,0	0,00				
Veiksmas	2.1.2 Investicijos į Visagine kuriamo pramoninio parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas bei pramoninio parko rinkodara	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	306 997	0,00	X	X		Projektas bus rengiamas ir įgyvendinamas 2018-2020 m.
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
				0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 737 720	0,00				
Veiksmas	2.1.3. Visagino miesto darnaus judumo plano parengimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	30 000	0,00	X	X		Techninė užduotis suderinta SM sudarytoje Darnaus judumo planų rengimo vertinimo komisijoje
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	0,00	0,00				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
Veiksmas	2.1.4. Vietinės reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	61 765	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	61 765	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	700 000	0,00				
Veiksmas	2.1.5. Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	173 824	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	985 000	0,00				
Veiksmas	2.1.6. Inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų rekonstravimas Visagino g. atkarpoje nuo Parko iki Vilties g.	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	155 294	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			ES lėšos	880 000	0,00				
Veiksmas	2.1.7. Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų rekonstravimas Visagine	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	1 882 530	0,00				
			ES lėšos	1 882 530	0,00				
Uždavinys	2.2. Sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip šalies energetikos kompetencijų centrą	2022	-	Savivaldybės biudžeto lėšos					
				286 989	0,00				
				Valstybės biudžeto lėšos					
				0,00	0,00				
				Kitos viešosios lėšos					
				0,00	0,00				
				Privačios lėšos					
				0,00	0,00				
				ES lėšos					
	1 626 270	0,00							
						Rezultato rodiklis <i>Socialinės rizikos šeimų Visagino savivaldybėje skaičius, vnt.</i>	71	-	Rodiklis neskaičiuotas. Programa pradėta įgyvendinti 2015 m. spalio mėn.

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
						Produkto rodiklis <i>Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai, vnt.</i>	30	-	Rodiklis bus skaičiuojamas įgyvendinus projektus
						Produkto rodiklis <i>Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miesto vietovėje, m2</i>	1000	-	Rodiklis bus skaičiuojamas įgyvendinus projektus
						Produkto rodiklis <i>Asmenų, apmokytų valstybinės kalbos, skaičius</i>	960	-	Rodiklis bus skaičiuojamas įgyvendinus projektus
						Produkto rodiklis <i>Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius, vnt.</i>	200	-	Rodiklis bus skaičiuojamas įgyvendinus projektus
Veiksmas	2.2.1. Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	112 398	0,00	X	X	-	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
	miestą po vienu stogu		ES lėšos	636 921	0,00				
Veiksmas	2.2.2. Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso 28 Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	64 706	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	366 666	0,00				
Veiksmas	2.2.3. Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	109 885	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	622 683,00	0,00				
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	3 824 145,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	1 769 626,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	360 463,00	0,00				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			Privačios lėšos	2 083 662,00	0,00				
			ES lėšos	31 384 636,00	0,00				

III SKYRIUS PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos pasiūlymas dėl programos keitimo. Atsižvelgiant į tai, kad veiksmų, susijusių su vandentvarka nėra privaloma įtraukti į integruotą teritorijų vystymo programą ir į tai, kad numatytą veiksmą „Naujų vandentiekio tinklų įrengimas ir esamų tinklų rekonstrukcijos darbai Ignalinos mieste“ vykdysime didesne apimtimi, apimančia ne tik miestą bet ir visą Ignalinos rajoną, siūlome šį veiksmą išbraukti iš Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos.

Utenos rajono savivaldybės administracijos pasiūlymai dėl programos keitimo:

1. Patikslinti veiksmo „Dauniškio daugiabučių namų kvartalo teritorijos sutvarkymas (kiemų, sutvarkymas, įrengiant/atnaujinant viešąją infrastruktūrą)“ siekiamą rodiklį ir projekto vertę, padidinant savivaldybės biudžeto dalį.
2. Išbraukti iš programos veiksmą „Lietaus nuotekų sistemos įrengimas (nuvedant Dauniškio kvartale surinktas lietaus nuotekas į išleistuvus)“, veiksmui numatytas lėšas ir siekiamus rodiklius, kadangi patvirtintos priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų apraše yra reikalavimas: vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką (13 p.). Dėl šios priežasties Utenos rajono savivaldybėje planuoti trys projektai bus apjungti į vieną projektą „Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste.“

