

**UTENOS REGIONO PLĖTROS 2014–2020 M. PLANO ĮGYVENDINIMO 2014 METŲ III KETVIRČIO APŽVALGA
VIDINIAI VEIKSNIAI**

Eil. Nr.	PRADĖTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI				
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)					
	Plano priemonės numeris ir pavadinimas	Projekto pavadinimas	Vykdytojas	Projekto vertė / finansavimo šaltinis (-iai)	
1.					
Planuojami rezultatai:					
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba konkurso būdu)					
1.	2.03.03.01 Investuotojams patrauklaus regiono įvaizdžio formavimas ir palaikymas, informacijos apie verslo galimybes skleidimas	AB "Umega" eksporto plėtra skatinant metalo produkcijos - puspriekabių, katilų bei kanistrų pardavimą užsienio rinkose.	AB "Umega"	141879 107032 248911	ES PL Iš viso
Planuojami rezultatai: dalyvauti tarptautinėse parodose ir pristatyti naujas įmonės galimybes, platesnį teikiamų paslaugų spektrą, naujus gaminius.					
2.	2.03.03.01 Investuotojams patrauklaus regiono įvaizdžio formavimas ir palaikymas, informacijos apie verslo galimybes skleidimas	AB "Umega" eksporto plėtra skatinant metalo produkcijos - laboratorinių ir pramoninių krosnių, orapūčių bei šildymo technikos pardavimą užsienio rinkose.	AB "Umega"	122480 92398 214878	ES PL Iš viso
Planuojami rezultatai: dalyvauti tarptautinėse parodose ir pristatyti naujas įmonės galimybes, platesnį teikiamų paslaugų spektrą, naujus gaminius.					
3.	2.03.03.01 Investuotojams patrauklaus regiono įvaizdžio formavimas ir palaikymas, informacijos apie verslo galimybes skleidimas	UAB „Akadas“ eksporto rinkų plėtra	Uždaroji akcinė bendrovė "Akadas"	127540 85028 212568	ES PL Iš viso
Planuojami rezultatai: siekiant suaktyvinti naujų verslo partnerių paiešką ir padidinti įmonės pardavimus užsienio rinkose, dalyvauti šešiose užsienio parodose pristatant įmonės gaminamą produkciją-lauko baldus.					
4.	2.03.03.01 Investuotojams patrauklaus regiono įvaizdžio formavimas ir	UAB "Lino baldai" dalyvavimas tarptautinėse baldų ir interjero	UAB "Lino baldai"	147882 98589	ES PL

	palaikymas, informacijos apie verslo galimybes skleidimas	dizaino parodose, siekiant padidinti įmonės eksportą		246471	Iš viso
Planuojami rezultatai: nestandartinių baldų pristatymas tarptautinėse baldų ir interjero dizaino parodose, siekiant padidinti įmonės eksportą.					
Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos)					
1.					
Planuojami rezultatai:					
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas					
1.					
Planuojami rezultatai:					
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas, kaimo plėtra (NMA)					
1.					
Planuojami rezultatai:					
2.					
Planuojami rezultatai:					
Eil. Nr.	BAIGTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI				
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)					
1.	3.04.01.05 Savivaldybių vadovų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas	Visagino savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas - II etapas	Visagino savivaldybės administracija	92965,51 19465,94 112431,45	ES SB Iš viso
Rezultatai: Mokymuose dalyvavo ir mokymų baigimo pažymėjimus gavo 108 asmenys (Visagino savivaldybės administracijos darbuotojai ir politikai). Įvykdyti mokymai šiomis temomis:					
1. Anglų kalbos kursai pažengusiems – 40 akad. val.					
2. Kompiuterinio raštingumo ECDL kursai – 80 akad. val.					
3. Konstruktyvaus problemų sprendimo ir konfliktų valdymo kursai – 24 akad. val.					
4. Rašytinės komunikacijos ir administracinės kalbos tobulinimo seminaras – 8 akad. val.					
5. Racionalaus planavimo ir laiko valdymo seminaras – 8 akad. val.					
6. Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo seminaras:					
8 akad. val. savivaldybės darbuotojams					
4 akad. val. savivaldybės politikams					
7. Savivaldybių veiklos skaidrumo bei antikorupcinių priemonių įgyvendinimo užtikrinimo seminaras:					
8 akad. val. savivaldybės darbuotojams					
4 akad. val. savivaldybės politikams					

8. Efektyvus dialogas su visuomene ir į piliečius orientuotos kultūros kūrimo seminaras – 8 akad. val. 9. Seminaras „Aktyvūs komandos formavimo metodai“ 8 akad. val. 10. Seminaras „FIDIC sutarčių įgyvendinimas“ 8 akad. val. 11. Seminaras „Derybų vedimo įgūdžiai“ 8 akad. val. 12. Seminaras „Bendravimas su „sunkiais“ klientais“ 8 akad. val. 13. Seminaras „Ryšiai su visuomene ir savivaldybės įvaizdžio formavimas“ 8 akad. val. 14. Seminaras „Valstybės ir savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo“ 8 akad. val. 15. Seminaras „Bendradarbiavimas su politikais“ 8 akad. val. 16. Seminaras „Strateginis ir taktinis planavimas savivaldybių padaliniuose“ 8 akad. val. 17. Projektų valdymo profesionalų (PMP) paruošimo kursai“ – 32 akad. val. 18. Seminaras „Projektų finansuojamų iš skirtingų finansavimo šaltinių finansų valdymas ir apskaita“ 8 akad. val. 19. Seminaras „Kompleksinis miesto viešųjų žaliųjų erdvių formavimas, landšafto dizainas“ 16 akad. val. 20. Seminaras „Viešųjų pirkimų aktualijos“ 8 akad. val. 21. Kursai „Anglų kalba C.1.2. lygiu“ 40 akad. val. 22. Seminaras „Viešųjų logistikos centrų ir pramoninių zonų vystymas bei investuotojų pritraukimas“ 16 akad. val.					
2.	3.04.01.02 Strateginio planavimo dokumentų, studijų rengimas ir atnaujinimas	Visagino savivaldybės įvaizdžio formavimo ir investicijų pritraukimo galimybių studijos parengimas	Visagino savivaldybės administracija	20728,02 3657,9 24385,92	ES SB Iš viso
Rezultatas: Parengta įvaizdžio formavimo ir investicijų pritraukimo galimybių studija, atnaujintias 2010-2015 m. strateginis plėtros planas					
3.	3.04.01.08 Teritorijų planavimo dokumentų rengimas	Molėtų rajone esančių kapinių teritorijų plėtros detalieji planai	Molėtų rajono savivaldybės administracija	33150 5850 39000	ES SB Iš viso
Rezultatai: parengti 4 Molėtų rajono kapinių (Alantos, Balninkų, Inturkės ir Joniškio miestelių) detalieji planai.					
4.	3.04.01.08 Teritorijų planavimo dokumentų rengimas	Luokesos archeologinio komplekso išvystymo ir pritaikymo rekreacijai bei pažintiniam turizmui specialusis planas	Molėtų rajono savivaldybės administracija	42242,55 7454,57 49697,12	ES SB Iš viso
Rezultatai: parengtas Luokesos archeologinio komplekso išvystymo ir pritaikymo rekreacijai bei pažintiniam turizmui specialusis planas.					
5.	2.05.01.04 Nenaudojamų visuomeninių pastatų pritaikymas investicijoms, visuomenės poreikiams. 3.03.01.02 Bendruomeninei ir NVO	„Dūkšto buvusio buitinio ir seniūnijos administracinio pastatų pritaikymas bendruomenės poreikiams ir aplinkos bei viešųjų	Ignalinos rajono savivaldybės administracija	1126737,67 99418,03 99418,04 1325573,74	ES VB SB Iš viso

	veiklai tinkamos infrastruktūros plėtojimas	erdvių sutvarkymas"			
Rezultatai: rekonstruotas Dūkšto buvusias butinis pastatas, atliktas administracinio pastato remontas, įrengtas skveras, sporto aikštelė, bėgimo takai, atnaujinti ir įrengti pėsčiųjų takai, apšvietimas, automobilių stovėjimo aikštelė.					
6.	1.01.01.02 Kompleksinis teritorijų skirtų poilsiui, rekreacijai, sportui ir jaunimo užimtumui suformavimas ir įrengimas (aikščių miestuose, parkų ir skverų rekonstrukcija ar įrengimas, įrengiant pėsčiųjų takelius, dviračių takus, panaudojant mažosios architektūros elementus, įrengiant apšvietimą, fontanus, sutvarkant esamus ir įrengiant naujus želdynus; esamų teritorijų, skirtų aktyviam poilsiui išplėtimas ir rekonstrukcija).	Molėtų rajono Kanapelkos kaimo poilsio ir kultūros infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra	Molėtų rajono savivaldybės administracija	1201997,72 106058,62 106058,62 1414114,96	ES VB SB Iš viso
Rezultatai: įrengta laisvalaikio ir poilsio zona, Sporto g. atkarpa, kultūrinių renginių tribūna, įrengti pėsčiųjų takai su apšvietimo ir mažosios architektūros elementais bei dvi automobilių stovėjimo aikštelės, sutvarkytas esamas tiltelis per Siesarties upę (praėjimas nuo žiūrovų link scenos ir renginių aikštės) ir pastatytas dar vienas tiltelis kitoje tribūnų pusėje, įrengtas paplūdimio, lieptas – prieplauka, privažiavimo kelias nuo magistralinio kelio A14, įrengti lauko treniruokliai ir persirengimo kabinos.					
7.	2.04.01.02 Kaimo turizmo verslo plėtrai palankios aplinkos kūrimas	Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos Bekupės kaimo gyvenamosios aplinkos gerinimas	Molėtų rajono savivaldybės administracija	680506,09 60579,68 66643,39 807729,16	ES VB SB Iš viso
Rezultatai: įrengtos krepšinio/tinklinio ir mažamečių vaikų žaidimo aikštelės, atnaujintas privažiavimo kelias ir įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, įrengti pėsčiųjų takai, žiūrovinės vietos ir įrengta scena, rekonstruota teritorijos drenažo sistema, įrengtos vietos šiukšlių konteineriams.					
8.	1.02.02.01 Pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros plėtra.	Pėsčiųjų ir dviračių tako Anykščių mieste ties "Anykščių šileliu" įrengimas	Anykščių rajono savivaldybės administracija	248881,88 57322,97 306204,85	ES SB Iš viso
Rezultatai: Anykščių mieste, Vilniaus gatvėje, šalia rekonstruojamų buvusių poilsio namų „Anykščių šilelis“, įrengtas 407 m ilgio trinkelio dangos pėsčiųjų dviračių takas, apšvietimas, įrengti suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai.					
9.	2.04.01.04 Vandens telkinių (ežerų, upių ir kt.), esančių kaimų teritorijose, pakrančių kompleksiškas tvarkymas, jas pritaikant aktyviam poilsiui ir turizmui	"Skryto ežero valymas"	Visagino savivaldybės administracija	1492254,56 165806,06 1658060,62	ES SB Iš viso
Rezultatai: iš 3,3 ha ploto Šiaurės Rytų ežero dalies išsiurbta apie 100000 m ³ dumblo ir taip pašalintos biogeninės medžiagos, sulėtinti eutrofikacijos					

procesai ir aktyvuotas vandens telkinio savaiminis apsivalymas.					
10.	3.02.03.05 Patrauklių stacionarių socialinių paslaugų plėtra ir modernizavimas: paslaugų tinklo ir infrastruktūros plėtra socialiai pažeidžiamų gyventojų grupėms (Dienos centrai, Savarankiško gyvenimo namai, Grupinio gyvenimo namai, Slaugos ir globos namai ir pan.)	„Dūkšto globos namų dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros centro (santrumpa - Dūkšto dienos centras) steigimas“	Ignalinos rajono savivaldybės administracija	1374146,82 242496,51 1616643,33	ES SB Iš viso
Rezultatai: modernizuota Dūkšto globos namų infrastruktūra pritaikyta nestacionarių socialinių paslaugų teikimui, kapitaliai suremontuotos patalpos, esančias adresu Ligoninės g. 13, Ignalinoje. Modernizuotose patalpose įkurtas Dūkšto globos namų padalinys – Dūkšto dienos centras. Įsigyti reikalingi baldai, kompiuterinė technika, buitinė, garso ir vaizdo įranga, tikslinė transporto priemonė.					
11.	2.02.02.01 Viešosios paskirties pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimas, jų modernizavimas	Molėtų mieste esančio "Vyturėlio" vaikų lopšelio - darželio pastato renovacija	Molėtų rajono savivaldybės administracija	717061,5 224071,92 705043,62 1646177,04	ES VB SB Iš viso
Rezultatai: atnaujintas viešosios paskirties pastatas, 1 vnt.; vidutinis energijos sutaupymas šildymui iki 0,11 GWh per metus.					
12.					
Rezultatai:					
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba konkurso būdu)					
1.	2.02.01.05 Vandens kokybės gerinimo ir nuotekų valymo įrenginių atnaujinimas ir įrengimas	Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Molėtų rajone (Naujasodyje, Giedraičiuose)	UAB "Molėtų vanduo"	2304520 271120 135560 2711200	ES VB PL (UAB) Iš viso
Rezultatai: rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai Naujasodyje ir Giedraičiuose					
2.	3.01.01.01 Kompleksiškas švietimo įstaigų infrastruktūros ir įrangos, įskaitant specializuotų mokymo kabinetų, laboratorijų erdves, modernizavimas ir ugdymo aplinkos atnaujinimas, diegiant pažangias technologijas. 3.01.01.03 Mokymosi visą gyvenimą sąlygų sudarymas ir gerinimas	Energetikos sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre	Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras	6771903,35 1195041,77 7966945,12	ES VB Iš viso

Rezultatai: Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre įkurtas energetikos sektorinis praktinio mokymo centras, kuriame sudarytos sąlygos rengti aukštos kvalifikacijos specialistus. Suremontuotos patalpos ir įrengtos 10 laboratorijų: elektros instaliacijos, metalo apdirbimo, suvirinimo elektra, suvirinimo pusautomačiais, suvirinimo dujomis, elektrotechnikos ir elektronikos, valdymo sistemos, elektrohidraulikos ir elektropneumatikos, elektros įrenginių ir automatinio valdymo. Įsigyta praktinio mokymo įranga visoms minėtoms laboratorijoms, baldai, kompiuterinė ir programinė įranga. Tiesioginės projekto naudos gavėjai (per 6 mėnesius po projekto pabaigos) – 180 asmenų.					
3.	3.01.01.01 Kompleksiškas švietimo įstaigų infrastruktūros ir įrangos, įskaitant specializuotų mokymo kabinetų, laboratorijų erdves, modernizavimas ir ugdymo aplinkos atnaujinimas, diegiant pažangias technologijas. 3.01.01.03 Mokymosi visą gyvenimą sąlygų sudarymas ir gerinimas	Maisto pramonės praktinio mokymo centro steigimas Utenoje	Utenos regioninis profesinio mokymo centras	8760632,05 1590317,38 251166,41 10602115,84	ES VB PL (Mok.c.) Iš viso
Rezultatai: rekonstruotas nenaudojamas garažo pastatas, kuriame sutelktas maisto pramonės sektoriaus profesinis mokymas. Sudarytos sąlygos (įsigyta būtina įranga, baldai, darbo priemonės ir kt.) rengti kvalifikuotus maisto pramonės srities specialistus pagal 11 mokymo programų modulių: mėsos iškaulintojo, pieno riebalų produktų gamintojo, šviežio pieno produktų gamintojo, fermentinių sūrių gamintojo, dešrų ir rūkytų gaminių formuotojo, mėsos produktų terminio apdirbimo operatoriaus, faršo paruošėjo, konditerio, duonos gaminių kepėjo, žuvies gaminių gamintojo, pieno laboranto.					
4.	3.01.01.03 Mokymosi visą gyvenimą sąlygų sudarymas ir gerinimas	Utenos kolegijos Socialinio darbo bei Socialinės pedagogikos studijų programų atnaujinimas pritaikant jas studijuoti užsieniečiams	Utenos kolegija	557366,01 59015,22 39343,49 655724,72	ES VB PL (Ut. kol.) Iš viso
Rezultatai: atnaujintos Socialinio darbo ir Socialinės pedagogikos studijų programos. Įdiegtos per 10 studijų metodų inovacijų, tame tarpe, imitaciniai žaidimai, sąvokų žemėlapiai, panelinės diskusijos, e-mokymas ir kita.					
5.	2.01.01.05 Kompleksiškas hipodromų sutvarkymas bei pritaikymas turizmo reikmėms	Utenos Rašės hipodromo infrastruktūros plėtra ir pritaikymas turizmo reikmėms, santrumpa - (Rašės hipodromo plėtra)	Uždaroji akcinė bendrovė "KASANDROS GRUPĖ"	4260358,11 4430360,96 8690719,07	ES PL Iš viso
Rezultatai: rekonstruotas ir išplėstas Rašės hipodromas. Įrengtas bėgimo takas, rekonstruota tribūna, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, sutvarkyta šalia esančių arklidžių teritorija.					

Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos)				
1.				
Rezultatai:				
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas				
1.				
Rezultatai:				
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas, kaimo plėtra (NMA)				
1.				
Rezultatai:				
2.				
Rezultatai:				
3.				
Rezultatai:				

IŠORINIAI VEIKSNIAI

IŠORINIAI VEIKSNIAI (Faktai, įvykiai*)	Pobūdis (galimybė / grėsmė)	Pasiūlymai dėl grėsmės sumažinimo ar galimybės išnaudojimo (prireikus – pasiūlymas regiono plėtros tarybai pradėti plano keitimą)
<p>2014-07-03 LR Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-458</p> <p>Įsakymu paskelbtas netekusiu galios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. 1V-240. „Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“.</p>	<p>Skirtas finansavimas neužtikrino kompleksškai atnaujinti pastatą ir sutvarkyti aplinką. Galimybė koncentruotai panaudoti lėšas projekte „Sporto zonos modernizavimas</p>	<p>Visagino savivaldybės administracija priėmė sprendimą nutraukti sutartį ir grąžino pagal 2012 m. birželio 29 d. projekto „Visagino kultūros centro „Banga“ pastato atnaujinimas ir jo aplinkos kompleksiškas sutvarkymas“, projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-92-009, finansavimo ir administravimo sutartį išmokėtas lėšas. Patikslintas projektų sąrašas.</p>

	Visagino ežero pakrantėje“	
<p>2014-07-07 Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-465 Įsakymu sumažintas finansavimas Molėtų rajono savivaldybės administracijos projektui „Molėtų rajono Giedraičių miestelio bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimas“. Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.</p>	Galimybė racionaliai panaudoti lėšas	Patikslintas projektų sąrašas pagal realų lėšų poreikį
<p>2014-07-21 LR Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-486 Įsakymu skirtas papildomas finansavimas Utenos rajono savivaldybės administracijos projektui „Kraštonos upės krantinių ir prieigose esančių viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas ir pritaikymas miesto bendruomenės poreikiams, sukuriant miesto aktyvaus poilsio zoną“. Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“.</p>	Galimybė įgyvendinti papildomas projekto veiklas	Patikslintas projektų sąrašas
<p>Utenos regiono plėtros taryba (posėdžiai: 2014-08-07; 2014-09-30). Patikslintų projektų sąrašų pagal savivaldybių institucijų pateiktus projektinius pasiūlymus, teiktinų svarstyti regionų plėtros taryboms, skaičius – 10. -Priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ sąrašas Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-91 (1); - Priemonės „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ sąrašas Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-92 (2); -Priemonės „Teritorijų planavimas“ sąrašas: Nr. VP1-4.2-VRM-04-92 (3); - Priemonės „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ sąrašai: Nr.VP3-1.1-VRM-01-R-91 (4) ir Nr.VP3-1.1-VRM-01-R-92 (5). -Priemonės „Probleminių teritorijų plėtra“ sąrašas Nr. VP3-1.1-VRM-02R-92 (6); -Priemonės „Nestacionarių socialių paslaugų infrastruktūros plėtra“ sąrašai: Nr.VP3-2.4-SADM-01-R-91 (7); - Priemonės „Universalių daugiaviečių centrų kaimo vietovėse steigimas“ sąrašas Nr. VP3-2.2-ŠMM-04-R-91(8); -Priemonės „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ sąrašas Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-91 (9);</p>	Galimybė užtikrinti projektų veiklų įgyvendinimą ir tinkama lėšų panaudojimą.	Patikslinti projektų biudžetai pagal realų lėšų poreikį. Sutaupytos lėšos suplanuotos naujoms projektų veikloms.

-Priemonės „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai, savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ sąrašas Nr.VP1-4.2-VRM-02-R-92 (10).		
--	--	--

STATISTINIAI RODIKLIAI

	Reikšmė	Palyginti su šalies vidurkiu (proc.)	Pokytis, lyginant su praėjusiu ketvirčiu	Pokytis, lyginant su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu
Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 2014 metų III ketvirčio pabaigoje	11,3	134,52	-5,04	-10,08
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2014 metų II ketvirtį	2037	86,5	2,09	4,28