

INFORMACIJA  
APIE

KAUNO REGIONE

VYKDOMŲ

INTEGRUOTŲ  
TERITORIJŲ VYSTYMO  
PROGRAMŲ

ĮGYVENDINIMĄ

2018



Eglė Eimanavičiūtė

Regioninės plėtros departamento  
prie Vidaus reikalų ministerijos  
Kauno apskrities skyriaus vyriausioji specialistė

# Ataskaitos parengtos pagal:

- Jonavos rajono  
Kaišiadorių rajono  
Kauno miesto  
Kauno rajono  
Kėdainių rajono  
Prienų rajono  
Raseinių rajono savivaldybių administracijų parengtas ITVP įgyvendinimo ataskaitas;
- Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo duomenis.


# ITVP įgyvendinimo ataskaitų struktūra:

I. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčiai.

II. Informacija apie programos įgyvendinimą.

III. Pasiūlymai dėl programos tikslų ir uždavinių pakeitimo.

# I. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčiai



Veiksnių pokyčių per 2018 metus nenustatyta.

## II. Informacija apie Kauno regiono ITVP įgyvendinimą.

- Įgyvendinti projektai (12)
- Įgyvendinami projektai (43)



**Bendras biudžetas:**

51,5 mln. Eur, iš kurių 38,7 mln. Eur ES lėšos.

**Iki 2018 metų pabaigos panaudota:**

Iš viso 18,9 mln. Eur (arba 36,7 proc.), iš kurių 12,5 mln. Eur ES lėšos.

## II. Informacija apie Kauno regiono ITVP įgyvendinimą.

### Tikslas:

Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą.

### Uždaviniai:

1. Pritraukti investicijas, pertvarkant pagrindines miestų viešąsias erdves ir aktyvinant miestų traukos centrus.
2. Gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant neigiamo poveikio aplinkai.

## II. Informacija apie Kauno regiono ITVP įgyvendinimą.

Rodiklis	Siektina reikšmė 2018 m.	Pasiekta reikšmė 2018 m.
Efeko rodiklis: 1E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės), proc.	71	93,18
Rezultato rodiklis: 1-R-1 Materialinės investicijos 1 gyventojui Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės), tūkst. Eur	1,38	2,03
Rezultato rodiklis: 1-R-2 Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro gyventojų skaičiaus, proc.	20	48

## II. Informacija apie Kauno regiono ITVP įgyvendinimą.

Pasiekta 4 iš 12 nustatytų produkto rodiklių reikšmės.

8 iš 12 rodiklių reikšmės nepasiekta, nes:

1. nėra suplanuotų rodiklio siekiančių veiksmų;
2. suplanuota nepakankamai rodiklio siekiančių veiksmų, kurių pabaiga 2018 m.;
3. planuotu laiku nebuvo baigti įgyvendinti veiksmai.



Produkto rodiklis (Kauno regiono ITVP)	Siektina reikšmė 2018 m.	Pasiekta reikšmė 2018 m.	Komentaras
1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	363 778,16	116 384,09	Rodiklio reikšmė nepasiekta, tačiau visi suplanuoti veiksmai, kurių pabaiga buvo planuojama 2018 m. ir kurie siekia šio produkto rodiklio (1.1.12, 1.1.13, 1.1.16, 1.1.24, 1.1.25, 1.1.26) buvo užbaigti laiku.
1.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	369,33	265	Rodiklio reikšmė nepasiekta, tačiau vienintelis suplanuotas 1.1.24 veiksmas, kurio pabaiga buvo planuojama 2018 m. ir kuris siekia šio produkto rodiklio buvo užbaigtas laiku.
1.1-P-3 Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendina socialiniai partneriai ar NVO, skaičius, vnt.	14	0	Rodiklio reikšmė nepasiekta, nes nėra suplanuotų veiksmų šiam rodikliui pasiekti.
1.1-P-4 Subsidijas gavusių įmonių skaičius, vnt.	3	0	Rodiklio reikšmė nepasiekta, nes nėra suplanuotų veiksmų šiam rodikliui pasiekti.
1.1-P-5 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	4	2	Rodiklio reikšmė nepasiekta, nes planuotu laiku (2018 m.) nebuvo baigti įgyvendinti 1.1.2, 1.1.8 ir 1.1.9 veiksmai.
1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	4,302	3,55	Rodiklio reikšmė nepasiekta, nes planuotu laiku (2018 m.) nebuvo baigti įgyvendinti 1.2.14, 1.2.17 ir 1.2.22 veiksmai.
1.2-P-2 Parengti darnaus judumo mieste planai, vnt.	1	1	Rodiklio reikšmė pasiekta įgyvendinus 1.2.1 veiksmą.
1.2-P-4 Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	1,95	0	Rodiklio reikšmė nepasiekta, nes planuotu laiku (2018 m.) nebuvo baigtas įgyvendinti 1.2.13 veiksmas.
1.2-P-5 Įsigytos ekologiškos transporto priemonės, vnt.	2	0	Rodiklio reikšmė nepasiekta, nes planuotu laiku (2018 m.) nebuvo baigtas įgyvendinti 1.2.7 veiksmas.

Programoje numatyta 12 produkto rodiklių, tačiau 3 iš jų neturi nustatytos siektinos reikšmės 2018 m.

## II. Informacija apie Kauno miesto ITVP įgyvendinimą.

- Įgyvendinti projektai (3)
- Įgyvendinami projektai (42)



**Bendras biudžetas:**

154,7 mln. Eur, iš kurių  
107,1 mln. Eur ES lėšos.

**Iki 2018 metų pabaigos  
panaudota\*:**

Iš viso 24,4 mln. Eur (arba  
15,8 proc.), iš kurių 13,6  
mln. Eur ES lėšos.

\* Informacija atnaujinta pagal Kauno miesto savivaldybės 2019-02-11 pateiktą savivaldybės tarybos patvirtintą ITVP įgyvendinimo ataskaitą už 2018 metus.

## II. Informacija apie Kauno miesto ITVP įgyvendinimą.

### Tikslas:

Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką.

### Uždaviniai:

1. Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose.
2. Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiskai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą.
3. Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą.
4. Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą.

## II. Informacija apie Kauno miesto ITVP įgyvendinimą.

Rodiklis	Siektina reikšmė 2018 m.	Pasiekta reikšmė 2018 m.
Efekto rodiklis: 1-E Gyventojų skaičiaus pokytis Kauno mieste, proc.	-0,80	-0,55
Rezultato rodiklis: 1-R-1 Įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt.	34	40,18
Rezultato rodiklis: 1-R-2 Išvykusių gyventojų skaičius, asm.	8100	10 312
Rezultato rodiklis: 1-R-3 Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos, Eur	869	910,9
Rezultato rodiklis: 1-R-4 Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos metinis pokytis, proc.	1	23,2

## II. Informacija apie Kauno miesto ITVP įgyvendinimą.

Pasiekta 6 iš 22\* nustatytų produkto rodiklių reikšmės.

16 iš 22 rodiklių reikšmės nepasiekta, nes planuotu laiku nebuvo baigti įgyvendinti veiksmai.

\* Informacija atnaujinta pagal Kauno miesto savivaldybės 2019-02-11 pateiktą savivaldybės tarybos patvirtintą ITVP įgyvendinimo ataskaitą už 2018 metus.

Produkto rodiklis (Kauno miesto ITVP)	Siektina reikšmė 2018 m.	Pasiekta reikšmė 2018 m.	Komentaras
1-1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2, 2018 m.	759 775	0	Dalis veiksmų įgyvendinama, bet 2018 m. nebaigtas nei vienas.
1-1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	12 800	0	Planuoti veiksmai, turintys įtaką rodikliui, 2018 m. nepradėti įgyvendinti.
1-1-P-3 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	1	0	Veiksmai, įtakojančys rodiklį, 2018 m. įgyvendinti, bet nebaigti.
1-2-P-1 Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt.	8	0	Visi veiksmai įgyvendinami, bet 2018 m. nebaigtas nei vienas.
1-2-P-2 Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm.	4548	1623	Visi veiksmai įgyvendinami, bet 2018 m. baigti tik du.
1-2-P-3 Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais, gyventojų	1812	0	Veiksmas įgyvendinamas, bet 2018 m. nebaigtas.
1-2-P-4 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km	26,28	0	Veiksmas įgyvendinamas, bet 2018 m. nebaigtas.

Produkto rodiklis (Kauno miesto ITVP)	Siektina reikšmė 2018 m.	Pasiekta reikšmė 2018 m.	Komentaras
1-2-P-5 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	549,34	0	Veiksmas įgyvendinamas, bet 2018 m. nebaigtas.
1-2-P-6 Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, t	13 065	0	Įrengiant komunalinių atliekų aikšteles reikėjo tikslinti parengtą aikštelių išdėstymo planą. Visą planuotą pajėgumų rodiklį (kartu su 2017 m. planuotu) numatoma pasiekti 2019 m. – 13 065,4 t/m.
1-3-P-1 Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, 1 vnt.	1	0	Veiksmas įgyvendinamas, bet 2018 m. nebaigtas.
1-3-P-2 Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius, vnt.	173	34	Iki 2018-12-31 įsigyti 34 būstai. Pirkimas vyksta vangiai, nes nėra pasiūlos. 2018 m. paspartinus procedūras, įsigyti 26 butai, 2017 m. buvo įgyti 8 butai, iš viso per 2017–2018 m. įsigyti 34 butai, dar dėl 10 butų 2018 m. įvyko derybos.
1-3-P-3 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	0	Veiksmai įgyvendinami, bet 2018 m. nebaigti.
1-3-P-4 Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, asm.	1 000	1226	Reikšmė pagal anketinius duomenis 2018 m. patvirtintus Europos socialinio fondo agentūros.

Produkto rodiklis (Kauno miesto ITVP)	Siektina reikšmė 2018 m.	Pasiekta reikšmė 2018 m.	Komentaras
1-4-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0,5	0,26	Veiksmai įgyvendinami, bet 2018 m. nebaigti.
1-4-P-3 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	10,25	4,264	Įgyvendintas 1 iš 2 veiksmų.
1-4-P-4 Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės, vnt.	2	0	Veiksmai įgyvendinami, bet 2018 m. nebaigti.
1-4-P-5 Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt.	9	9	2017 m. planuoti valymo įrenginiai įsigyti.
1-4-P-6 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt.	22	0	2019 m. I ketv. bus įsigyti 24 ekologiški troleibusai.

Programoje numatyta 22 produkto rodikliai, tačiau 4 iš jų neturi nustatytos siektinos reikšmės 2018 m.




III. Pasiūlymai dėl programų tikslų ir uždavinių pakeitimo.

{ Pasiūlymų negauta. }

# Kita informacija

1. ITVP įgyvendinimo ataskaitų pristatymas savivaldybių taryboms.
2. Informavimas apie pakeitimus.
3. Tolimesni veiksmai.



Děkojame už dèmesj

